



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**Projektni tim**  
za operativnu provedbu razvojnog projekta  
„Lječilišni centar Veli Lošinj“

KLASA: 510-12/19-01/1  
URBROJ: 2170/1-09/12-19-15  
Rijeka, 29. ožujka 2019.

## **IZVJEŠĆE O PROVEDBI RAZVOJNOG PROJEKTA „LJEČILIŠNI CENTAR VELI LOŠINJ“**

Izradila:

  
Biljana Vučinić Polh, dipl.ing.građ.  
voditeljica Projektnog tima

**Suglasnost:**

**UO za zdravstvo**

**Pročelnica:**

  
izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić



## **1. PRAVNI OSNOV**

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije (Službene novine broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima, te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14, 16/15 i 3/16) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

Člankom 9. Upute o provođenju razvojnih projekata (KLASA: 022-04/16-01/47, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-46 od 19. prosinca 2016.) propisano je da je Projektni tim u obvezi jedanput godišnje izvijestiti Župana o realiziranim aktivnostima i problemima u provedbi razvojnog projekta.

## **2. OBRAZLOŽENJE**

Sukladno članku 9. Upute o provođenju razvojnih projekata (KLASA: 022-04/16-01/47, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-46 od 19. prosinca 2016.) i Odluci o osnivanju Projektnog tima za operativnu provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ (KLASA: 022-04/17-01/6, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-19 od 13. veljače 2017.) u nastavku je izvješće o provedbi projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“.

### **2.1. IZVJEŠĆE O PROVEDBI RAZVOJNOG PROJEKTA „LJEČILIŠNI CENTAR VELI LOŠINJ“**

U proteklom periodu održano je 16 sjednica Projektnog tima za operativnu provedbu projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“. Članovi Projektnog tima izvršavali su zadaće sukladno Odluci o osnivanju Projektnog tima.

#### **2.1.1. Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja Medicinskog trakta**

Ugovor o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji Medicinskog trakta Lječilišta Veli Lošinj potpisan je u listopadu 2017. godine s rokom završetka radova 10 mjeseci od dana uvođenja u posao. Početak radova je bio 10. listopada 2017., a završetak prema osnovnom ugovoru 10. kolovoza 2018. godine.

Ustanova Lječilište Veli Lošinj je s izvođačem radova Radnik d.d. Križevci 17. siječnja 2018. sklopila Dodatak br. 1 Ugovoru o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji Medicinskog trakta Lječilišta Veli Lošinj, 15. ožujka 2018. Dodatak br. 2, a 26. ožujka 2018. Dodatak br. 3 kojima je Naručitelj odobrio uvođenje novih podizvođača a prema zahtjevu izvođača radova. Dodatkom br. 4 od 31. srpnja 2018. Naručitelj je odobrio produljenje roka gradnje za 31 dan zbog naknadnih i više radova. Izvođač radova je 9. kolovoza 2018. godine podnio zahtjev kojim traži odobrenje produljenja roka gradnje za dodatnih 38 dana u odnosu na sklopljen Dodatak br. 4 Ugovoru zbog naknadno naručenih radova. Naručitelj je odobrio Izvođaču dodatnih 2 tjedna povrh realnog roka. Slijedom navedenog

potpisan je Dodatak br. 5 Ugovoru kojim je izvođaču radova produljen rok izgradnje do 18. listopada 2018. Dodatkom 6. Ugovoru još jednom je produljen rok izvođenja radova do 30. studenog 2018. zbog dodatnih vanstroškovničkih radova i neusklađene projektne dokumentacije.



**Slika 1. Novoizgrađeni objekt Medicinski trakt (studenj 2018.)**



**Slika 2. Medicinski trakt (siječanj 2019.)**

Radovi na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji Medicinskog trakta završeni su 30. studenog 2018. godine. Nakon primopredaje radova i otklanjanja nedostataka, 27. prosinca 2018. je održan tehnički pregled građevine. Tehnički pregled je bio uspješan pa je Uporabna dozvola (KLASA: UP/I-361-05/18-01/49, URBROJ: 2170/1-

03-05/1-18-6) izdana 31. prosinca 2018. Objekt nazvan Centar zdravlja Magnolija svečano je otvoren 8. veljače ove godine.

Ugovorena cijena radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji Medicinskog trakta iznosila je 12.729.017,32 bez PDV-a odnosno 15.911.271,65 s PDV-om.

Okončanim obračunom je utvrđeno da je izvedeno radova u iznosu od 14.087.981,51 kn, što je prekoračenje ugovorenog iznosa u visini od 1.358.964,19 kn. Navedeni iznos se odnosi na vanstroškovničke radove. Obzirom da je Lječilište Veli Lošinj bilo u obvezi platiti 1.742.599,44 kn PDV-a ukupno je za radove isplaćeno 15.830.580,95 kn. Navedeni iznos je financiran iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 13.542.234,80 kn, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je financiralo energetska obnovu u iznosu od 850.000,00 kn, iz Proračuna Primorsko-goranske županije 1.424.062,65 kn i iz vlastitih izvora Lječilišta 30.000,00 kn.

Iz decentraliziranih sredstava se također financirala usluga stručnog nadzora, iskolčenje objekta te izmjene i dopune glavnog projekta u ukupnom iznosu od 395.040,01 kn bez PDV-a odnosno 437.921,01 s PDV-om.

Slijedom navedenog za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju Medicinskog trakta ukupno je potrošeno 14.483.021,52 bez PDV-a odnosno 16.280.139,46 kn s PDV-om.

## **2.1.2. Rekonstrukcija objekta Park II i dogradnja kuhinje**

Procijenjena vrijednost investicije rekonstrukcije i dogradnje Parka II i kuhinje prema glavnom projektu je 16.724.050,00 kn. U dinamičkom planu aktivnosti razvojnog projekta Lječilišni centar Veli Lošinj procijenjena vrijednost investicije iz 2016. godine je 7.709.000,00 kn. Do povećanja visine investicije je došlo zbog povećanja cijena građevinskih radova u visini od 35% te nadogradnje objekta kuhinje. Nadogradnjom objekta kuhinje je dobivena spojna topla veza između Parka II i Ville Elisabeth te kancelarije za upravu ustanove i otvorena terasa.

Koordinacijski tim za operativnu provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ je prihvatio model financiranja rekonstrukcije i dogradnje Parka II i kuhinje kojim se u 2019. godini planira realizirati 1.000.000,00 kn iz decentraliziranih sredstava, a u 2020. godini je planirano 10.342.800,00 iz decentraliziranih sredstava, 2.081.250,00 kn iz Proračuna Primorsko-goranske županije te 3.300.000,00 kn vlastitim sredstvima Lječilišta odnosno kreditnim aranžmanom.

Planirani početak radova na rekonstrukciji i dogradnji Parka II i kuhinje je listopad ove godine.

Arcitec-Ivšić d.o.o. je bio u obvezi do polovine rujna prošle godine dostaviti Naručitelju glavni projekt rekonstrukcije i dogradnje Parka II i kuhinje. Isto tako bio je u obvezi do 10. prosinca prošle godine dostaviti glavni i izvedbeni projekt u Ministarstvo zdravstva radi pravljanja troškova izrade projektne dokumentacije koju je Ministarstvo financiralo. Projektant je dostavio projektnu dokumentaciju u Ministarstvo zdravstva u navedenom roku. Članovima Projektnog tima projekt je dostavljen krajem prosinca 2018. godine. Nakon pregleda glavnog projekta Projektni tim je projektantu dostavio primjedbe. Rješavanje primjedbi je u tijeku. Projektant je u obvezi do kraja travnja dostaviti izvedbeni projekt s troškovnikom kao bi se pokrenuo postupak javne nabave kako je planirano, u svibnju ove godine.



Slika 3. Idejno rješenje Parka II i kuhinje

### 2.1.3. Rekonstrukcija objekata Park III i Park IV

Izrađen je idejni projekt za rekonstrukciju Parka III. Tijekom izrade glavnog projekta ukazala se potreba za izradom geomehaničkog elaborata o provedenim istražnim radovima kojim se utvrđuje vrsta i kvaliteta materijala nosivih zidova i temelja. Geomehanički elaborat je pokazao je da ne postoje temelji već je zid u konačnoj debljini zidan na izdancima matične stijene a zidovi su zidani bez veznih elemenata. Zbog izrade navedenog elaborata i dobivenih rezultata izrada glavnog projekta je još u tijeku.

Koordinacijski tim je na sjednici održanoj 12. veljače 2019. odlučio da se apartmani projektirani u Parku III za stanove liječnika i pomoćnog osoblja prenamjene u apartmane ili sobe za iznajmljivanje koji će donositi prihod Lječilištu.



**Slika 4. Idejno rješenje rekonstrukcije Parka III**



**Slika 5. Idejno rješenje rekonstrukcije objekta Park IV**

Tijekom 2018. godine je izrađen idejni i glavni projekt za rekonstrukciju Parka IV, prikupljene su potvrde javnopravnih tijela i u tijeku je ishođenje suglasnosti od vlasnika susjedne parcele u svrhu ishođenja građevinske dozvole.

#### **2.1.4. Izgradnja parkirališta i interne prometnice**

Tijekom ishođenja elektroenergetske suglasnosti za Park II i kuhinju, Pak III i Park IV utvrđeno je da se tražena snaga ne može osigurati iz postojeće TS Veli Lošinj 5 te je potrebno izgraditi novu trafostanicu.

HEP je zatražio očitovanje o interesu Lječilišta Veli Lošinj za gradnju trafostanice. Nakon sastanka s projektantima i predstavnicima HEP-a utvrđeno je da nema interesa za gradnju trafostanice pa je HEP-u upućen dopis u kome se navodi da se kupac odlučio za niski napon i gradnju trafostanice od strane HEP-a.

Građevinska dozvola za izgradnju parkirališta i interne prometnice je ishođena tijekom 2017. godine. Obzirom na potrebu izgradnje trafostanice za potrebe Lječilišta

Veli Lošinj potrebno je uz trasu interne prometnice planirati ugradnju kabela od trafostanice do pojedinih objekata Lječilišta.

Ugovor o izradi izmjene i dopune glavnog projekta i izvedbenog projekta s ishodom izmjene i dopune građevinske dozvole za uređenje parkirališta i interne prometnice potpisan je s tvrtkom Rijekaprojekt d.o.o.. Izmjena glavnog projekta, ishodom građevinske dozvole i izvedbeni projekt biti će završeni do kraja travnja ove godine. Radovi na uređenju parkirališta i interne prometnice planiraju se započeti početkom slijedeće godine nakon početka radova na rekonstrukciji Parka II i dogradnji kuhinje.

### **2.1.5. Spojna topla veza između Ville Elisabeth i Medicinskog trakta**

U tijeku je izrada idejnog rješenja spojne tople veze između Ville Elisabeth i Centra zdravlja Magnolija. Konzervatorski odjel u Rijeci je prihvatio idejno rješenje spojne tople veze kroz kapelicu ali je na sastanku s predstavnicima UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Ispostava u Malom Lošinj u isto rješenje dovedeno u pitanje zbog tumačenja Prostornog plana Primorsko-goranske županije vezano za rekonstrukciju vjerskih objekata.

## **3. PRIJEDLOG II. IZMJENE OKVIRNOG DINAMIČKOG PLANA ULAGANJA I AKTIVNOSTI**

Zaključkom Župana (KLASA:022-04/16-01/45, URBROJ:2170/1-01-01/5-16-7 od 5. prosinca 2016. godine) prihvaćen je okvirni dinamički plan ulaganja i aktivnosti Lječilišnog centra Veli Lošinj za razdoblje 2017.-2020. godine (prilog 1).

U veljači 2018. godine je na Kolegiju Župana usvojena Izmjena okvirnog dinamičkog plana ulaganja i aktivnosti Lječilišnog centra Veli Lošinj za razdoblje 2018.-2021. godine (prilog 2).

Tijekom 2018. godine je izgrađen glavni projekt rekonstrukcije i dogradnje Parka II i kuhinje te glavni projekt rekonstrukcije Parka IV i Parka III. Procijenjena vrijednost radova na rekonstrukciji i dogradnji Parka II i kuhinje je 16.800.000,00 kn (s PDV-om), rekonstrukcija Parka IV 6.500.000,00 kn (s PDV-om), a rekonstrukcija Parka III 10.900.000,00 kn (s PDV-om).

Slijedom toga Projektni tim je izradio prijedlog Dinamičkog plana ulaganja i aktivnosti koji obuhvaća razdoblje od 2019.-2020. godine. U 2019. godini planira se provedba javne nabave i početak izvođenja radova na rekonstrukciji Parka II i kuhinje te provedba javne nabave i početak radova na uređenju parkirališta i interne prometnice. U 2020. godini se planira završetak radova na rekonstrukciji i dogradnji Parka II i kuhinje te uređenje parkirališta i interne prometnice. Za provedbu navedenih aktivnosti osigurana su sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Također je izrađen prijedlog II. Izmjene okvirnog dinamičkog plana ulaganja i aktivnosti za razdoblje 2020.-2023. godine. U 2020. godini planirana je izrada izvedbenog projekta za rekonstrukciju Parka IV te provedba javne nabave i početak radova na rekonstrukciji Parka IV. U 2021. godini je predviđen završetak rekonstrukcije Parka IV, izrada izvedbenog projekta za rekonstrukciju Parka III, provedba nabave i početak radova na Parku III, te izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i nadogradnje Parka V. U 2022. godini planira se završiti radove na rekonstrukciji Parka III te provesti javnu nabavu i započeti radove na rekonstrukciji i nadogradnji Parka V.

Radovi na rekonstrukciji i nadogradnji Parka V bi se nastavili izvoditi tijekom 2023. godine. Procjena investicije za rekonstrukciju i nadogradnju Parka V je iz 2016. godine i nije ažurirana obzirom da nije izrađen glavni projekt temeljem koga je moguće procijeniti troškove.

Predlaže se Dinamički plan ulaganja i aktivnosti za razdoblje 2019.-2020. sukladno tablici u prilogu ovog materijala (prilog 3) te II. Izmjena okvirnog dinamičkog plana ulaganja i aktivnosti Lječilišnog centra Veli Lošinj za razdoblje od 2020.-2023. godine sukladno tablici u prilogu ovog materijala (prilog 4).

#### **4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

Slijedom navedenog, predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15 i 3/16), Župan Primorsko-goranske županije dana \_\_\_\_\_ 2019. godine, donio je

#### **Z a k l j u č a k**

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“.
2. Prihvaća se Dinamički plan ulaganja i aktivnosti Lječilišnog centra Veli Lošinj za razdoblje 2019.-2020. godine sukladno prilogu 3 koji je sastavni dio ovog Zaključka.
3. Prihvaća se II. Izmjena okvirnog dinamičkog plana ulaganja i aktivnosti Lječilišnog centra Veli Lošinj za razdoblje 2020.-2023. godine sukladno prilogu 4 koji je sastavni dio ovog Zaključka.



## Prilog 1



**Župan**

KLASA: 022-04/16-01/45  
URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-7  
Rijeka, 5. prosinca 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno :	09.12.16
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
<b>510-12/ 15-01/ 1</b>	<b>09 14</b>
Urudžbeni broj	Pril Vrij
<b>2170/1-16-44</b>	

Na temelju članka 52., točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavak 1. Poslovnika u radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana 5. prosinca 2016. godine, donio je sljedeći

### Zaključak

1. Prihvaća se Prijedlog prostornih potreba i medicinsko-lječilišnih sadržaja u objektima Park II, Park III, Park IV i Park V Lječilišnog centra Veli Lošinj s financijskom analizom.

2. Prihvaća se okvirni dinamički plan ulaganja i aktivnosti Lječilišnog centra Veli Lošinj za razdoblje 2017.-2020. godine sadržan u tablici koja je sastavni dio ovog Zaključka.

3. Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo da zatraži od Lječilišta Veli Lošinj da u suradnji s Javnom ustanovom „Priroda“ do 30. rujna 2017. godine izradi projekt Parka vitalnosti kojim će se definirati njegov obuhvat i sadržaj te predložiti dinamički plan ulaganja i aktivnosti za razdoblje 2018.-2020. godine.

4. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da zatraži od Regionalne energetske agencije Kvarner d.o.o. informiranje Projektnog tima za koordinaciju i provedbu projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ o raspoloživim javnim pozivima za energetska učinkovitost te za pripremu dokumentacije za kandidiranje projekata na predmetne javne pozive.



#### Dostaviti:

1. Upravnom odjelu za zdravstvo  
n/r pročelnice **izv.prof.dr.sc. Đulije Malatestinić**
2. Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima  
n/r pročelnika **izv.prof.dr.sc. Ljudevita Krpana**
3. Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša  
n/r pročelnice **doc.dr.sc. Koraljke Vahtar-Jurković**
4. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu  
n/r pročelnika **Krešimira Parata**
5. zamjenicima Župana, **svima**

LEČILIŠNI CENTAR VELI LOŠINJ

Dinamički plan aktivnosti

Projekt	NOSITELI AKTIVNOSTI	Aktivnost	termin aktivnosti u 2017.												termin aktivnosti 2018.												termin aktivnosti 2019.												termin aktivnosti 2020.												Ukupno/izvori financiranja
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
PARK II I KUHINJA	Lječilište Veli Lošinj	Izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i provedba nabave	247.000,00 kn																																																7.956.000,00
		Izvođenje radova													7.709.000,00 kn																																				DEC 2.791.000,00
PARK III*	Lječilište Veli Lošinj	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvola	94.000,00 kn																																																1.190.000,00
		Provedba nabave i izvođenje radova																									1.096.000,00 kn																								EU 250.000,00
PARK IV	Lječilište Veli Lošinj	Izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i provedba nabave													138.000,00 kn																																				3.548.000,00
		Izvođenje radova																									3.410.000,00 kn																								HBOR 2.661.000,00
PARK V	Lječilište Veli Lošinj	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvola													682.000,00 kn																																				17.555.000,00
		Izvođenje radova																																					2.000.000,00 kn 14.873.000,00 kn												HBOR 13.166.000,00
PRAONICA I SERVISNE RADIONICE	Lječilište Veli Lošinj	Izvođenje radova																																					626.000,00 kn												626.000,00
OBIJEKT VLADIMIR NAZOR	Upravni odjel za imovinu	Prodaja objekta	1.200.000,00 kn																																																KREDIT K** 626.000,00
UREĐENJE PARKIRALIŠTA	Lječilište Veli Lošinj	Izvođenje radova													1.500.000,00 kn																																				1.200.000,00
UREĐENJE PARTERA I INTERNE PROMETNICE	Lječilište Veli Lošinj	Izvođenje radova																																					500.000,00 kn												PRODAJA OBJEKTA 1.500.000,00
UKUPAN IZNOS SA PDV-om			341.000,00 kn												10.029.000,00 kn												6.506.000,00 kn												15.999.000,00 kn												PGŽ 500.000,00
																																																			PGŽ 500.000,00
																																																			KREDIT K** 4.389.000,00

## Prilog 2



**Župan**

KLASA: 022-04/18-01/4  
URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-6  
Rijeka, 5. veljače 2018.

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA 8 -02- 2018  
PRIMLJENO

Primljeno :	09.02.18
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
510-12/ 17-01/ 1	09 14
Urudžbeni broj	Pril Vrij
2170/1-18-39	

*pred. kod ref.*

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16–pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 5. veljača 2018. godine, donio je sljedeći

### Zaključak

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“.
2. Prihvaća se Izmjena okvirnog dinamičkog plana ulaganja i aktivnosti Lječilišnog centra Veli Lošinj za razdoblje 2018.-2021. godine sukladno prilogu 2 koji je sastavni dio ovog Zaključka.



**Župan**

**Zlatko Komadina, dipl.ing.**

#### **Destaviti:**

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima  
n/r pročelnika **izv.prof.dr.sc. Ljudevita Krpana**
2. Upravnom odjelu za zdravstvo  
n/r pročelnice **izv.prof.dr.sc. Đulije Malatestinić**
3. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu  
n/r pročelnika **Krešimira Parata**
4. zamjenicima Župana, **svima**

LJEČLIŠNI CENTAR VELI LOŠINJ

Izmjena dinamičkog plana aktivnosti

Projekt	NOSITELJ AKTIVNOSTI	Aktivnost	termin aktivnosti u 2017.												termin aktivnosti 2018.												termin aktivnosti 2019.												termin aktivnosti 2020.												termin aktivnosti 2021.												Ukupno/Izvori financiranja
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
PARK II I KUHNJA	Lječilište Veli Lošinj	Izrada projektne dokumentacije, Ishođenje dozvola i provedba nabave													267.500,00																																																7.976.500,00
		Izvođenje radova																									7.709.000,00																																				DEC 3.500.000,00 FZOEU 900.000,00 HBOR 3.309.000,00 MZ 267.500,00
PARK III*	Lječilište Veli Lošinj	Izrada projektne dokumentacije i ishodoenje dozvola													196.000,00																																																1.292.000,00
		Provedba nabave i Izvođenje radova																																					1.096.000,00												PGŽ 392.000,00 FZOEU 900.000,00												
PARK IV	Lječilište Veli Lošinj	Izrada projektne dokumentacije i ishodoenje dozvola													145.000,00 kn																																																3.555.000,00
		Provedba nabave i Izvođenje radova																																					3.410.000,00												HBOR 2.661.000,00 KREDIT K** 749.000,00 PGŽ 145.000,00												
PARK V	Lječilište Veli Lošinj	Izrada projektne dokumentacije i ishodoenje dozvola																									682.000,00																																				
		Provedba nabave i Izvođenje radova																																																	16.873.000,00 kn												17.555.000,00 HBOR 13.166.000,00 KREDIT K** 4.389.000,00
PRAONICA I SERVISNE RADIONICE	Lječilište Veli Lošinj	Izvođenje radova																																																	626.000,00												626.000,00 KREDIT K** 626.000,00
OBJEKT VLADIMIR NAZOR	UO za gospodarenje imovinom	Prodaja objekta													1.010.000,00																																																1.010.000,00 PRODAJA OBJEKTA
UREĐENJE PARKIRALIŠTA	Lječilište Veli Lošinj	Izvođenje radova													300.000,00												900.000,00																																				1.200.000,00 PGŽ 1.200.000,00
UREĐENJE PARTERA I INTERNE PROMETNICE	Lječilište Veli Lošinj	Izvođenje radova																																																	500.000,00 kn												500.000,00 PGŽ 500.000,00
UKUPAN IZNOS SA PDV-om			0,00 kn												908.500,00 kn												9.291.000,00 kn												4.506.000,00 kn												17.999.000,00 kn												32.704.500,00

## Prilog 3

### LJEČILIŠNI CENTAR VELI LOŠINJ

#### Dinamički plan ulaganja i aktivnosti za razdoblje 2019.-2020. godine

Projekt	NOSITELJ AKTIVNOSTI	Aktivnost	termin aktivnosti 2019.												termin aktivnosti 2020.												Ukupno/Izvori financiranja
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
PARK II I KUHINJA	Lječilište Veli Lošinj	Provedba javne nabave za radove i nadzor																							16.500.000,00		
																										DEC 11.342.800,00	
		Izvođenje radova									1.000.000,00					15.500.000,00 kn										PGŽ 1.857.200,00	
																										HBOR 3.300.000,00	
OBJEKT VLADIMIR NAZOR	UO za gospodarenje imovinom	Prodaja objekta	950.000,00																					950.000,00			
																								PRODAJA OBJEKTA			
PARKIRALIŠTE I INTERNA PROMETNICA	Lječilište Veli Lošinj	Nabava i izvođenje radova												2.500.000,00										2.500.000,00			
																								PGŽ 2.500.000,00			
<b>UKUPAN IZNOS SA PDV-om</b>			<b>1.000.000,00 kn</b>												<b>18.000.000,00 kn</b>												<b>19.000.000,00</b>

# Prilog 4

## LJEČILIŠNI CENTAR VELI LOŠINJ

### II. Izmjene okvirnog dinamičkog plana ulaganja i aktivnosti za razdoblje 2020.-2023. godine

Projekt	NOSITELJ AKTIVNOSTI	Aktivnost	termin aktivnosti 2020.												termin aktivnosti 2021.												termin aktivnosti 2022.												termin aktivnosti 2023.												Ukupno/izvori financiranja			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
PARK IV	Lječilište Veli Lošinj	Izrada izvedbenog projekta	125.000,00																																																6.625.000,00			
		Provedba javne nabave i izvođenje radova													6.500.000,00 kn																																				PGŽ	125.000,00	HBOR	6.500.000,00
PARK III	Lječilište Veli Lošinj	Izrada izvedbenog projekta													195.000,00																																				11.095.000,00			
		Provedba javne nabave i izvođenje radova													500.000,00												10.400.000,00																								PGŽ	195.000,00	HBOR	10.000.000,00
PARK V	Lječilište Veli Lošinj	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvola													1.000.000,00																																				18.000.000,00			
		Provedba javne nabave i izvođenje radova																									1.000.000,00 kn												16.000.000,00 kn												HBOR	13.000.000,00	KREDIT K**	5.000.000,00
PRAONICA I SERVISNE RADIONICE	Lječilište Veli Lošinj	Izvođenje radova																																																	626.000,00		KREDIT K**	626.000,00
UKUPAN IZNOS SA PDV-om			125.000,00 kn												8.195.000,00 kn												11.400.000,00 kn												16.626.000,00 kn												36.346.000,00			