



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za kulturu,  
sport i tehničku kulturu

KLASA: 053-02/19-01/6  
URBROJ: 2170/1-11/3-19-31  
Rijeka, 19. travnja 2019. godine

**INFORMACIJA O PROVEDBI PROJEKTA**  
**„KULTURNO-TURISTIČKA RUTA PUTOVIMA FRANKOPANA“ DO**  
**31. OŽUJKA 2019. GODINE**

**Privremena pročelnica**

**Tamara Carević-Baraba, dipl. oec.**



Materijal izradila:

*A. Jović Fumić*  
Adrijana Jović Fumić, mag. oec.

## I. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima i aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba te zaključke.

## II. OBRAZLOŽENJE

Primorsko-goranska županija (dalje: Županija) vodeći je partner, odnosno korisnik Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.06.1.1.01.0048 (dalje: Ugovor), u provedbi projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana (dalje: Projekt).

Ovim putem daje se informacija o izvršenim aktivnostima u razdoblju do 31. ožujka 2019. godine.

### II.I. Realizacija Projekta do 31. ožujka 2019. godine

Zaključkom Župana od 03. rujna 2018. godine (KLASA: 022-04/18-01/30, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-8) Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu zadužen je tromjesečno informirati Župana, putem Kolegija Župana, o provedbi projekta.

Zaključkom Župana od 28. siječnja 2019. godine (KLASA: 022-04/19-01/3, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-10) prihvaćena je informacija o statusu projekta Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ za razdoblje do 31. prosinca 2018. godine te se u ovom materijalu daje informacija za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2019. godine.

U veljači 2019. godine predan je **9. Zahtjev za nadoknadom sredstava** u iznosu od 2.324.972,21 kn te je za isti Odobrenje izdano u ožujku 2019. godine.

Prijavljeni troškovi **Primorsko-goranske županije** iznosili su 1.434.486,22 kn. Prihvatljivi troškovi iznose 452.019,58 kn, od čega je 365.985,38 kn (81%) sufinancirani iznos, a 86.034,20 kn (19%) vlastito financiranje. Razlika između prijavljenih i prihvatljivih troškova je 982.466,64 kn, odnosno izuzeti troškovi koji se odnose na izradu interpretacijskih sadržaja – trošak usluge izrade idejnih rješenja za interpretacijske centre (722.000,00 kn) te trošak uređenje sanitarija u dvorcu Frankopan – Nova Kraljevica (260.466,64 kn). Isti su izuzeti do utvrđivanja relevantnih činjenica za provjeru prihvatljivosti te će se pononvo prijaviti u narednom Zahtjevu za nadoknadom sredstava.

**Ostali projektni partneri**, u sklopu 9. Zahtjeva, prijavili su ukupno 890.485,99 kn troškova te su ostvarili 357.020,12 kn bespovratnih sredstava. Izuzet je iznos Općine Vinodolske od 240.668,00 kn za troškove obnove fasade na zgradi općine u Bribiru, također zbog utvrđivanja relevantnih činjenica za provjeru prihvatljivosti.

Neprihvatljiv iznos je 217.730,66 kn, a odnosi se na troškove Grada Rijeke za sanaciju i konzervaciju zapadnog zida stambenog dijela Trsatskog kaštela (217.631,73 kn) za koje je SAFU donijela Odluku o neprihvatljivosti zbog utvrđenih nepravilnosti u provedbi postupka nabave te na troškove plaća Grada Čabra (98,93 kn) koji su prijavljeni u iznosu većem od Ugovorom prihvatljivog iznosa.

Svi izuzeti troškovi iz 9. Zahtjeva za nadoknadom sredstava, u visini od 1.223.134,64 kn, bit će prijavljeni u 10. Zahtjevu za nadoknadom sredstava koji je u pripremi. SAFU aktivno radi na kontroli troškova te učestalo šalje zahtjeve za dodatnim pojašnjenjima i dokumentacijom kako bi se čim prije utvrdila prihvatljivost prijavljenih troškova.

Ukupni **prijavljeni** troškovi **Primorsko-goranske županije**, kroz devet zahtjeva za nadoknadom sredstava, iznose 4.353.556,47 kn (13% od prihvatljivih troškova Primorsko-goranske županije). Od prijavljenih troškova prihvatljivo je 2.998.589,83 kn, 372.500,00 kn je neprihvatljiv iznos, a 982.466,64 kn su izuzeti troškovi koji će se ponovo prijaviti. Županija je ostvarila ukupno 2.286.786,89 kn bespovratnih sredstava (9% od ukupno odobrenog iznosa bespovratnih sredstava).

Realizacija Projekta veća je od spomenutih 13% prihvatljivih troškova, no s obzirom na dinamiku izvještavanja dio troškova tek će se prijaviti SAFU.

Zaključno s 9. Zahtjevom za nadoknadom sredstava **ostali projektni partneri** ostvarili su ukupno 3.563.033,22 kn bespovratnih sredstava (16% od dodijeljenih bespovratnih sredstava ostalim projektnim partnerima).

Zbog povećanog obima posla i pojačanog intenziteta rada na realizaciji Projekta, u siječnju 2019. godine, objavljen je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme za 4 službenika te je isti proveden u ožujku. Plaće novih službenika prihvatljiv su trošak Projekta.

Dana 6. ožujka 2019. godine održana je 1. Sjednica Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana na kojoj su dane informacije o provedbi Projekta (Privitak 1).

### **II.I.I. Zahtjev za produljenjem razdoblja provedbe Projekta**

U ožujku 2019. godine predan je **4. Zahtjev za izmjenom Ugovora**.

Zahtjevom je prvenstveno zatraženo produljenje razdoblja provedbe Projekta za 12 mjeseci (do 01. listopada 2020. godine), ali i uvođenjem nove aktivnosti - uređenje unutrašnjeg pročelja dvorca Nova Kraljevica – Frankopan, na prijedlog projektnog partnera Grada Kraljevice.

Produljenje je neophodno za realizaciju svih predviđenih aktivnosti, završetak Projekta i postizanje projektnih ciljeva. S obzirom na to da je od prijave Projekta za sufinanciranje do potpisa Ugovora o sufinanciranju, ali i do pokretanja samih nabava prošao određeni vremenski period, stanje u interpretacijskim centrima je puno lošije u odnosu na razdoblje kada je Projekt prijavljen što sad dovodi do poteškoća u realizaciji. Nastavno na uočene probleme, potrebno je izvršiti reviziju postojećih izvedbenih projekata unutrašnjeg uređenja interpretacijskih centara što iziskuje dodatno vrijeme i usporava proces pokretanja postupaka nabave za građevinsko-obrtničke i elektroinstalaterske radove.

Također, zbog isteka konzervatorskih odobrenja za rad na kulturnim dobrima potrebno je ponovno ishodovati odobrenja, a na zahtjev Konzervatorskog odjela

Rijeka nužno je prije podnošenja zahtjeva za produljenjem odobrenja izvršiti doradu prethodno odobrenih projekata što iziskuje dodatno vrijeme, ali i financijska sredstva.

Nacrti i troškovnici za opremu po mjeri sastavni su dio projektne dokumentacije koja podliježe odobrenju nadležnog konzervatorskog odjela te je i ona obuhvaćena doradom od strane glavnog projektanta pa se niti nabava opreme ne može pokrenuti prije odobrenja konzervatora.

S obzirom na to da se implementacija svih sadržaja (instalacija multimedijalne informatičke opreme te montaža i postavljanje svih grafičkih elemenata) veže direktno za građevinsko-obrtničke i elektroinstalaterske radove te opremanje po mjeri u interpretacijskim centrima, implementacija u većini centara neće biti moguća u predviđenim rokovima te će u potpunosti ovisiti o završetku prethodno spomenutih radova.

Dana 26. ožujka 2019. godine primljen je odgovor od SAFU-a kojim upućuju da se zahtjev za produljenjem dostavi krajem razdoblja provedbe Projekta kada će se moći preciznije odrediti broj mjeseci produljenja. Nastavno na prijedlog, **Županija se stavlja u nepovoljan položaj jer nije izvjesno hoće li se produljenje naknadno odobriti te hoće li dio troškova koji nastane nakon 1. listopada 2019. godine biti prihvatljiv** (oko 8.000.000,00 kn). Naime, prilikom pokretanja postupaka nabava potrebno je predvidjeti realne rokove izvršenja, a s obzirom na to da bi se dio aktivnosti trebao realizirati nakon 1. listopada 2019. godine Županija snosi financijski rizik jer će biti obvezna isplatiti ugovoreni iznos izvršiteljima, a prilikom pokretanja nabava neće biti izvjesno hoće li se produljiti razdoblje provedbe te hoće li troškovi biti prihvatljiv dio Projekta.

## **II.II. Pokazatelji učinka Projekta**

Županija i ostali projektni partneri intenzivno rade na provedbi aktivnosti i postizanju projektnih ciljeva.

Sa stanjem na dan 31. ožujka 2019. godine partneri Grad Čabar, Biskupija Krk i Grad Rijeka u potpunosti su realizirali svoje aktivnosti. Grad Čabar je obnovio vanjsku stolariju na dvorcu Zrinski – Paviljon II, Biskupija Krk sanirala je bedemski zid Frankopanskog kaštela u Krku, a Grad Rijeka sanirao je i konzervirao zapadni zid stambenog dijela Trsatskog kaštela.

U nastavku materijala dan je opis aktivnosti po pojedinom partneru s naglasnom na izvršenje nakon 31. prosinca 2018. godine, a u pravitku (Privitak 2) se nalazi pregled statusa svih projektnih aktivnosti.

### **II.II.I. Primorsko-goranska županija**

Projektom je predviđeno 26 nabava. Do 31. ožujka 2019. godine u potpunosti je realizirano 6 nabava, u procesu realizacije je 10 nabava, a preostale su u fazi pripreme.

Realizirane nabave:

1. Priprema tehničko-građevinske dokumentacije (158.750,00 kn)
2. Nabava restauratorskih radova Brod na Kupi (30.000,00 kn)
3. Izrada studije izvodljivosti (87.375,00 kn)
4. Idejno i vizualno brendiranje sa sažetom knjigom standarda kulture rute (136.250,00 kn)
5. Krovni interpretacijski plan (236.250,00 kn)

6. Nabava usluge organizacije znanstvenog programa – konferencija, monografija (127.950,00 kn)

Pregled nabava, kod kojih je **došlo do napretka u procesu realizacije u odnosu na zadnji izvještaj o provedbi Projekta** (nabave u procesu realizacije), dan je u nastavku.

*Nabava građevinskih i obrtničkih radova na uređenju dvorca Frankopan - Nova Kraljevica*

Radovi na uređenju sanitarija (Grupa 2), u vrijednosti 956.143,44 kn, su u potpunosti realizirani.

Radovi na obnovi pročelja (Grupa 1), u vrijednosti 4.451.409,38 kn, su u tijeku. Ugovorom je predviđen završetak istih u svibnju 2019. godine, no zbog loših vremenskih uvjeta može se očekivati produljenje do srpnja 2019. godine. Također, zbog vanstroškovničkih radova povećat će se vrijednost ugovora te će biti potrebno sklopiti dodatak istom.

Prethodno spomenutu nabavu radova prati stručni i obračunski nadzor istih. Usluga nadzora nije prihvatljiva aktivnost na Projektu, ali je propisana Zakonom te se mora izvršiti. Vrijednost usluge je 99.237,50 kn. Ugovor se uredno provodi. Budući da će se zbog sklapanja dodatka Ugovoru radi dodatnih radova na obnovi pročelja dvorca Frankopan-Nova Kraljevica, bit će potrebno sklopiti i dodatak Ugovoru o pružanju usluge stručnog i obračunskog nadzora nad predmetnim radovima.

*Nabava građevinskih, obrtničkih i elektro radova na uređenju 5 interpretacijskih centara u Brodu na Kupi, Bribiru, Čabru, Trsatu i Krku (5 grupa nabave)*  
*(ugovorena vrijednost radova za 2 grupe (Trsat i Krk) 272.476,75 kn, ukupna vrijednost nabave za preostale 3 grupe: 798.453,75 kn)*

Radovi u interpretacijskim centrima Trsat i Krk završeni su tijekom siječnja i veljače 2019. godine.

Nabava radova za interpretacijske centre u Brodu na Kupi, Bribiru i Čabru je u pripremljivoj fazi i planira se pokrenuti krajem travnja ili početkom svibnja 2019. godine. Naime, interpretacijski centri su u puno lošijem stanju u odnosu na razdoblje kada se Projekt prijavljivao te dolazi do poteškoća tijekom izvođenja radova, poglavito u dijelu elektroinstalacija. Kako bi se izbjegle eventualne poteškoće u izvođenju radova, bilo je potrebno izvršiti reviziju postojećih izvedbenih projekata elektroinstalacija za navedene interpretacijske centre. Usluga dorade je ugovorena i uredno izvršena krajem veljače 2019. godine. Vrijednost usluge je 14.000,00 kn, a ista nije prihvatljiv trošak Projekta.

Spomenute radove na uređenju interpretacijskih centara Krk i Trsat pratile su usluge stručnog i obračunskog nadzora te koordinatora II zaštite na radu. Navedene usluge uredno su izvršene. Vrijednost usluga je 39.000,00 kn te ista nije prihvatljiv trošak Projekta.

*Nabava opreme po mjeri za 4 interpretacijska centra u Bribiru, Čabru, Trsatu i Krku (4 grupa nabave)*

*(ukupna vrijednost nabave za sve grupe: 592.783,00 kn)*

Postupak nabave trenutno je u pripremljivoj fazi te se planira pokrenuti početkom svibnja 2019. godine.

Radove na uređenju i opremanju interpretacijskih centara prati nabava projektantskog nadzora koja se planira pokrenuti nakon pokretanja nabave radova i opreme za interpretacijske centre.

*Nabava usluge idejnog rješenja, upravljanja sadržajem, eksperata i tekstova (8 grupa nabave)*

(ugovorena vrijednost: 2.091.125,00 kn)

Realizirano je 80% ugovora za sve grupe (1.672.900,00 kn). Izrađeni su izvedbeni projekti IT i multimedije, izvedbeni projekti grafičkog dizajna i idejna muzeološka rješenja za IC Kraljevica, Brod na Kupi, Krk, Trsat, Bakar, Grobnik, Bribir i Čabar.

Slijedi nadzor nad implementacijom izrađenih sadržaja opisan Projektnim zadatkom (preostalih 20%). Rok završetka svih ugovorenih usluga te izrade završnog izvještaja je 1. listopada 2019. godine za Interpretacijski centar Kraljevica i 31. srpnja 2019. godine za sve ostale Interpretacijske centre.

*Nabava usluge arheoloških istraživanja na području Gorskog kotara, Vinodola i Krka*

(ugovorena vrijednost 193.750,00 kn)

U razdoblju od zadnjeg izvješća o provedbi Projekta provedeno je istraživanje kaštela Baška na položaju Sveti Ivan iznad Baške na otoku Krku, kako je predviđeno Ugovorom. Izvršitelju je do 31. ožujka 2019. godine isplaćeno 46.500,00 kn.

*Nabava standardnog namještaja i opreme za interpretacijske centre (2 grupe nabave)*

(vrijednost nabave za sve grupe 162.530,00 kn)

Za isporuku predmetne robe, za obje grupe predmeta nabave (grupa 1. nabava standardnog namještaja za centralni ured i grupa 2. nabava stolica i grijalica za interpretacijske centre) sklopljen je ugovor. Ugovor se uredno izvršava. Isporuka i montaža nabavljene robe izvršit će se prema dinamici uređenja interpretacijskih centara.

*Nabava usluge dizajna, interpretacije i signalizacije (8 grupa nabave)*

(vrijednost nabave za sve grupe 4.322.812,50 kn)

Postupak nabave usluge dizajna, interpretacije i signalizacije projekta je završen te se očekuje potpisivanje ugovora do početka svibnja 2019. godine.

Osim navedenih nabava, u tijeku realizacije su i pružanje konzultantskih usluga, organizacija edukativnih radionica, a po ugradnji nabavljene opreme u interpretacijske centre izvršit će se obuka i instalacija programa kao zadnji dio ugovora vezan uz video nadzor i računala.

U razdoblju do kraja provedbe Projekta, Županija **mora provesti još sljedeće postupke nabava:**

- Nabava građevinskih, obrtničkih i elektro radova na uređenju 3 interpretacijska centra u Grobniku, Bakru i Kraljevici (3.240.617,49 kn),
- Nabava opreme po mjeri za 3 interpretacijska centra u Grobniku, Bakru i Kraljevici (399.118,75 kn),
- Nabava usluge projektantskog nadzora za interpretacijske centre u Grobniku, Bakru i Kraljevici (100.942,50 kn),

- Nabava srednjovjekovne opreme (kostima, oružja, oruđa...) za udruge koje se bave očuvanjem frankopanske baštine (789.100,00 kn),
- Nabava usluge projektantskog nadzora za interpretacijske centre Čabar, Trsat i Krk 828.125,00 kn),
- Nabava internetske veze i WiFi usluge (160.588,00 kn),
- Revizija (187.500,00 kn),
- Nabava opreme za multimediju za Trsat, Krk, Grobnik, Bribir, Bakar, Čabar (1.109.907,41 kn)
- Sadržaji (vizuale, IT multimedija, grafički dizajn) za interpretacijske centre (5.732.702,50 kn)
- Nabava bravarskih radova Bribir (9.375,00 kn) – U dva navrata poslani su pozivi na dostavu ponuda na više gospodarskih subjekata. S obzirom na to da nije bilo valjanih ponuda postupak će se ponoviti u travnju 2019. godine.

Za realizaciju Projekta predviđeno je i 11 nabava koje nisu dio Ugovora, odnosno nisu prihvatljivi troškovi Projekta, ali su neophodne za njegovu uspješnu realizaciju.

Od spomenutih 11 nabava, u razdoblju do 31. ožujka 2019. godine, 7 nabava je u potpunosti realizirano (vrijednost 336.937,50 kn), dok su dvije nabave u procesu realizacije, i to Nabava usluge stručnog i obračunskog nadzora nad radovima na obnovi pročelja dvorca Frankopan-Nova Kraljevica (vrijednost ugovora: 99.237,50 kn) i Nabava usluga stručnog i obračunskog nadzora za 7 interpretacijskih centara u sklopu Projekta (vrijednost svih ugovora: 134.750,00 kn). Naime, za 5 interpretacijskih centara ugovori su potpisani, dok njihovo izvršenje tek predstoji ovisno o izvođenju radova. Usluga stručnog nadzora za interpretacijske centre Krk i Trsat uredno je izvršena u siječnju i veljači 2019. godine.

Potrebno je još pokrenuti Nabavu usluge koordinatora zaštite na radu za radove na uređenju interpretacijskih centara Čabar, Grobnik, Bakar i Kraljevica u vrijednosti od 40.000,00 kuna te Nabavu dorade izvedbenih projekata unutrašnjeg uređenja za interpretacijske centre u Grobniku, Bakru i Kraljevici vrijednosti 148.432,50 kn.

### Promotivne aktivnosti izvan Ugovora

Projekt Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ odabran je za sudjelovanje u kampanji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pod nazivom “EU fondovi mijenjaju Hrvatsku”. Za potrebe navedenog Ministarstvu su dostavljene fotografije objekata koji su dio Projekta te će se, ukoliko budu odabrane, postaviti na plakate diljem zemlje.

### **II.II.II. Centar za kulturu Grada Krka**

U razdoblju od zadnjeg izvješća o provedbi Projekta Centar za kulturu Grada Krka proveo je Nabavu opreme za multimedijalni centar u vrijednosti od 410.668,97 kn. Početkom ožujka 2019. godine potpisani su ugovori s odabranim ponuditeljima te se očekuje isporuka opreme.

Ostale aktivnosti Centra za kulturu Grada Krka u potpunosti su realizirane: Nabava aluminijske konstrukcije krova i Nabava konstrukcije za pozornicu.

### **II.II.III. Grad Bakar**

Grad Bakar je zadužen za 4 nabave u sklopu Projekta. U potpunosti su realizirane tri nabave: Nabava rekonstrukcije međukatnih konstrukcija Kaštela u Bakru, Nabava nadzora rekonstrukcije međukatnih konstrukcija Kaštela u Bakru, Nabava uređenja sanitarnog čvora Kaštela u Bakru. Tijekom 2019. godine uredit će se pješačke staze (vrijednost nabave: 36.600,00 kn) u skladu s planiranom dinamikom.

### **II.II.IV. Prirodoslovni muzej Rijeka**

Prirodoslovni muzej Rijeka zadužen je za provođenje ukupno devet nabava u sklopu Projekta. U razdoblju do 31. ožujka 2019. godine nije pokrenut niti jedan postupak nabave.

Početak provedbe 7 nabava (Nabava elemenata za sjedenje i ostalih elemenata od tkanine i plastike za Stalni postav i za IC Brod na Kupi, Nabava dizajna, grafička priprema i tisak naljepnica, Preinaka elektroinstalacije i ugradnja rasvjetnih tijela, Nabava opreme stalnog postava, Nabava opreme za multimediju, Nabava usluge projektantskog nadzora, Nabava sustava ventilacije i klimatizacije) kasni zbog potrebe za izradom Izvedbenog projekta, Elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u Kaštelu i Elektrotehničkog projekta budućeg Stalnog postava i Interpretacijskog centra.

Realizacija preostale 2 nabave (Nabava epoksidne smole i Nabava uvećanih modela živih bića) kasni zbog usklađenja s tijekom izvršenja ostalih radova. Sve nabave planiraju se realizirati do 01. listopada 2019. godine.

### **II.II.V. Općina Čavle**

U sklopu Projekta, Općina Čavle zadužena je za nabavu koja se planira realizirati tijekom 2019. godine. Riječ je o obilježavanju šetnica uz Grad Grobnik (vrijednost nabave: 44.695,00 kn). Izvršenje aktivnosti kasni u odnosu na prethodno definirani tijek provedbe, s tim da nije dovedena u pitanje njezina realizacija, jer pokretanju nabave prethodi nabava usluge dizajna, interpretacije i signalizacije.

Županija će provesti objedinjenu nabavu kostima od čega su dvije grupe u nadležnosti Općine Čavle.

### **II.II.VI. Općina Vinodolska**

Općina Vinodolska realizirala je dvije od tri aktivnosti: Građevinske radove na izgradnji dječjeg igrališta te građevinske i obrtničke radove na fasadi zgrade Općine. Naručitelj je osigurao dodatna financijska sredstva za predmetnu nabavu budući da je Ugovor sklopljen na iznos veći od procijenjenog iznosa.

Otvoreni postupak za nabavu dizajna igrališta i izvedba objavljen je 05. veljače 2019. godine (vrijednost nabave: 837.500,00 kn). Radovi se planiraju realizirati do kraja provedbe Projekta.

### **II.II.VII. Grad Kraljevica**

U sklopu Projekta, Grad Kraljevica zadužen je za provedbu nabave radova na uređenju okoliša u blizini dvorca Nova Kraljevica (vrijednost nabave 10.445.249,69



kn). SAFU-u je početkom 2019. godine izvršio ex-ante provjeru te je objavljena dokumentacija o nabavi.

### **II.II.VIII. Općina Lokve**

Nabava građevinskih i obrtničkih radova te uređenje krajobraza (ugovorena vrijednost: 1.411.580,50 kn) je u procesu realizacije. Zbog vremenskih prilika produženo je trajanje radova. Završetak radova planiran je do lipanja 2019. godine. Po završetku radova provest će se nabava opreme za istraživačko edukacijski centar (vrijednost nabave: 595.310,12 kn).

### **II.II.IX. Turistička zajednica grada Rijeke**

Turistička zajednica Grada Rijeke realizirala je sve aktivnosti vezane uz nabavu opreme: Nabava opreme za provedbu kulturno-turističkih sadržaja, Nabava bine i scenske opreme, Nabava inventara i razne opreme za Trsatski kaštel.

Županija će provesti objedinjenu nabavu kostima od čega je jedna grupa u nadležnosti Turističke zajednice grada Rijeke.

### **II.II.X. Turistička zajednica Kvarnera**

Turistička zajednica Kvarnera provela je otvoreni postupak nabave promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu (vrijednost nabave: 945.000,00 kn). Ugovor je potpisan početkom ožujka 2019. godine. Realizacija aktivnosti odvijat će se do kraja razdoblja provedbe projekta.

## **III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA**

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

## **IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

Slijedom navedenog, predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana \_\_\_\_\_ 2018. godine, donio je

### **Z a k l j u č a k**

1. Prihvaća se Informacija o provedbi projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana do 31. ožujka 2019. godine.
2. Zadužuje se Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu da intenzivira rad na realizaciji aktivnosti u sklopu projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana.



## ZAPISNIK SA SASTANKA

<b>Sazivač</b>	<b>Ime i prezime</b>	<b>Potpis</b>
	Zamjenica župana Marina Medarić	

<b>Naziv sastanka:</b>	1. sjednica Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana
------------------------	--

<b>1.</b>	<b>Mjesto:</b>	Adamićeva 10, Rijeka	<b>Početak:</b>	10:00
	<b>Dan i datum:</b>	Srijeda, 6. 3. 2019.	<b>Završetak:</b>	11:30

<b>2. Prisutni:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Marina Medarić, zamjenica Župana</li><li>2. Krešimir Parat, pročelnik Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu</li><li>3. Tamara Carević-Baraba, privremena pročelnica Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu</li><li>4. Tamara Martinčić, predstavnica Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima</li><li>5. Duško Radulović, predstavnik tvrtke Sensum d.o.o.</li><li>6. Adrijana Jović Fumić, predstavnica Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu</li><li>7. Iris Devčić, predstavnica Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu</li><li>8. Tea Brdarić, predstavnica Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu</li><li>9. Jelena Mateševac, predstavnica Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu</li></ol>
---------------------	--

<b>3. Odsutni:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ljudevit Krpan, pročelnik Upravnog odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima</li></ol>
--------------------	---

<b>4. Dnevni red:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Plan upravljanja i Plan održivosti Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana i posjetiteljskih centara - prezentacija dokumenata (tvrtka Sensum d.o.o.)</li><li>2. Informacija o tijeku provedbe projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana</li><li>3. Razno</li></ol>
-----------------------	---

**Ad 1. Plan upravljanja i Plan održivosti Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana i posjetiteljskih centara**

Zamjenica župana Marina Medarić pozdravila je sve prisutne te započela sjednicu uvodnim obraćanjem. Privremena pročelnica Tamara Carević-Baraba također je pozdravila sve prisutne u ime Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu, koji je zadužen za provedbu razvojnog projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana. Nastavno na to, najavila je predstavnika tvrtke Sensum d.o.o. koja je izradila dokumente Plan upravljanja i Plan održivosti Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana i posjetiteljskih centara, nakon čega je uslijedila prezentacija tih dvaju

dokumenata.

Duško Radulović, predstavnik tvrtke Sensum d.o.o., također je pozdravio sve prisutne te je kratko predstavio sebe i rad tvrtke Sensum d.o.o. Naglasio je kako je izrada navedenih dokumenata bila izazovan zadatak, s obzirom na to da je buduće upravljanje rutom i posjetiteljskim centrima trebalo biti jasnije definirano već pri samoj izradi projekta. Ukazao je na činjenicu da je prilikom prijave projekta trebalo izraditi poslovni plan kako bi se dobila jasna vidljivost buduće održivosti rute te da nema smisla opet raditi analizu troškova i koristi budući da se takva analiza ne radi kada je ulaganje već završeno. Također, rekao je da je projekt napravljen previše optimistično (financijski i ekonomski pokazatelji) te da se nije moglo toliko unaprijed sa sigurnošću govoriti o održivosti i profitabilnosti rute i posjetiteljskih centara. Nastavno, iznesena je informacija da je dokumentacija izrađena na primjeru drugih ruta iz čega su proizašla tri moguća modela upravljanja - trgovačko društvo, koncesije te pripajanje postojećoj ustanovi u kulturi (kojoj je Županija osnivač). Naglašena je i važnost uloge jedinica lokalne samouprave koje bi trebale biti aktivni dionici i nositelji rute - samostalno ili kroz rad turističkih zajednica u svojim destinacijama.

Slijedom analize izrađenih dokumenata te rasprave prisutnih, proizašao je zaključak da bi pripajanje postojećoj ustanovi u kulturi bilo najbolje rješenje. S obzirom na vrstu djelatnosti, nameće se Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka kao ustanova koja bi mogla upotpuniti svoj trenutni kadar s osobom koja bi radila na razvoju rute i posjetiteljskih centara. Uloga upravljanja rutom podrazumijeva aktivnu suradnju i dogovor sa svim dionicima rute, povezivanje s vanjskim suradnicima te proaktivno gledanje unaprijed kako bi se pratili trendovi u području turizma, kulture i marketinga te na vrijeme formiralo i plasiralo proizvod na turističko tržište. Primorsko-goranska županija i dalje bi bila krovno tijelo, no vodeći se navedenom idejom, nova zapošljavanja bi bila minimalna. Iznesena je i činjenica da bi razvoju rute zasigurno trebale jedna do dvije godine dok u potpunosti ne zaživi te bi trebalo razmotriti nadolazeće financijsko razdoblje 2021. - 2027. godine za povlačenje sredstava iz ESI fondova. Duško Radulović zaključio je kako Županija raspolaže kadrovima, no budući razvoj rute svakako mora uključivati i niz vanjskih stručnjaka iz različitih područja.

Također, zaključeno je kako koncesije kao model upravljanja ne bi bile najbolje rješenje te da bi iste potencijalno bile dobre za neke od lokacija kao što su Trsat ili Kraljevica te Kaštel u Krku s kojim se već i upravlja na taj način.

Privremena pročelnica Tamara Carević-Baraba ukazala je na nužnost održivosti rute u narednih pet godina te na pokazatelje uspješnosti (broj posjetitelja, broj zaposlenih i dr.) koji moraju biti zadovoljeni, na što se pročelnik Krešimir Parat nadovezao s činjenicom kako su pri samom početku izrade i provedbe projekta troškovi zapošljavanja podcijenjeni, dok su prihodi od prodanih karata precijenjeni. Pročelnik Krešimir Parat također je ukazao kako bi se promocija rute intenzivnije trebala vršiti kroz 2020. godinu - u turističkom smislu kroz Turističku zajednicu Kvarnera te u kulturnom smislu kroz Rijeka2020. Turistička zajednica Kvarnera zasada pasivno sudjeluje u projektu te ima interes za aktivnije sudjelovanje kada konkretni proizvodi i aktivnosti budu već formirani.

Kao dodatni kanali promocije spomenute su i škole te Hrvatska zajednica županija. Pročelnik Krešimir Parat ukazao je da jedinice lokalne samouprave u kojima se nalaze lokaliteti rute moraju biti svjesne svoga interesa te da se putem projekta ulaže u same lokalitete. Zaključeno je da način vođenja rute mora biti brz, aktivan te da se promisli o

financijskoj pomoći partnerima u funkciji poboljšanja aktivnosti vezanih uz rutu. Također, zaključeno je i kako budući interpretacijski centri moraju biti u funkciji te da je dobro vodstvo ključ uspjeha. Potrebno je promisliti na koji način bi se regulirao rad interpretacijskih centara u manjim sredinama; bi li već postojeći kustosi odrađivali posao interpretatora ili bi to bili djelatnici lokalnih turističkih zajednica / informativnih centara.

Zaključeno je kako je do srpnja/kolovoza 2019. godine potrebno definirati model upravljanja.

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
1. Razmotriti pripajanje postojećoj ustanovi u kulturi kojoj je Županija osnivač.	1. Materijal za kolegij Župana treba pripremiti Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu.	1. /
2. Definirati model upravljanja Kulturno-turističkom rutom Putovima Frankopana i posjetiteljskim centrima.	2. Materijal za kolegij Župana treba pripremiti Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu.	2. Srpanj / kolovoz 2019. godine

### Ad 2. Informacija o tijeku provedbe projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana

Privremena pročelnica Tamara Carević-Baraba iznijela je informaciju da je predan Zahtjev za produljenje razdoblja provedbe projekta za 12 mjeseci. Predstavnice Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu iznijele su razloge koji su navedeni za produljenje provedbe projekta, a to su problemi u realizaciji projektnih aktivnosti, poput promjene voditelja projekta, dugi izostanak jednoga od ključnih stručnjaka, kompleksnost građevinskih zahvata, veliki broj investicija i dr.

Predstavnica Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Iris Devčić prisutne je upoznala s tijekom situacije vezano uz izvedbene projekte arhitekta Krešimira Rogine. Predmetni projekti odnose se na unutarnje uređenje interpretacijskih centara u sklopu projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana. Predstavnica je istaknula kako projekti nisu izrađeni na razini izvedbenog projekta što dovodi do poteškoća u izvođenju samih radova. Osim navedenih poteškoća u izvođenju, za pojedine centre je nadležni konzervatorski odjel zatražio izmjene i usklađenje postojećih projekata s novim konzervatorskim elaboratima. S obzirom na navedeno, od spomenutog projektanta ponovno je zatražena ponuda za korekciju postojećih projekata sukladno traženim uvjetima. Predstavnica je napomenula kako ovo nije prvi put da se projekti za uređenje interpretacijskih centara korigiraju od strane istog projektanta.

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
1. Obavijestiti članove Koordinacijskog tima o ishodu Zahtjeva za produljenje razdoblja provedbe projekta.	1. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	1. Po primitku informacije.

### Ad 3. Razno

Privremena pročelnica Tamara Carević-Baraba iznijela je informaciju da Prirodoslovni muzej Rijeka upravlja Posjetiteljskim centrom Kraljevica te da su trenutno u njemu zaposleni studenti čije studentske ugovore financira Županija putem Muzeja.

Zamjenica župana Marina Medarić je iznijela primjer dobre prakse kroz češke dvorce te događanja koja se održavaju u njima, naglasivši da su i oni obnovljeni iz sredstava

Europske Unije, no po saznanjima nisu profitabilni.

Zaključeno je kako bi bilo dobro održati sastanak s predstavnicima Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade te Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije vezano uz budućnost rute te donošenje zajedničkih prijedloga.

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
1. Organizirati održavanje zajedničkog sastanka s predstavnicima Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade te Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije.	1. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	1. Svibanj / lipanj 2019. godine

Zapisnik sastavio:	Ime i prezime	Potpis
	Jelena Mateševac	<i>Jelena Mateševac</i>

<b>KLASA:</b>	910-01/19-01/2	<b>Datum:</b> 21. ožujka 2019. godine
<b>URBROJ:</b>	2170/1-11/10-19-4	

Naziv aktivnosti	Zaduženi partner	Iznos nabave	Ugovoreni iznos	Status	Komentar
<b>1.Priprema tehničko–građevinske dokumentacije</b>	Primorsko–goranska županija	<b>158.750,00</b>	<b>158.750,00</b>	Realizirano	
<b>2.Nabava standardnog namještaja i opreme za Interpretacijske centre</b>		<b>162.530,00</b>	<b>78.025,00</b>		
Grupa 1. Nabava uredskog namještaja za centralni ured Kraljevica	Primorsko–goranska županija	53.980,00	53.337,50	Djelomično realizirano	Sklopljeni ugovori s izvršiteljem. Isporuka i montaža nabavljene robe izvršit će se prema dinamici uređenja interpretacijskih centara.
Grupa 2. Nabava stolica i grijalica za interpretacijske centre	Primorsko–goranska županija	108.550,00	24.687,50		
<b>3.Nabava računala, računalne opreme i pratećih programa</b>		<b>479.395,84</b>	<b>423.543,44</b>		
Grupa 1. Računala, oprema za fiskalne kase, računalni, računovodstveni i prateći programi za centralni ured Kraljevica	Primorsko–goranska županija	257.233,84	257.983,84	Djelomično realizirano	Oprema je isporučena, slijedi montaža i instalacija te edukacija korisnika.
Grupa 2. Video nadzor s uslugom spajanja na nadzorni sustav	Primorsko–goranska županija	168.150,00	115.600,00		
Grupa 3. Projekcijsko platno, projektor i prijenosni razglasni sustav	Primorsko–goranska županija	54.012,00	49.959,60		
<b>4.Nabava internetske veze i WiFi usluge</b>		<b>160.588,00</b>			
Grupa 1. Osiguranje internetske veze centra i lokacije Kraljevica	Primorsko–goranska županija	22.048,00		U pripremi	Planira se objava nabave u lipnju 2019. godine.
Grupa 2. WiFi usluga za posjetitelje i 12. mjeseci podrške Kraljevica	Primorsko–goranska županija	138.540,00			
<b>5.Nabava građevinskih, obrtničkih i elektro radova na uređenju 5 interpretacijskih centara</b>		<b>1.102.728,75</b>			
Grupa 1. IC Brod na Kupu	Primorsko–goranska županija	120.000,00		U pripremi	Proveden postupak nabave, nije bilo ponuditelja. Planira se ponovna objava nabave u svibnju 2019. godine.
Grupa 2. IC Bribir	Primorsko–goranska županija	30.300,00			
Grupa 3. IC Čabar	Primorsko–goranska županija	648.153,75			
Grupa 4. IC Trsat	Primorsko–goranska županija	139.462,50	137.635,50	Realizirano	
Grupa 5. IC Krk	Primorsko–goranska županija	164.812,50	153.973,25		
<b>6. Nabava restauratorskih radova Brod na Kupu</b>	Primorsko–goranska županija	<b>30.000,00</b>	<b>29.375,00</b>	Realizirano	
<b>7.Nabava bravarskih radova Bribir</b>	Primorsko–goranska županija	<b>9.375,00</b>		U pripremi	Proveden postupak nabave, nije bilo ponuditelja. Postupak će se ponoviti u travnju 2019. godine.
<b>8.Nabava opreme po mjeri za 4 Interpretacijska centra u Bribiru, Čabru, Trsatu i Krku</b>		<b>321.193,75</b>			
Grupa 1. IC Bribir	Primorsko–goranska županija	50.125,00		U pripremi	Planira se objava nabave u svibnju 2019. godine.
Grupa 2. IC Čabar	Primorsko–goranska županija	152.025,00			
Grupa 3. IC Trsat	Primorsko–goranska županija	58.200,00			
Grupa 4. IC Krk	Primorsko–goranska županija	60.843,75			

<b>9.Nabava usluga projektantskog nadzora na uređenju 3 interpretacijska centra u Čabru, Trsatu i Krku</b>		<b>28.125,00</b>			
Grupa 1. IC Čabar	Primorsko-goranska županija	9.375,00		U pripremi	Planira se objava nabave u svibnju 2019. godine.
Grupa 2. IC Trsat	Primorsko-goranska županija	9.375,00			
Grupa 3. IC Krk	Primorsko-goranska županija	9.375,00			
<b>10.Izrada studije izvodljivosti</b>	Primorsko-goranska županija	<b>87.375,00</b>	<b>87.375,00</b>	Realizirano	
<b>11.Revizija</b>	Primorsko-goranska županija	<b>187.500,00</b>		U pripremi	Planira se u završnoj fazi realizacije projekta.
<b>12.Organizacija sastanaka projektnih partnera</b>	Primorsko-goranska županija	<b>47.000,00</b>			Sastanci se održavaju bez predviđenih troškova. Sredstva su preraspodijeljena na nabavu stolarske opreme.
<b>13. Nabava opreme za multimediju za Trsat, Krk, Grobnik, Bribir, Bakar, Čabar</b>		<b>1.109.907,41</b>			
Grupa 1. Nabavka informatičke opreme za multimediju – Trsat	Primorsko-goranska županija	225.000,00		U pripremi	Objavi nabave prethodi ex ante kontrola SAFU-a (travanj 2019. godine)
Grupa 2. Nabava IT opreme za multimediju – Krk	Primorsko-goranska županija	150.000,00			
Grupa 3. Nabava IT opreme za multimediju – Grobnik	Primorsko-goranska županija	75.000,00			
Grupa 4. Nabava IT opreme za multimediju – Bribir	Primorsko-goranska županija	75.000,00			
Grupa 5. Nabava IT opreme za multimediju – Bakar	Primorsko-goranska županija	286.875,00			
Grupa 6. Nabava IT opreme za multimediju – Čabar	Primorsko-goranska županija	150.000,00			
Grupa 7. Računala i projektori za opremanje interpretacijskih centara	Primorsko-goranska županija	148.032,41			
<b>14. Sadržaji (vizuale, IT multimedija, grafički dizajn) za interpretacijske centre</b>		<b>5.732.702,50</b>			
Grupa 1. Sadržaji (vizuale, IT multimedija, grafički dizajn) Kraljevica	Primorsko-goranska županija	1.412.075,00		U pripremi	Objavi nabave prethodi ex ante kontrola SAFU-a (travanj 2019. godine)
Grupa 2. Sadržaji (vizuale, IT multimedija, grafički dizajn) Brod na Kupu	Primorsko-goranska županija	655.806,88			
Grupa 3. Sadržaji (vizuale, IT multimedija, grafički dizajn) Trsat	Primorsko-goranska županija	655.806,88			
Grupa 4. Sadržaji (vizuale, IT multimedija, grafički dizajn) Krk	Primorsko-goranska županija	142.662,50			
Grupa 5. Sadržaji (vizuale, IT multimedija, grafički dizajn) Bakar	Primorsko-goranska županija	655.806,88			
Grupa 6. Sadržaji (vizuale, IT multimedija, grafički dizajn) Grobnik	Primorsko-goranska županija	655.806,88			
Grupa 7. Sadržaji (vizuale, IT multimedija, grafički dizajn) Bribir	Primorsko-goranska županija	142.662,50			
Grupa 8. Sadržaji (vizuale, IT multimedija, grafički dizajn) Čabar	Primorsko-goranska županija	1.412.075,00			



<b>15. Nabava usluge dizajna, interpretacije i signalizacije</b>		<b>4.322.812,50</b>	<b>2.988.250,00</b>		
Grupa 1. Izrada elemenata krovne interpretacije (tiskani materijali...)	Primorsko-goranska županija	1.516.562,50	848.750,00	Djelomično realizirano	Nabava je provedena, očekuje se potpisivanje ugovora u travnju 2019. godine.
Grupa 2. Nadogradnja i održavanje internetske stranice	Primorsko-goranska županija	125.000,00	36.125,00		
Grupa 3. Nabava usluge izrade signalizacije (planovi, oblikovanja)	Primorsko-goranska županija	718.750,00	717.500,00		
Grupa 4. Mobilna aplikacija	Primorsko-goranska županija	475.000,00	300.000,00		
Grupa 5. Računalna igrica	Primorsko-goranska županija	162.500,00	87.500,00		
Grupa 6. Promotivni film	Primorsko-goranska županija	562.500,00	436.250,00		
Grupa 7. Suveniri	Primorsko-goranska županija	187.500,00	181.250,00		
Grupa 8. Fototeka	Primorsko-goranska županija	575.000,00	380.875,00		
<b>16. Konzultantske usluge za provođenje projekta</b>		<b>288.000,00</b>	<b>279.250,00</b>		
Grupa 1. Tehnička pomoć u provođenju projekta	Primorsko-goranska županija	144.000,00	139.625,00	Djelomično realizirano	Ugovor se izvršava tijekom cijelog razdoblja provedbe Projekta.
Grupa 2. Tehnička pomoć u provođenju aktivnosti promocije i vidljivosti	Turistička zajednica Kvarnera	144.000,00	139.625,00		
<b>17. Nabava srednjovjekovne opreme (kostima, oružja, oruđa...) za udruge koje se bave očuvanjem frankopanske baštine</b>		<b>789.100,00</b>			
Grupa 1. Nabava opreme za Udrugu za oživljenu povijest "Praesidio Frangipanis – Frankopanska straža Grobnik" nabava vojne opreme, oklopa, oružja, obuće, alata, sitnog pribora i heraldičkih dekoracija	Općina Čavle	152.900,00		U pripremi	Nabavu provodi Primorsko-goranska županija za projektne partnere. Planira se objava nabave u svibnju 2019. godine.
Grupa 2. Nabava usluge održavanja heraldičkih radionica u kaštelu Bribir	Općina Vinodolska	41.500,00			
Grupa 3. Opremanje Udruge Zrinski i Frankopani Drivenik – nabava srednjovjekovne odjeće i opreme, izrada i dobava replika oružja, štitova, ratnih zastava, viteških oklopa i sitnog pribora	Općina Vinodolska	116.400,00			
Grupa 4. Nabava srednjovjekovnih kostima – udruge na Trsatu	Turistička zajednica grada Rijeke	400.000,00			
Grupa 5. Nabava nosača, postolja i ormara za odlaganje i spremanje opreme za Udrugu za oživljenu povijest "Praesidio Frangipanis – Frankopanska straža Grobnik"	Općina Čavle	23.800,00			
Grupa 6. Nabava opreme i uređenja prostora za održavanje heraldičkih radionica u kaštelu Bribir	Općina Vinodolska	54.500,00			
<b>18. Idejno i vizualno brendiranje sa sažetom knjigom standarda kulturne rute</b>	Primorsko-goranska županija	<b>136.250,00</b>	<b>136.250,00</b>	Realizirano	
<b>19. Krovni Interpretacijski plan</b>	Primorsko-goranska županija	<b>236.250,00</b>	<b>236.250,00</b>	Realizirano	
<b>20. Nabava radova statičke sanacije i konzervacije zapadnog zida stambenog dijela Trsatskog kaštela</b>	Grad Rijeka	<b>1.471.665,63</b>	<b>1.194.698,71</b>	Realizirano	
<b>21. Nadzor nad izvođenjem radova statičke sanacije i konzervacije zapadnog zida stambenog dijela Trsatskog kaštela</b>	Grad Rijeka	<b>40.000,00</b>	<b>26.200,00</b>	Realizirano	

<b>22. Rekonstrukcija međukatnih konstrukcija Kaštela u Bakru</b>	Grad Bakar	<b>931.855,55</b>	<b>752.883,45</b>	Realizirano	
<b>23. Nadzor rekonstrukcije međukatnih konstrukcija Kaštela u Bakru</b>	Grad Bakar	<b>24.250,00</b>	<b>24.250,00</b>	Realizirano	
<b>24. Uređenje sanitarnog čvora Kaštela u Bakru</b>		<b>368.125,00</b>	<b>423.550,00</b>	Realizirano	
Grupa 1. Dobava, dostava i montaža sanitarnog kontejnera	Grad Bakar	212.000,00	211.125,00		
Grupa 2. Izvođenje građ. radova na pripremi za postavu kontejnera, izvođenje opločenja okoliša oko sanitarnog čvora	Grad Bakar	53.000,00	106.212,50		
Grupa 3. Izvođenje preostalih građ. radova na izradi vodovod. priključka sanitarnog čvora na postojeću mrežu, dobava i dostava materijal i izvođenje monterskih radova na izradi vodovod. priključka, izvođenje građ. radova na izradi kanalizac. priključka sanitarnog čvora na postojeću mrežu	Grad Bakar	103.125,00	106.212,50		
<b>25. Građevinski i obrtnički radovi fasada zgrade Općine Vinodolske</b>	Općina Vinodolska	<b>236.506,25</b>	<b>240.668,00</b>	Realizirano	
<b>26. Nabava građevinskih i obrtničkih radova na uređenju dvorca Frankopan – Nova Kraljevica</b>		<b>5.748.851,00</b>	<b>5.408.115,37</b>		
Grupa 1. Obnova pročelja	Primorsko-goranska županija	4.792.145,00	4.451.409,37	Djelomično realizirano	Realizacija u tijeku, završetak radova predviđa se u srpnju 2019. godine.
Grupa 2. Uređenje sanitarija	Primorsko-goranska županija	956.706,00	956.706,00	Realizirano	
<b>27. Nabava radova na uređenju okoliša u blizini dvorca Nova Kraljevica</b>	Grad Kraljevica	<b>10.445.249,69</b>		Djelomično realizirano	Objavljena dokumentacija o nabavi.
<b>28. Sanacija bedemskih zidova Frankopanskog kaštela u Krku</b>	Biskupija Krk	<b>602.287,50</b>	<b>645.837,50</b>	Realizirano	
<b>29. Stručni nadzor sanacije bedemskih zidova Frankopanskog kaštela u Krku</b>	Biskupija Krk	<b>23.750,00</b>	<b>23.750,00</b>	Realizirano	
<b>30. Nabava opreme – Centar za kulturu Grada Krka</b>		<b>410.668,97</b>	<b>409.570,00</b>		
Grupa 1. Oprema – namještaj po mjeri, stolovi, stolice, trosjed na razvlačenje, fotelja na razvlačenje i tabure, informatička oprema, klima uređaj, televizija, rasvjetna tijela, zavjese i klupski stolici	Centar za kulturu Grada Krka	197.373,97	196.582,50	Djelomično realizirano	Sklopljen ugovor, isporuka će biti u svibnju 2019. godine.
Grupa 2. Oprema – otvorena scena – stolice i stolovi	Centar za kulturu Grada Krka	213.295,00	212.987,50	Realizirano	
<b>31. Nabava aluminijske konstrukcije krova (alu truss sustav) i konstrukcije za pozornicu</b>		<b>239.631,75</b>	<b>244.125,00</b>	Realizirano	
Grupa 1. Aluminijska konstrukcija krova (alu truss sustav)	Centar za kulturu Grada Krka	189.631,75	189.381,25		
Grupa 2. Konstrukcija za pozornicu	Centar za kulturu Grada Krka	50.000,00	54.743,75		
<b>32. Nabava robe i usluga (preinaka elektroinstalacije i ugradnja rasvjetnih tijela)</b>		<b>286.900,00</b>		U pripremi	Planira se objava nabave u svibnju 2019. godine.
Grupa 1. Nabava usluga (preinaka elektroinstalacije i ugradnja rasvjetnih tijela – usluge investicijskog održavanja)	Prirodoslovni muzej Rijeka	182.400,00			
Grupa 2. Nabava roba i usluga (preinaka elektroinstalacije i ugradnja rasvjetnih tijela – usluge investicijskog održavanja) IC Brod na Kupi (PGŽ)	Primorsko-goranska županija	104.500,00			
<b>33. Nabava opreme stalnog postava (nabava vitrina izrađenih prema nacrtu – pleksiglas, drvo, staklo)</b>		<b>2.058.916,67</b>		U pripremi	Planira se objava nabave u svibnju 2019. godine.
Grupa 1. Nabava opreme stalnog postava (nabava vitrina izrađenih prema nacrtu – pleksiglas, drvo, staklo)	Prirodoslovni muzej Rijeka	1.329.625,00			
Grupa 2. Nabava opreme stalnog postava (nabava vitrina izrađenih prema nacrtu – pleksiglas, drvo, staklo) IC Brod na Kupi	Primorsko-goranska županija	729.291,67			

<b>34.Nabava uvećanih modela živih bića</b>	Prirodoslovni muzej Rijeka	<b>50.625,00</b>		U pripremi	Planira se objava nabave u lipnju 2019. godine.
<b>35.Roba (nabava elemenata za sjedenje i ostalih elemenata od tkanine i plastike)</b>		<b>193.000,00</b>		U pripremi	Planira se objava nabave u lipnju 2019. godine.
Grupa 1. Nabava elemenata za sjedenje i ostalih elemenata od tkanine i plastike za Stalni postav	Prirodoslovni muzej Rijeka	137.500,00			
Grupa 2. Nabava elemenata za sjedenje i ostalih elemenata od tkanine i plasike za IC Brod na Kupi	Primorsko-goranska županija	55.500,00			
<b>36.Nabava opreme za multimediju</b>		<b>853.950,00</b>		U pripremi	Planira se objava nabave u lipnju 2019. godine.
Grupa 1. Nabava opreme za multimediju u Stalnom postavu	Prirodoslovni muzej Rijeka	344.850,00			
Grupa 2. Nabava opreme za multimediju u IC Brod na Kupi	Primorsko-goranska županija	509.100,00			
<b>37.Usluge (projektantski nadzor)</b>		<b>216.000,00</b>		U pripremi	Planira se objava nabave u svibnju 2019. godine.
Grupa 1. Nabava projektantskog nadzora za Stalni postav	Prirodoslovni muzej Rijeka	144.000,00			
Grupa 2. Nabava projektantskog nadzora za IC Brod na Kupi	Primorsko-goranska županija	37.500,00			
Grupa 3. Nabava stručnog nadzora za IC Brod na Kupi	Primorsko-goranska županija	34.500,00			
<b>38.Nabava sustava ventilacije i klimatizacije</b>		<b>126.000,00</b>		U pripremi	Planira se objava nabave u lipnju 2019. godine.
Grupa 1. Nabava sustava ventilacije i klimatizacije za Stalni postav	Prirodoslovni muzej Rijeka	86.000,00			
Grupa 2. Nabava sustava ventilacije i klimatizacije za IC Brod na Kupi	Primorsko-goranska županija	35.000,00			
Grupa 3. Nabava hladnjaka	Prirodoslovni muzej Rijeka	5.000,00			
<b>39.Nabava dizajna, grafička priprema i tisak naljepnica</b>		<b>60.000,00</b>		U pripremi	Planira se objava nabave u lipnju 2019. godine.
Grupa 1. Nabava dizajna, grafička priprema i tisak naljepnica	Prirodoslovni muzej Rijeka	30.000,00			
Grupa 2. Nabava dizajna, grafičke pripreme i tisak naljepnica - IC Brod na Kupi	Primorsko-goranska županija	30.000,00			
<b>40.Nabava epoksidne smole</b>	Prirodoslovni muzej Rijeka	<b>35.000,00</b>			
<b>41.Vanjska stolarija dvorca Zinski - Paviljon II</b>	Grad Čabar	<b>542.531,25</b>	<b>472.250,00</b>	Realizirano	
<b>42.Nabava opreme za provedbu kulturno - turističkih sadržaja</b>		<b>225.185,00</b>	<b>224.753,28</b>	Realizirano	
Grupa 1. Nabava opreme rasvjete	Turistička zajednica grada Rijeke	84.385,00	224.753,28		
Grupa 2. Nabava opreme razglasa	Turistička zajednica grada Rijeke	140.800,00	224.753,28		
<b>43.Nabava bine i scenske opreme</b>	Turistička zajednica grada Rijeke	<b>154.850,00</b>	<b>154.320,32</b>	Realizirano	
<b>44.Nabava inventara i razne opreme za Trsatki kaštel</b>	Turistička zajednica grada Rijeke	<b>231.250,00</b>	<b>223.750,00</b>	Realizirano	

<b>45. Nabava usluge idejnog rješenja, upravljanja sadržajem, eksperta i tekstova</b>		<b>2.537.020,02</b>	<b>2.091.125,00</b>		
Grupa 1. Nabava usluge idejnog rješenja, upravljanja sadržajem, eksperta i tekstova – IC Kraljevica	Primorsko-goranska županija	623.625,00	623.625,00	Djelomično realizirano	Realizirano je 80% ugovora, slijedi nadzor nad implementacijom sadržaja (20%).
Grupa 2. Nabava usluge idejnog rješenja, upravljanja sadržajem, eksperta i tekstova – IC Brod na Kupi	Primorsko-goranska županija	250.368,13	178.750,00		
Grupa 3. Nabava usluge idejnog rješenja, upravljanja sadržajem, eksperta i tekstova – IC Krk	Primorsko-goranska županija	168.836,25	141.250,00		
Grupa 4. Nabava usluge idejnog rješenja, upravljanja sadržajem, eksperta i tekstova – IC Trsat	Primorsko-goranska županija	250.368,13	200.000,00		
Grupa 5. Nabava usluge idejnog rješenja, upravljanja sadržajem, eksperta i tekstova – IC Bakar	Primorsko-goranska županija	250.368,13	201.250,00		
Grupa 6. Nabava usluge idejnog rješenja, upravljanja sadržajem, eksperta i tekstova – IC Grobnik	Primorsko-goranska županija	250.368,13	222.500,00		
Grupa 7. Nabava usluge idejnog rješenja, upravljanja sadržajem, eksperta i tekstova –IC Bribir	Primorsko-goranska županija	168.836,25	120.000,00		
Grupa 8. Nabava usluge idejnog rješenja, upravljanja sadržajem, eksperta i tekstova – IC Čabar	Primorsko-goranska županija	574.250,00	403.750,00		
<b>46. Nabava usluge organizacije edukativnih radionica</b>		<b>245.600,00</b>	<b>245.550,00</b>		
Grupa 1. Putovima Frankopana: povijesna, kulturna i prirodna baština kulturne rute – 3 dana za 40 osoba	Primorsko-goranska županija	23.800,00	23.800,00	Realizirano	
Grupa 2. Kulturni turizam i kulturno-turističke rute – 3 dana za 40 osoba	Primorsko-goranska županija	39.100,00	39.100,00	Realizirano	
Grupa 3. Komunikacija s posjetiteljima	Primorsko-goranska županija	29.600,00	29.600,00	Realizirano	
Grupa 4. Kako dalje? Program interpretacije na ruti Putovima Frankopana – 2 dana za 40 osoba	Primorsko-goranska županija	21.850,00	21.850,00	Djelomično realizirano	Ugovoreno, izvršit će se prema predviđenoj dinamici.
Grupa 5. Putovima Frankopana: povijesna, kulturna i prirodna baština kulturne rute – 3 x 1 dan x 2, u Gorskom kotaru i Rijeci	Primorsko-goranska županija	29.200,00	29.200,00	Realizirano	
Grupa 6. Integriranje kulturno-turističke rute – 10 x 1 dan u različitim sredinama	Primorsko-goranska županija	27.750,00	27.750,00	Djelomično realizirano	Ugovoreno, izvršit će se prema predviđenoj dinamici.
Grupa 7. Razrada srednjovjekovinih jelovnika za ugostitelje na prostornom obuhvatu kulturno-turističke rute	Primorsko-goranska županija	74.300,00	74.250,00	Djelomično realizirano	Ugovoreno, izvršit će se prema predviđenoj dinamici.
<b>47. Nabava usluge arheoloških istraživanja na području Gorskog kotara, Vinodola i Krka</b>	Primorsko-goranska županija	<b>198.950,00</b>	<b>193.750,00</b>	Djelomično realizirano	Realizirana 1/3 ugovora, preostali dio izvršit će se prema predviđenoj dinamici.
<b>48. Nabava usluge organizacije znanstvenog programa – konferencija, monografija</b>	Primorsko-goranska županija	<b>127.950,00</b>	<b>125.300,00</b>	Realizirano	
<b>49. Građevinski i obrtnički radovi te uređenje krajobraza</b>	Općina Lokve	<b>1.104.607,09</b>	<b>1.595.337,85</b>	Djelomično realizirano	Ugovoreno, radovi su u tijeku.
<b>50. Nabava opreme za istraživačko edukacijski centar</b>	Općina Lokve	<b>595.310,12</b>		U pripremi	Planira se objava nabave u svibnju 2019. godine.

<b>51. Obilježavanje šetnica uz Grad Grobnik</b>	Općina Čavle	<b>44.695,00</b>		U pripremi	Planira se u završnoj fazi realizacije projekta (srpanj 2019. godine).
<b>52. Uređenje pješačkih staza u Bakru</b>	Grad Bakar	<b>36.600,00</b>		U pripremi	Planira se u završnoj fazi realizacije projekta (srpanj 2019. godine).
<b>53. Dječje igralište u Bribiru – građevinski radovi</b>	Općina Vinodolska	<b>187.012,41</b>	<b>231.190,00</b>	Realizirano	
<b>54. Dizajn igrališta i izvedba</b>	Općina Vinodolska	<b>837.500,00</b>		Djelomično realizirano	Objavljen postupak nabave.
<b>55. Nabava promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu</b>	Turistička zajednica Kvarnera	<b>945.000,00</b>	<b>931.250,00</b>	Djelomično realizirano	Ugovoreno, realizacija za cijelo vrijeme trajanja Projekta.
<b>56. Nabava građevinskih, obrtničkih i elektro radova na uređenju 3 Interpretacijskih centara u Grobniku, Bakru i Kraljevici</b>		<b>3.240.617,49</b>			
Grupa 1. IC Grobnik	Primorsko-goranska županija	1.664.784,99		U pripremi	Planira se pokretanje nabave u lipnju 2019. godine.
Grupa 2. IC Bakar	Primorsko-goranska županija	359.518,75			
Grupa 3. IC Kraljevica	Primorsko-goranska županija	1.216.313,75			
<b>57. Nabava opreme po mjeri za 3 Interpretacijska centra u Grobniku, Bakru i Kraljevici</b>		<b>399.118,75</b>			
Grupa 1. IC Grobnik	Primorsko-goranska županija	133.368,75		U pripremi	Planira se pokretanje nabave u lipnju 2019. godine.
Grupa 2. IC Bakar	Primorsko-goranska županija	160.650,00			
Grupa 3. IC Kraljevica	Primorsko-goranska županija	105.100,00			
<b>58. Nabava usluga projektantskog nadzora na uređenju 3 Interpretacijska centra u Grobniku, Bakru i Kraljevici</b>		<b>100.942,50</b>			
Grupa 1. IC Grobnik	Primorsko-goranska županija	51.192,50		U pripremi	Planira se pokretanje nabave u lipnju 2019. godine.
Grupa 2. IC Bakar	Primorsko-goranska županija	12.250,00			
Grupa 3. IC Kraljevica	Primorsko-goranska županija	37.500,00			
<b>59. Nabava usluge signalizacije</b>	Primorsko-goranska županija	<b>1.067.000,00</b>		U pripremi	Planira se pokretanje nabave u lipnju 2019. godine.



















