



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za kulturu,  
sport i tehničku kulturu

KLASA: 053-02/20-01/4  
URBROJ: 2170/1-11/3-20-7  
Rijeka, 17. siječnja 2020. godine

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKTA  
KULTURNO-TURISTIČKA RUTA „PUTOVIMA FRANKOPANA“  
ZA RAZDOBLJE DO 31. PROSINCA 2019. GODINE**



**mr. sc. Sonja Šišić, dipl. oec.**

Materijal izradile:

Adrijana Jović Fumić, mag. oec.

*A. Jović Fumić*

Maja Nanić, mag. oec.

*Maja Nanić*

## I. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima i aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba te zaključke.

Člankom 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-8 od 25. veljače 2019. godine) upravna tijela i korisnici su dužni barem jedanput polugodišnje izvještavati Župana o provedbi projekta čija je vrijednost veća od 1,0 milijun kuna.

## II. OBRAZLOŽENJE

Primorsko-goranska županija (dalje: Županija) vodeći je partner, odnosno korisnik Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.06.1.1.01.0048 (dalje: Ugovor), u realizaciji projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana (dalje: Projekt), a kojeg provodi s još 12 partnera.

Glavni cilj Projekta je razviti kulturno-turistički proizvod čiji će sadržaji privući veći broj posjetitelja na lokacije gdje su smješteni kašteli, a čime će se oživjeti dosad manje razvijeni dijelovi županije i obogatiti turistička ponuda.

Ukupna vrijednost Projekta određena je u visini od maksimalno 64.116.001,04 kuna, ukupni prihvatljivi troškovi određeni su u visini od maksimalno 61.024.028,15 kuna, a bespovratna sredstva EU iznose 47.157.871,47 kuna.

Udio Županije u Projektu je 32.965.038,40 kn, od čega 25.270.111,50 kn sredstava EU, a 7.694.926,90 kn vlastitog udjela. Prihvatljivo razdoblje provedbe Projekta je od 1. studenoga 2015. godine do 1. veljače 2021. godine, s tim da je realizacija aktivnosti započela u travnju 2017. godine kada je potpisan Ugovor.

Ovim putem daje se izvješće o izvršenim aktivnostima u razdoblju do 31. prosinca 2019. godine.

### II.I. Realizacija Projekta do 31. prosinca 2019. godine

U prosincu 2019. godine predan je **14. Zahtjev za nadoknadom sredstava** u iznosu od 8.004.633,23 kn, od čega su prijavljeni troškovi Primorsko-goranske županije 5.261.972,84 kn, a troškovi projektnih partnera 2.742.660,39 kn. S obzirom da je kontrola Zahtjeva od strane nadležnog tijela u tijeku, isti nije dio analize koja slijedi.

**Ukupni prihvatljivi troškovi Primorsko-goranske županije, kroz trinaest odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava**, iznose 8.473.704,01 kn (26% od prihvatljivih troškova Primorsko-goranske županije). Neprihvatljiv iznos je 729.284,17 kn, a 2.365.432,55 kn su izuzeti troškovi iz 13. Zahtjeva za nadoknadom sredstava koji su ponovo prijavljeni kroz 14. Zahtjev za nadoknadom sredstava. Županija je ostvarila

ukupno 6.439.244,65 kn bespovratnih sredstava (25% od ukupno odobrenog iznosa bespovratnih sredstava).

Realizacija Projekta u financijskom smislu veća je od spomenutih 26% iznosa prijavljenih troškova, no s obzirom na dinamiku izvještavanja dio nastalih troškova tek će se prijaviti SAFU.

**Zaključno s 31. prosinca 2019. godine Primorsko-goranska županija ostvarila je rashode u iznosu od oko 16 mil kn za aktivnosti koje su predviđene Projektom, odnosno dio su Ugovora o sufinanciranju (oko 49 % od prihvatljivih troškova Primorsko-goranske županije).**

Također, treba naglasiti da je za dio aktivnosti trošak realizacije značajno manji od predviđenog, odnosno ostvarene su uštede, te će iz tog razloga ukupni rashodi biti manji od ukupnog iznosa troškova predviđenih Ugovorom o sufinanciranju.

**Zaključno s 13. Zahtjevom za nadoknadom sredstava ukupni prihvatljivi troškovi ostalih projektnih partnera iznose 6.293.901,96 kn (22% od prihvatljivih troškova projektnih partnera). Neprihvatljiv iznos je 592.031,28 kn, a 348.190,96 kn su izuzeti troškovi iz 13. Zahtjeva za nadoknadom sredstava koji su ponovo prijavljeni kroz 14. Zahtjev za nadoknadom sredstava. Projektni partneri ostvarili su ukupno 4.863.326,17 kn bespovratnih sredstava (22% od dodijeljenih bespovratnih sredstava ostalim projektnim partnerima).**

#### **II.I.I. Produljenje razdoblja provedbe**

U tijeku realizacije Projekta došlo je do odstupanja od planiranog hodograma zbog niza opravdanih i u trenutku prijavljivanja Projekta nepredvidivih okolnosti među kojima se ističu sljedeće:

- 10 mjeseci dulje razdoblje evaluacije Projekta u odnosu na planirano od strane nadležnih tijela,
- potreba za izmjenom postojećih troškovnika i izvedbenih projekata (zbog razlike u zatečenom stanju u zaštićenim kulturno-povijesnim dobrima nakon pokretanja radova),
- potreba za doradom postojećih konzervatorskih podloga zbog novih spoznaja nadležnog Konzervatorskog odjela u Rijeci,
- značajan porast cijena u građevinskom sektoru od trenutka prijave Projekta do trenutka pokretanja postupaka nabave,
- nepovoljne vremenske prilike tijekom provedbe građevinskih radova (ekstremno visoke temperature koje onemogućavaju izvedbu određenih radova, ekstremne količine oborina),
- nemogućnost provedbe dijela aktivnosti zbog međusobne povezanosti istih (primjerice opremanje interpretacijskih centra može uslijediti tek po završetku građevinskih radova).

Slijedom navedenog, u kolovozu 2019. godine predan je Zahtjev za produljenjem razdoblja provedbe Projekta do 1. veljače 2021. godine jer je produljenje neophodno za realizaciju svih predviđenih aktivnosti, završetak Projekta i postizanje projektnih ciljeva.

Krajem rujna Zahtjev je odobren od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, čime je osim same opravdanosti produljenja Projekta, potvrđen i njegov značaj i utjecaj na očuvanje i promociju vrijedne kulturno-povijesne baštine.

U skladu s odobrenim produljenjem, sklopljen je Dodatak broj 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Osim na produljenje razdoblja provedbe, neke od navedenih okolnosti utjecale su i na nastanak troškova koji nisu dio Ugovora o sufinanciranju, odnosno neprihvatljivi su troškovi provedbe Projekta, ali su neophodni za njegovu realizaciju te će ih u potpunosti snositi Županija.

## **II.II. Pokazatelji učinka Projekta**

Županija i ostali projektni partneri intenzivno rade na provedbi aktivnosti i postizanju projektnih ciljeva.

U nastavku materijala dan je opis aktivnosti po pojedinom partneru.

### **II.II.I. Primorsko-goranska županija**

#### **Pregled realiziranih aktivnosti**

Ukupna vrijednost u potpunosti realiziranih aktivnosti je **9.975.140,64 kn**.

1. Izrađena je tehničko-građevinske dokumentacije za unutrašnje uređenje interpretacijskih centara (158.750,00 kn)
2. Izvršeni su restauratorski radovi u Brodu na Kupi (29.375,00 kn)
3. Izvršeni su bravarski radovi u Bribiru (8.375,00 kn)
4. Izrađena je Studija izvodljivosti koja je predstavljala temelj za prijavu Projekta za sufinanciranje (87.375,00 kn)
5. Izrađeni su elementi interpretacije i prezentacije:
  - Elementi krovne interpretacije i tisak materijala (848.750,00 kn)
  - Nadogradnja i održavanje internetske stranice (36.125,00 kn)
  - Planovi i oblikovanje signalizacije (717.500,00 kn)
  - Mobilna aplikacija (300.000,00 kn)
  - Računalna igrice (87.500,00 kn)
  - Promotivni film (436.250,00 kn)
  - Suveniri (181.250,00 kn)
  - Fototeka (380.875,00 kn)
6. Izrađen je dokument Idejno i vizualno brendiranje sa sažetom knjigom standarda kulturne rute (136.250,00 kn)
7. Izrađen je Krovni interpretacijski plan kulturne rute (236.250,00 kn)
8. Završeni su građevinski i obrtnički radovi na uređenju dvorca Frankopan - Nova Kraljevica: uređene su i opremljene sanitarije (956.143,44 kn), obnovljeno je pročelje (5.094.072,20 kn)
9. Završena su arheološka istraživanja na području Gorskog kotara, Vinodola i Krka (155.000,00 kn)
10. Izrađena je Monografija i organiziran je znanstveni program (125.300,00 kn).

#### **Aktivnosti u tijeku realizacije**

Ukupna vrijednost aktivnosti koje su u tijeku realizacije je **11.306.242,16 kn**, od čega obveze sukladno sklopljenim ugovorima iznose 6.482.371,27 kn, dok je 4.823.870,89 kn vrijednost nabava za koje je pokrenut postupak, a ugovaranje tek slijedi. Od 6.482.371,27 kn vrijednosti sklopljenih ugovora, isplaćeno je 3.369.191,14 kn, a isplata preostalog dijela slijedi u skladu s predviđenom dinamikom.

Osim aktivnosti iz direktne nadležnosti, Županija je provela Nabavu srednjovjekovne opreme za projektne partnere te temeljem iste nema financijske obveze.

Također, Županija će provesti i aktivnosti na uređenju Interpretacijskog centra u Brodu na Kupi za koje nabave provodi Prirodoslovni muzej Rijeka, u svoje ime i u ime Županije, a Županija sklapa ugovore za grupe nabava čiju realizaciju prati (nabave su navedene i opisane pod točkom II.II.VI.).

#### 1. Nabava standardnog namještaja i opreme za interpretacijske centre

U svibnju 2019. godine isporučen je standardni namještaj za centralni ured u Kraljevici (grupa 1), u vrijednosti 53.337,50 kn. Isporučka stolica i grijalice za interpretacijske centre (grupa 2), u vrijednosti 24.687,50 kn, izvršit će se prema dinamici uređenja interpretacijskih centara.

#### 2. Nabava računala, računalne opreme i pratećih programa

Nabavljena je oprema za interpretacijske centre u vrijednosti 422.793,44 kn: grupa 1 - računala, oprema za fiskalne kase, računalni, računovodstveni i prateći programi za centralni ured Kraljevica 257.233,84 kn, grupa 2 - video nadzor s uslugom spajanja na nadzorni sustav 115.600,00 kn, grupa 3 - projekcijsko platno, projektor i prijenosni razglasni sustav 49.959,60 kn.

Roba je isporučena te će se po ugradnji u interpretacijske centre izvršiti obuka i instalacija za video nadzor i računala.

#### 3. Nabava internetske veze i WiFi usluge

Za grupu 1 - Osiguranje internetske veze centra i lokacija u prvom provedenom postupku nabave, u vrijednosti 22.048,00 kn, nije bilo ponuditelja te je u tijeku ponovljeni postupak nabave iste vrijednosti.

U sklopu grupe 2 - WiFi usluga za posjetitelje i 12 mjeseci podrške, ugovorena je usluga u vrijednosti 121.050,95 kn. Isporučena je oprema u vrijednosti 77.300,95 kn, a instalacija u interpretacijske centre slijedi po završetku građevinskih, obrtničkih i elektro radova.

#### 4. Nabava građevinskih, obrtničkih i elektro radova na uređenju 5 interpretacijskih centara u Brodu na Kupi, Bribiru, Čabru, Trsatu i Krku

Radovi u interpretacijskim centrima Trsat i Krk završeni su tijekom siječnja i veljače 2019. godine, a u Brodu na Kupi i Bribiru u prosincu 2019. godine. Vrijednost svih završenih radova je 440.065,00 kn.

Radovi u Interpretacijskom centru Čabar, ugovorene vrijednosti 522.184,38 kn, su u većem dijelu realizirani te će završit u siječnju 2020. godine.

#### 5. Nabava opreme po mjeri za 7 interpretacijskih centara u Grobniku, Bakru, Kraljevici, Bribiru, Čabru, Trsatu i Krku

Nabava ukupne vrijednosti 1.132.426,80 kn pokrenuta je u prosincu 2019. godine, a rok za dostavu ponuda je 22. siječnja 2020. godine.

Izrada i ugradnja opreme provodit će se u skladu s dinamikom završetka građevinsko-obrtničkih radova u pojedinom interpretacijskim centru.

#### 6. Revizija Projekta

Ugovorena je usluga revizije u vrijednosti 142.500,00 kn. Izvršena je revizija za razdoblje do 1. listopada 2019. godine te je izdano pozitivno mišljenje, a po završetku

Projekta ugovoreni izvršitelj predat će Završno revizijsko izvješće za cijelo razdoblje provedbe.

#### 7. Nabava usluge izrade sadržaja (vizuale, IT multimedija, grafički dizajn) i opreme za multimediju za interpretacijske centre

U svibnju 2019. godine proveden je postupak nabave u tri grupe.

Za grupu 1 - Tisak i izrada grafičkih elemenata za interpretacijske centre, vrijednosti 421.833,21 kn, nije bilo ponuditelja te postupak ponovljen u prosincu 2019. godine. Otvaranje ponuda bilo je 16. siječnja 2020. godine, pristiglo je 5 ponuda te je u tijeku pregled i ocjenjivanje istih.

Za grupu 2 - Multimedijalna informatička oprema, sklopljen je ugovor u vrijednosti 1.081.297,50 kn, a za grupa 3 - IT softverske usluge, u vrijednosti 1.097.212,50 kn.

Izvršenje usluga slijedi u skladu s dinamikom uređenja interpretacijskih centara.

#### 8. Konzultantske usluge za provođenje projekta

Ugovorena je konzultantska usluga u vrijednosti 139.625,00 kn. Usluga se pruža za cijelo vrijeme provedbe Projekta.

#### 9. Nabava srednjovjekovne opreme za udruge koje se bave očuvanjem frankopanske baštine

Županija je provela objedinjenu nabavu srednjovjekovne opreme (oklopi, oružja, obuća, alati, sitni pribor, heraldičke dekoracije, nosači, postolja i ormari za odlaganje i spremanje opreme, srednjovjekovna odjeća i oprema, replike oružja, štitova, ratnih zastava, viteških oklopa i sitnog pribora,...) za projektne partnere Općinu Čavle, Turističku zajednicu grada Rijeke i Vinodolsku općinu te su isti sklopili ugovore s izvršiteljima i prate realizaciju.

#### 10. Nabava usluge idejnog rješenja, upravljanja sadržajem, eksperata i tekstova

Vrijednost ugovorenih usluga je 2.091.125,00 kn. Realizirano je 80% (1.672.900,00 kn) od osam sklopljenih ugovora od kojih se svaki odnosi na jedan od osam interpretacijskih centara. Izrađeni su izvedbeni projekti IT i multimedije, izvedbeni projekti grafičkog dizajna i idejna muzeološka rješenja za interpretacijske centre Kraljevica, Brod na Kupi, Krk, Trsat, Bakar, Grobnik, Bribir i Čabar.

Slijedi nadzor nad implementacijom izrađenih sadržaja (preostalih 20%). Rok završetka svih ugovorenih usluga te izrade završnog izvješća uskladit će se s dinamikom opremanja interpretacijskih centara.

#### 11. Nabava usluge organizacije edukativnih radionica

Usluga organizacije edukativnih radionica iznosi 245.550,00 kn i podrazumijeva organizaciju sedam radionica. Do 31. prosinca 2019. godine realizirano je 6 radionica: Putovima Frankopana – povijesna, kulturna i prirodna baštine kulturne rute, Kulturni turizam i kulturno-turističke rute, Komunikacija s posjetiteljima, Putovima Frankopana – povijesna, kulturna i prirodna baština kulturne rute u Gorskom kotaru i Rijeci, Integriranje kulturno-turističke rute te Razrada srednjovjekovnih jelovnika za ugostitelje na prostornom obuhvatu kulturno-turističke rute.

Sedma radionica, „Kako dalje? Program interpretacija na ruti Putovima Frankopana“, slijedi u završnoj fazi realizacije Projekta.

#### 12. Nabava građevinskih, obrtničkih i elektro radova na uređenju 3 interpretacijska centra u Grobniku, Bakru i Kraljevici

Postupak nabave ukupne vrijednosti 2.180.562,88 kn pokrenut je u prosincu 2019. godine te je u tijeku pregled i ocjenjivanje 13 pristiglih ponuda. Ugovaranje slijedi do kraja veljače 2020. godine, a predviđeni završetak radova je do listopada 2020. godine.

13. Nabava usluge projektantskog nadzora za interpretacijske centre u Grobniku, Bakru i Kraljevici

Ugovorena je usluga projektantskog nadzora za interpretacijske centre u vrijednosti 100.942,50 kn. Usluga će se provoditi za vrijeme izvođenja radova na uređenju i opremanju predmetnih interpretacijskih centara.

14. Nabava usluge signalizacije

Postupak nabave ukupne vrijednosti 1.067.000,00 kn pokrenut je u prosincu 2019. godine. Rok za dostavu ponuda je 29. siječnja 2020. godine, a predviđeni rok isporuke je do srpnja 2020. godine.

Ukoliko u nabavama koje su u provedbi ne bude nepredviđenih situacija, Županiji **preostaje provesti još samo jednu nabavu:**

Nabava usluge projektantskog nadzora za interpretacijske centre Čabar, Trsat i Krk (28.125,00 kn).

Pokretanje nabave planira se prvom tromjesečju 2020. godine, a provodit će se u skladu s dinamikom uređenja interpretacijskih centara.

#### Plaće projektnog tima

Osim troškova prethodno navedenih aktivnosti, prihvatljiv trošak Projekta su i plaće projektnog tima.

U službu na određeno vrijeme, za potrebe provedbe projektnih aktivnosti, primljeno je sedmero službenika čije su plaće u potpunosti prihvatljiv trošak Projekta te je još petero službenika Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu imenovano za rad na Projektu u manjem postotku radnog vremena.

Ukupni troškovi plaća zaključno s 31. prosinca 2019. godine iznose 2.749.331,71 kn.

#### Neprihvatljivi troškovi provedbe Projekta

Tijekom realizacije projekta, od 2015. godine, nastali su i troškovi koji nisu dio Ugovora o sufinanciranju, odnosno nisu prihvatljivi troškovi provedbe Projekta, ali su neophodni za njegovu realizaciju. To su troškovi izrade i dorade troškovnika u skladu s novim konzervatorskim smjernicama, nadzora radova, koordinatora zaštite na radu, promocije, obilaska kaštela radi utvrđivanja stvarnog stanja, angažiranja vanjskih suradnika itd.

Ukupna vrijednost troškova koji nisu predviđeni Ugovorom o sufinanciranju iznosi oko 1.000.000,00 kn.

#### Promotivne aktivnosti izvan Ugovora

- u srpnju 2019. godine Predsjednica Republike Hrvatske posjetila je Posjetiteljski centar Kraljevica te su u sklopu posjete prezentirani Ruta i Projekt,
- u rujnu 2019. godine sudionicima History film festivala u Posjetiteljskom centru Kraljevica prezentirani su Ruta i Projekt,
- u listopadu 2019. godine u stručnom časopisu Republike Srbije „Turizam i ugostiteljstvo“ predstavljen je Projekt,

- u studenom 2019. godine održan je intervju o Ruti i Projektu za HRT3 za emisiju „2020 za Rijeku“,
- u prosincu 2019. godine u Centru tehničke kulture Rijeka održana je prezentacija Projekta u sklopu konferencije „Kako očuvati kulturnu baštinu“.

### **II.II.II. Biskupija Krk**

Biskupija Krk realizirala je projektne aktivnosti. Sanirani su bedemski zidovi Frankopanskog kaštela u Krku, vrijednost radova je 668.587,50 kn.

### **II.II.III. Centar za kulturu Grada Krka**

Centar za kulturu Grada Krka realizirao je projektne aktivnosti. Nabavljena je oprema za Multifunkcionalni centar te oprema za otvorenu scenu (stolice, stolovi) vrijednosti 409.570,00 kn, nabavljena je aluminijska konstrukcija krova vrijednosti 189.381,25 te konstrukcija za pozornicu vrijednosti 54.743,75 kn.

### **II.II.IV. Grad Bakar**

Grad Bakar realizirao je projektne aktivnosti. Izvršena je rekonstrukcija međukatnih konstrukcija Kaštela u Bakru u vrijednosti 752.883,45 kn, radove je pratio nadzor u vrijednosti 24.250,00 kn, uređen je sanitarni čvor Kaštela u Bakru u vrijednosti 423.550,00 kn te su uređene pješačke staze u vrijednost 36.600,00 kn.

### **II.II.V. Grad Rijeka**

Grad Rijeka realizirao je projektne aktivnosti. Saniran je i konzerviran zapadni zid stambenog dijela Trsatskog kaštela, vrijednost radova je 1.194.698,74 kn, a pratio ih je nadzor u vrijednosti 26.200,00 kn.

### **II.II.VI. Prirodoslovni muzej Rijeka**

U tijeku je provedba svih aktivnosti u nadležnosti Prirodoslovnog muzeja Rijeka koji je zadužen za provođenje devet nabava vezanih uz aktivnosti u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi, od čega sljedećih sedam provodi u svoje i u ime Županije, dok Županija sklapa ugovore za grupe nabava koje prati:

- Ugovorena je preinaka elektroinstalacija i ugradnja rasvjetnih tijela, vrijednost ugovora koji prati Prirodoslovni muzej Rijeka je 204.630,60 kn, a ugovora koji prati Županija 104.500,00 kn,

- Ugovoreno je izvođenje radova izrade opreme Interpretacijskog centra (vitrine izrađene prema nacrtu – pleksiglas, drvo, staklo), vrijednost ugovora koji prati Prirodoslovni muzej Rijeka je 1.326.824,50, a ugovora koji prati Županija 727.675,00 kn,

- Ugovorena je izrada elemenata za sjedenje i ostalih elemenata od tkanine i plastike za Stalni postav i Interpretacijski centar u Brodu na Kupi, vrijednost ugovora koji prati Prirodoslovni muzej Rijeka je 136.662,50 kn, a ugovora koji prati Županija 55.468,75 kn,

- Proveden je postupak Nabave opreme za multimediju u Stalnom postavu i Interpretacijskom centru te je u tijeku donošenje odluke o izvršitelju, procijenjena vrijednost za grupu koju prati Prirodoslovni muzej Rijeka je 344.850,00 kn, a za grupu koju prati Županija 509.100,00 kn,



- Ugovorena je usluga projektantskog nadzora za Stalni postav, vrijednost je 136.662,50 kn i ugovor prati Prirodoslovni muzej Rijeka. Ugovorene su usluge projektantskog nadzora za Interpretacijski centar u vrijednosti 36.125,00 kn i usluga stručnog nadzora za Interpretacijski centar u vrijednosti 33.375,00 kn, koje prati Županija,

- Ugovorena je usluga dizajna, grafičke pripreme i tiska naljepnica, vrijednost ugovora koji prati Prirodoslovni muzej Rijeka je 29.975,00 kn, a ugovora koji prati Županija 30.000,00 kn,

- U pripremi je postupak Nabave sustava ventilacije i klimatizacije, procijenjene vrijednosti 91.000,00 kn za grupu nabave koju prati Prirodoslovni muzej Rijeka i 35.000,00 kn za grupu u nadležnosti Županije.

Za preostale dvije nabave u nadležnosti Prirodoslovnog muzeja Rijeka, Nabava uvećanih modela živih bića vrijednosti 50.625,00 kn i Nabava epoksidne smole u vrijednosti 35.000,00 kn, u tijeku je priprema postupaka nabava.

### **II.II.VII. Općina Čavle**

Općina Čavle provodi aktivnost obilježavanja šetnica uz Grad Grobnik vrijednosti 44.695,00 kn. U tijeku je provedba postupka nabave te se izvršenje usluge očekuje do ožujka 2020. godine.

Županija je provela objedinjenu nabavu srednjovjekovne opreme od čega su dvije grupe, Nabava opreme za Udrugu za oživljenu povijest "Praesidio Frangipanis - Frankopanska straža Grobnik", nabava vojne opreme, oklopa, oružja, obuće, alata, sitnog pribora i heraldičkih dekoracija ugovorene vrijednosti 143.150,00 kn i Nabava nosača, postolja i ormara za odlaganje i spremanje opreme za Udrugu za oživljenu povijest "Praesidio Frangipanis - Frankopanska straža Grobnik" ugovorene vrijednosti 43.937,50 kn, u nadležnosti Općine Čavle. Rok izvršenja usluge je u veljači 2020. godine.

### **II.II.VIII. Općina Vinodolska**

Općina Vinodolska realizirala je sve projektne aktivnosti. Završeni su građevinski i obrtnički radovi na fasadi zgrade Općine u vrijednosti 308.668,75, građevinski radovi na izgradnji dječjeg igrališta u vrijednosti 241.315,00 kn te su nabavljena i postavljena igrala za igralište u vrijednosti 824.172,65 kn.

Županija je provela objedinjenu nabavu srednjovjekovne opreme od čega su dvije grupe, Opremanje Udruge Zrinski i Frankopani Drivenik - nabava srednjovjekovne odjeće i opreme, izrada i dobava replika oružja, štitova, ratnih zastava, viteških oklopa i sitnog pribora vrijednosti 113.975,00 kn i Nabava opreme i uređenja prostora za održavanje heraldičkih radionica u kaštelu Bribir vrijednosti 53.750,00 kn, u nadležnosti Općine Vinodolske te su predmeti nabave isporučeni u prosincu 2019. godine.

### **II.II.IX. Grad Kraljevica**

Grad Kraljevica proveo je nabavu radova na uređenju okoliša u blizini dvorca Nova Kraljevica vrijednosti 10.445.249,69 kn.

Postupak je u dva navrata bio na rješavanju Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave, zbog čega je realizacija prolongirana u odnosu na plan. U tijeku je potpisivanje ugovora te je predviđeno razdoblje završetka radova 5 mjeseci od uvođenja u posao.

### **II.II.X. Općina Lokve**

Završeni su građevinski i obrtnički radova te uređenje krajobraza Istraživačko edukacijskog centra u vrijednosti 1.595.337,85 kn. Ugovorena je nabave opreme za Istraživačko edukacijski centar (namještaj, informatička oprema, didaktička oprema) vrijednosti 498.627,50 kn, isporuka slijedi do veljače 2020. godine.

### **II.II.XI. Turistička zajednica grada Rijeke**

Turistička zajednica Grada Rijeke realizirala je projektne aktivnosti. Nabavljena je oprema za provedbu kulturno-turističkih sadržaja, bina i scenska oprema, inventara i razna oprema za Trsatski kaštel. Ukupna vrijednost opreme je 602.823,60 kn.

Županija je provela objedinjenu nabavu srednjovjekovne opreme od čega je grupa 3 Nabava srednjovjekovnih kostima za udruge na Trsatu vrijednosti 395.850,00 kn, u nadležnosti Turističke zajednice grada Rijeke te je oprema isporučena u prosincu 2019. godine.

### **II.II.XII. Turistička zajednica Kvarnera**

Turistička zajednica Kvarnera ugovorila je usluge promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu (press konferencije, oglašavanje u domaćim medijima, poslovne radionice kulturnog turizma i/ili opće turističke ponude, prezentacije u Hrvatskoj i inozemstvu, sajamski nastupi) u vrijednosti 932.250,00 kn te su iste realizirane.

Ugovorena je i konzultantska usluga u vrijednosti 139.625,00 kn koja se pruža za cijelo vrijeme provedbe Projekta.

### **II.II.XIII. Grad Čabar**

Grad Čabar realizirao je projektnu aktivnost. Obnovljena je vanjska stolarija na dvorcu Zrinski – Paviljon II u vrijednosti 472.250,00 kn.

## **III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA**

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

## **IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

Slijedom navedenog, predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi: