



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša

KLASA: 402-01/19-01/11
URBROJ: 2170/1-03/1-20-17
Rijeka, 15. siječnja 2020.

Materijal izrađen od strane Javne ustanove „Priroda“

**POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKATA
JAVNE USTANOVE „PRIRODA“
ZA RAZDOBLJE SRPANJ-PROSINAC 2019.**

Pročelnica Upravnog odjela

izv.prof.dr.sc. Koraljka Vahtar – Jurković, dipl.ing.građ.

ravnateljica Javne ustanove "Priroda"

Irena Jurić, dipl.ing.pom.prom.

Materijal pripremili:

Petra Stijelja, dipl.ing.biol.
mr.sc. Marko Randić

I. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima i aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba te zaključke.

II. OBRAZLOŽENJE

Zaključkom Župana od 25. veljače 2019. godine donesena je Uputa o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-7).

Predmetnom Uputom uređen je način planiranja i praćenja projekata koji se sufinanciraju iz pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države temeljem javnog natječaja odnosno poziva za dodjelu bespovratnih sredstava.

Sukladno članku 6. predmetne Upute, ako je vrijednost projekta veća od 1,0 milijun kuna, korisnici su dužni barem jedanput polugodišnje izvještavati Župana o provedbi projekta.

U nastavku se daje polugodišnje izvješće o provedbi projekata u kojima Javna ustanova „Priroda“ sudjeluje bilo kao vodeći partner (odnosno korisnik) bilo kao partner na projektu.

1. CENTAR ZA POSJETITELJE O VELIKIM ZVIJERIMA

Javna ustanova „Priroda“ potpisala je 30. srpnja 2018. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. za projekt „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ (KK.06.1.2.02.0007). **Ukupna vrijednost projekta iznosi maksimalno 8.180.006,45 kn, ukupni prihvatljivi troškovi maksimalno 7.152.287,09 kn, dok Europska unija sufinancira projekt sa maksimalno 5.006.600,96 kn bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.** Također, temeljem javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu, kojeg je objavilo **Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Ustanovi i Općini Ravna Gora su odobrena sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekta u najvišem iznosu do 1.062.989,30 kn.**

Projekt u partnerstvu provode Javna ustanova „Priroda“, Općina Ravna Gora i Turistička zajednica općine Ravna Gora. Ukupni prihvatljivi troškovi Javne ustanove „Priroda“ na projektu iznose maksimalno 7.001.379,69 kn, Općine Ravna Gora maksimalno 85.215,60 kn, a Turističke zajednice općine Ravna Gora maksimalno 65.691,80 kn. Predviđeno trajanje projekta je do 1. rujna 2020. godine.

Osnovna aktivnost u sklopu projekta je prenamjena i obnova postojeće ruševne zgrade u buduću Centar za posjetitelje u naselju Stara Sušica, te opremanje multimedijalnog izložbenog prostora. Usporedo s obnovom i opremanjem Centra, u

projektu će se odvijati i druge aktivnosti, kao što su osmišljavanje i primjena edukativnih programa, izrada i tisak „Goranskog bestijarija“ (skup priča i legendi o velikim zvijerima i ljudima goranskog kraja), izrada i tisak dječje slikovnice, osmišljavanje i izrada prototipa autohtonih suvenira inspiriranih prirodnom baštinom, osmišljavanje i organizacija manifestacije „Dan velikih zvijeri“ te izrada akcijskog plana upravljanja posjetiteljima i marketinškog plan. U okviru projekta nabavit će se oprema i softveri za evidenciju posjetitelja, energetski učinkovite klupe te uvesti WiFi za posjetitelje.

U izvještajnom razdoblju od srpnja do prosinca 2019. provedene su sljedeće aktivnosti:

- temeljem sklopljenog Ugovora o rekonstrukciji i prenamjeni stambene zgrade u "Centar za posjetitelje o velikim zvijerima", izvođač radova je uveden u posao te su započeli radovi na zgradi budućeg Centra. Dosada su izvršeni sljedeći radovi: zemljani radovi, radovi rušenja i demontaže, betonski i armirano-betonski radovi, radovi montaže unutarnjih nosivih i pregradnih zidova, radovi montaže stropne krovne konstrukcije i limarski radovi. Radove rekonstrukcije prati ugovoreni stručni nadzor nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova.
- provedena je financijska revizija projekta za razdoblje od 30. srpnja 2018. do 31. kolovoza 2019.,
- temeljem provedenog Natječaja za osmišljavanje prototipa suvenira inspiriranih prirodnom baštinom, odabrana su tri najbolja rada (1. nagrada – Džepne zvijeri, 2. nagrada – Papirnate maske medvjeda, vuka i risa, 3. nagrada – Balantežarac),
- provedena je jednostavna nabava te su sklopljeni ugovori za uslugu izrade odabranih radova odnosno prototipa suvenira te ugovor za izradu igre memorije tematski vezane uz tri velike zvijeri (medvjed, vuk i ris),
- izrađeni su tekstovi i ilustracije za publikaciju „Goranski bestijarij“ te ilustracije za dvojezičnu slikovnicu/bojanku koja je tematski vezana uz vuka/risa/medvjeda,
- provedena je jednostavna nabava te je sklopljen ugovor za usluge lekture i prijevoda tekstova za dječju slikovnicu, bestijarij i brošuru,
- provedene je jednostavna nabava te su sklopljeni ugovori za uslugu izrade Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima za Centar za posjetitelje *Velike zvijeri* te izradu Marketinškog plana,
- provedena je jednostavna nabava te je sklopljen ugovor za uslugu dizajna i izrade multimedijalnih sadržaja koji će se nalaziti na multimedijalnoj opremi,
- pokrenut je postupak jednostavne nabave za nabavu usluge dizajna i tiska slikovnice, bestijarija, brošure, billboard-a i naljepnica te izradu i postavljanje table,
- izvršena je revizija troškovnika unutarnjeg opremanja i uređenja Centra te je objavljen otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti. Krajnji rok za dostavu ponuda je 24. siječnja 2020. do 12:00 sati kada će se održati javno otvaranje ponuda.

Ukupni prijavljeni troškovi projekta u izvještajnom razdoblju, kroz tri zahtjeva za nadoknadom sredstava, iznose 566.705,79 kn te je **ostvareno ukupno 385.964,18 kn bespovratnih sredstava.**

U tijeku su građevinski radovi na rekonstrukciji zgrade, a rok završetka istih je najkasnije u roku od 10 mjeseci od dana uvođenja u posao (17. travanj 2020.). U

prosincu 2019. objavljen je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za opremanje budućeg Centra, pa se nakon donošenja Odluka o odabiru u prvim mjesecima 2020. očekuje početak aktivnosti na unutrašnjem uređenju i opremanju izložbenog prostora Centra za posjetitelje *Velike zvjeri*. Rok završetka istih je najkasnije u roku od 150 dana od dana stupanja na snagu ugovora o javnoj nabavi.

2. INTERPRETACIJSKI CENTAR PRIRODNE BAŠTINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Javna ustanova „Priroda“ partner je na provedbi projekta „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ (KK.06.1.2.02.0030), uz vodećeg partnera Grad Rijeku i partnere Primorsko-goransku županiju i Turističku zajednicu Grada Rijeke. Ukupna vrijednost projekta je 16.174.168,41 kn, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 15.051.193,74 kuna, dok Europska unija sufinancira projekt sa maksimalno 11.288.395,30 kn bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupni prihvatljivi troškovi Javne ustanove „Priroda“ na projektu iznose 212.787,31 kn. Planirano trajanje projekta je do 1. siječnja 2021. godine.

Osnovni cilj projekta je pomoći razvoju regionalno i sezonski ujednačenijeg, održivog turizma visoke kvalitete doživljaja baziranog na prirodnoj baštini na području cijele Primorsko-goranske županije, promocijom i interpretacijom 11 odredišta prirodne baštine među kojima su Strogi rezervat Bijeleske stijene i Samarske stijene, geomorfološki spomenik prirode Zametska Pećina, koji će se projektnim aktivnostima urediti za posjećivanje, i zaštićeni krajobraz Lopar te Natura 2000 područja, u novom Interpretacijskom centru na otvorenom u Rijeci (Kampus) te samostalnim interpretacijskim točkama na samim lokacijama, pomoću ciljanih edukativnih programa za posjetitelje, suvremene tehnologije i ciljane edukacije dionika u turizmu. U okviru projekta Županija je u obvezi izraditi 10 akcijskih planova upravljanja posjetiteljima za 10 lokacija odnosno zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 (Zametska pećina, područje Obruča, Kupa, Platak, Zebar, Bijeleske stijene, Ličko polje, Lopar, Osor, Krk (Baška, Punat)). Proceduru donošenja navedenih akcijskih planova morat će provesti nadležne ustanove (Nacionalni park Risnjak i Javna ustanova „Priroda“) najvjerojatnije kao dio integralnog dokumenta koji će se izraditi u okviru provedbe projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000.

Ustanova na projektu sudjeluje kroz rad svojih zaposlenika bez dodatno osiguranih sredstava za provedbu pojedinih aktivnosti. U izvještajnom razdoblju vršena je daljnja priprema dokumentacije, kao i priprema provedbe aktivnosti na projektu te prikupljanje potrebne literature za interpretaciju zaštićenih područja obuhvaćenih projektom.

Ukupni prijavljeni troškovi Ustanove u izvještajnom razdoblju, kroz tri zahtjeva za nadoknadom sredstava, iznose 26.984,52 kn, a **Ustanova je ostvarila ukupno 10.405,29 kn bespovratnih sredstava.**

3. RAZVOJ OKVIRA ZA UPRAVLJANJE EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

Vodeći partner odnosno korisnik projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000" je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, dok je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu projektni partner. Pored ove dvije institucije u provedbu

projekta u svojstvu suradnika uključena je između ostalih i Javna ustanova „Priroda“ temeljem Sporazuma o suradnji. Ukupna vrijednost projekta je 186.497.150,00 kn, dok Europska unija sufinancira projekt sa maksimalno 158.522.577,50 kn iz Kohezijskog fonda. Planirano trajanje projekta je do kraja 2022. godine.

Osnovni cilj projekta je uspostava okvira za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 u Hrvatskoj, kroz participatorni razvoj planova upravljanja područjima ekološke mreže, razvoj i institucionalnih i individualnih kapaciteta za upravljanje te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ovih područja. U projektnim aktivnostima kao suradnici sudjelovat će i sve javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. Za Primorsko-goransku županiju, koja ima jednu od površinom, brojem područja, ciljnih vrsta i staništa najprostraniju i najsloženiju Natura 2000 mrežu u RH, izradit će se planovi upravljanja za otoke Krk i Rab te za područje Gorskog kotara. U okviru projekta Ustanova će, sukladno smjernicama nositelja projekta, aktivno i uz podršku konzultanata raditi na izradi prijedloga planova upravljanja za navedena područja.

Projektom je predviđeno da se za vrijeme trajanja projekta svakoj javnoj ustanovi na raspolaganje stavi jedan konzultant te da se nabavi ili terensko ili radno vozilo, no od javnih ustanova se u projektu ne traži značajnije financijsko sudjelovanje. Ulaskom u projekt Ustanova se obvezala financirati samo troškove održavanja, registracije i osiguranja opreme nabavljene iz sredstava projekta, zatim moguće neprihvatljive troškove nastale prilikom korištenja opreme te troškove terenskih obilazaka i putnih troškova svojih djelatnika koji sudjeluju na sastancima i/ili edukacijama u sklopu projekta.

Ustanova je aktivno sudjelovala na dostavi informacija, mišljenja i preporuka. Do sada je u okviru provedbe ovog projekta od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike organiziran jedan radni sastanak za potrebe izrade Okvira za prioritetne aktivnosti – financijsko planiranje provedbe mjera očuvanja za područja Natura 2000 za višegodišnje financijsko razdoblje 2021. – 2027. te nije bilo drugih značajnijih aktivnosti. Stoga možemo utvrditi da je provedba projekta već sada u značajnom kašnjenju, a u izvještajnom razdoblju nije se provela niti jedna od planiranih aktivnosti. Prema zadnjim informacijama vodećeg partnera, koji je zadužen za provedbu svih postupaka javne nabave, napravljeni su određeni pomaci do kraja 2019. godine, a u 2020. godini se očekuje realizacija odnosno ugovaranje izvršitelja – konzultanata za provedbu projekta.

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije

(„Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2020. godine, donio je

Z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Polugodišnje izvješće o provedbi projekata Javne ustanove „Priroda“ za razdoblje srpanj-prosinac 2019.