



**REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za  
turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj**

KLASA: 402-02/15-01/6

URBROJ: 2170/1-08/10-15-6

Rijeka, 15. lipanj 2015.

- A) IV. IZVJEŠĆE PROJEKTOG TIMA ZA PRAĆENJE RAZVOJNOG PROJEKTA „UREĐENJE ŠETNICE OKO LOKVARSKOG JEZERA“**
- B) IV. IZVJEŠĆE PROJEKTOG TIMA ZA PRAĆENJE RAZVOJNOG PROJEKTA „POZORNICA I INTERPRETACIJSKI CENTAR RONJGI“**
- C) IV. IZVJEŠĆE PROJEKTOG TIMA ZA PRAĆENJE RAZVOJNOG PROJEKTA „MUZEJ APOKSIOMEN“**
- D) PRIJEDLOG ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O IMENOVANJU PROJEKTOG TIMA ZA PRAĆENJE RAZVOJNOG PROJEKTA „POZORNICA I INTERPRETACIJSKI CENTAR RONJGI“ (OPĆINA VIŠKOVO)**
- E) PRIJEDLOG ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O IMENOVANJU PROJEKTOG TIMA ZA PRAĆENJE RAZVOJNOG PROJEKTA „MUZEJ APOKSIOMEN“ (GRAD MALI LOŠINJ)**

  
**PROČELNIK**  
  
**Gerhard Lempl, dipl.ing.**  
**MATERIJAL IZRADILI:**

  
**Dr.sc. Hrvoje Pende**

  
**Dana Jovanović Drpić, dipl.iur.**

## I. PRAVNA OSNOVA

Župan Primorsko-goranske županije temeljem odredbe članka 52., točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine PGŽ" broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine PGŽ" broj 23/14 i 16/15) donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima i aktima Skupštine.

Obnašatelj dužnosti župana, zamjenik župana Primorsko-goranske županije donio je 6. svibnja 2013. godine odluke o imenovanjima projektnih timova za praćenje projekata Muzej Apoksiomen, Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera i Pozornica i interpretacijski centar Ronjgi:

- Odluka o imenovanju Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta Muzej Apoksiomen (Grad Mali Lošinj) (KLASA: 022-04/13-01/18; URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-7 od 6. svibnja 2013.),
- Odluka o imenovanju Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera (Općina Lokve) (KLASA: 022-04/13-01/18; URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-9 od 6. svibnja 2013.),
- Odluka o imenovanju Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta Pozornica i interpretacijski centar Ronjgi (Općina Viškovo) (KLASA: 022-04/13-01/18; URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-8 od 6. svibnja 2013.).

Članak V. navedenih odluka obvezuje projektne timove da županu Primorsko-goranske županije podnose izvješća za šestomjesečno razdoblje provedbe razvojnih projekata, najkasnije u roku od deset dana nakon isteka razdoblja.

Točkom 4. Zaključka Župana Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/15-01/20; URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-6, od 25. svibnja 2015. godine) zadužena su upravna tijela Primorsko-goranske županije da u roku od 30 dana od dana donošenja Zaključka izrade prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju projektnog tima za vođenje razvojnog projekata, a radi usklađivanja istih s Uputom o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije.

Člankom 4. stavkom 1. Upute o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije (Župan, KLASA: 022-04/15-01/20; URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-8, od 25. svibnja 2015. godine) određeno je da za provođenje razvojnih projekata iz članka 1. spomenute Upute odgovorna osoba za praćenje provedbe razvojnog projekata, ukoliko ocjeni da je to od važnosti za provođenje razvojnog projekata, predlaže Projektni tim u sastavu voditelj i članovi Projektnog tima.

## II. OBRAZLOŽENJE

Posljednje, III. izvješće za šestomjesečno razdoblje provedbe razvojnih projekata odnosilo se na razdoblje od 14.08.2014. do 31.12.2014. godine. Četvrto izvješće odnosi se na razdoblje od 01.01.2015. do 10.06.2015. godine

**A) IV. izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta: Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera – Općina Lokve**

Ovo izvješće odnosi se na razdoblje od 01.01.2015. do 10.06.2015. godine.

Razvojni projekt definiran je sljedećim odrednicama:

**Cilj projekta:** obogaćivanje ukupne turističke ponude Općine Lokve kroz valorizaciju prirodnih ljepota i izgradnju sportsko-rekreacijske infrastrukture radi stvaranja pretpostavki za daljnji turistički razvoj (privlačenje većeg broja turista).

**Specifičan cilj:** nastavak uređenja i održavanja pješačko-biciklističke staze oko Lokvarskog jezera, nastavak uređenja pristaništa za plovila kod Starog motela te uređenje dva kupališta (plaže) na odabranim lokacijama.

**Mjere provedbe:**

Izgradnja i uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera.

**Sudionici:**

- investitor i nositelj projekta: Općina Lokve
- partneri i sufinancijeri: Primorsko-goranska županija
- izvođač radova: Lokvarka d.o.o., Lokve
- nadzor: DOM-Konzalting d.o.o.

**Korisnici:** turisti, planinari, biciklisti, lokalno stanovništvo.

**Ukupno trajanje projekta:** od 2013. do 2016. godine.

**Plan aktivnosti i dinamički plan provedbe za 2015. godinu**

R. B.	AKTIVNOSTI / ZADACI	TERMINSKI PLAN		Odgovornost
		Početak	Završetak	
1.	Geodetska izmjera i izrada idejnog projekta za preostali dio šetnice	01/2015	09/2015	Voditelj projekta
2.	Radovi na uređenju šetnice	01/2015	12/2015	Lokvarka d.o.o.
3.	Uređenje vidikovaca (3 od 10) i pristaništa	05/2015	10/2015	Izvođač radova/voditelj projekta
4.	Promidžba	01/2015	12/2015	Izvođač radova/voditelj projekta

**Planirani troškovi projekta u 2015. godini – u kunama**

RB	NAMJENA	PLANIRANO	IZVRŠENO
1.	Geodetska izmjera i izrada idejnog projekta za preostali dio šetnice	45.000,00	0,00
2.	Radovi na uređenju šetnice	171.600,00	0,00
3.	Uređenje vidikovaca (3 od 10)	228.400,00	0,00
4.	Promidžba	5.000,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Financijski plan: Izvori i iznosi financiranja – u kunama**

R. B.	Izvor financiranja	Iznos financiranja
1.	Općina Lokve	100.000,00
2.	Državni proračun RH	100.000,00
3.	Primorsko-goranska županija	250.000,00
4.	EU fondovi	-
5.	Ostali izvori	-
	<b>UKUPNO:</b>	<b>450.000,00</b>

U razdoblju od 01.01. do 10.06.2015. nisu izvršene aktivnosti iz *Plana aktivnosti i dinamičkog plana provedbe za 2015.* Njihovo izvršenje očekuje se u trećem i četvrtom tromjesečju 2015. godine

Primorsko-goranska županija i Općina Lokve sklopili su ugovor o sufinanciranju Projekta u 2015. godini u iznosu od 250.000,00 kuna.

**B) IV. izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta: Pozornica i interpretacijski centar Ronjgi – Općina Viškovo**

Ovo izvješće odnosi se na razdoblje od 01.01.2015. do 10.06.2015. godine.

Razvojni projekt definiran je sljedećim odrednicama:

**Cilj projekta:** obogaćivanje kulturne i turističke ponude Općine Viškovo.

**Specifičan cilj:** valorizacija i revitalizacija kulturne i prirodne baštine kroz moderne koncepte, a u skladu s prioritetom Europske unije i Republike Hrvatske usmjerenim na očuvanje prirodnog i kulturnog nasljeđa.

**Mjere provedbe:**

Izgradnja Interpretacijskog centra Ivan Matetić Ronjgov koji podrazumijeva izgradnju pozornice i interpretacijskog centra Ronjgi, uređenje okoliša i izgradnje turističke info-točke u Ronjgima te uređenje interijera.

**Pokazatelji uspješnosti:**

- u fazi izgradnje i opremanja: završetak investicije u zadanim rokovima i u okviru planiranih sredstava.
- nakon početka rada: povećanje ostvarenih grupnih dolazaka i organiziranih posjeta iz susjednih turističkih središta te povećanje atraktivnih sadržaja – od sale za interpretaciju, suvenirnice i restorana, do organizacije predavanja i održavanja predstava.

**Sudionici:**

- investitor i nositelj projekta: Općina Viškovo
- vanjski partner i sufinancijer: Primorsko-goranska županija
- projektant: Ured ovlaštenog arhitekta Zuliani Đulijano, dipl. arh.; Geoprojekt d.d.
- izvođač radova: nakon provedenog postupka javne nabave
- nadzor: nakon provedenog postupka javne nabave

**Korisnici:** građani, turisti.

**Ukupno trajanje projekta:** od 2011. do / ovisno o odobrenim sredstvima iz EU fondova / odobrenim kreditima.

**Plan aktivnosti i dinamički plan provedbe za 2015. godinu**

R. B.	AKTIVNOSTI / ZADACI	TERMINSKI PLAN		Odgovornost
		Početak	Završetak	
1.	Izrada izvedbenog projekta multimedijske muzejske prezentacije interijera i eksterijera IC Ronjgi	01/2015	12/2015	Općina Viškovo

**Planirani troškovi projekta u 2015. godini – u kunama**

RB	NAMJENA	PLANIRANO	IZVRŠENO
1.	Projektna dokumentacija	2.000.000,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Financijski plan: Izvori i iznosi financiranja – u kunama**

R. B.	Izvor financiranja	Ukupan planirani iznos za realizaciju projekta
1.	Općina Viškovo	1.000.000,00
2.	Ministarstva RH / EU fondovi	750.000,00
3.	Primorsko-goranska županija	250.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.000.000,00</b>

Provedba navedenih aktivnosti planirana je u trećem i četvrtom tromjesečju 2015. godine.

Primorsko-goranska županija i Općina Viškovo sklopili su ugovor o sufinanciranju Projekta u 2015. godini u iznosu od 250.000,00 kuna.

**C) IV. izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta: Muzej Apoksiomen – Grad Mali Lošinj**

Sufinanciranje razvojnog projekta od strane Primorsko-goranske županije završeno je s 31.12.2014. godine. Od 2011. do 2014. godine Županija je projekt Muzej Apoksiomen sufinancirala u ukupnom iznosu od 680.000,00 kuna. Službeno otvaranje Muzeja Apoksiomen očekuje se u četvrtom tromjesečju 2015. godine.

Razvojni projekt definiran je sljedećim odrednicama:

**Cilj projekta:** smještaj antičke statue Apoksiomen u muzejsko-galerijski prostor s pratećim sadržajima.

**Specifičan cilj:** obogaćivanje kulturne i turističke ponude Hrvatske, Primorsko-goranske županije i Grada Malog Lošinja.

**Mjera provedbe:** osnivanje muzejske ustanove koja će upravljati muzejskim prostorom i eksponatom.

**Pokazatelji uspješnosti:**

- u fazi izgradnje i opremanja: završetak investicije u zadanim rokovima i u okviru planiranih sredstava.
- nakon početka rada: povećanje ostvarenih turističkih dolazaka te poboljšanje ponude i atrakcija.

**Investicijska vrijednost projekta (s troškovima postava):** procjenjuje se na približno 3.100.000,00 eura, odnosno 23.560.000,00 kuna (obračunski tečaj 7,6 kn/1€).

**Sudionici:**

- investitor i nositelj projekta: Grad Mali Lošinj,
- partneri i sufinancijeri: Ministarstvo kulture, Primorsko-goranska županija,
- izvođač radova: Radnik d.d. Križevci i Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci,
- stručni nadzor: De Fini d.o.o. Pula.

**Korisnici:** građani, turisti.

**Ukupno trajanje projekta:** 2011. - 2015. godine

**D) Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta "Pozornica i interpretacijski centar Ronjgi" (Općina Viškovo)**

Uzimajući u obzir da je planirani udjel Primorsko-goranska županija u sufinanciranju razvojnog projekta svega 12,5%, da je Općina Viškovo nositelj projekta i provoditelj svih projektnih aktivnosti te da su međusobni odnosi Primorsko-goranska županija i Općina Viškovo u vezi sa sufinanciranjem razvojnog projekta uređeni posebnim ugovorom, predlaže se stavljanje van snage Odluke o imenovanju Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta "Pozornica i interpretacijski centar Ronjgi" (Općina Viškovo).

**E) Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta "Muzej Apoksiomen" (Grad Mali Lošinj)**

Uzimajući u obzir da Primorsko-goranska županija u 2015. godini više ne sudjeluje u sufinanciranju razvojnog projekta, da je Grad Mali Lošinj nositelj projekta i provoditelj svih daljnjih projektnih aktivnosti predlaže se stavljanje van snage Odluke o imenovanju Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta "Muzej Apoksiomen" (Grad Mali Lošinj).

**III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU OVOG AKTA**

Za provođenje ovog akta osigurana su sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, Razdjel 8 – Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, na pozicijama 800712 i 800713.

#### **IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

Slijedom navedenog, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj predlaže županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak, kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine PGŽ" broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine PGŽ" broj 23/14 i 16/15) te sukladno članku 4. Upute o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije (Župan, KLASA: 022-04/15-01/20; URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-8, od 25. svibnja 2015. godine) Župan Primorsko-goranske županije dana ..... lipnja 2015. godine donio je sljedeći

#### **Z a k l j u č a k**

1. Prihvaća se IV. izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta "Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera" (Općina Lokve) za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 10. lipnja 2015. godine.

2. Prihvaća se IV. izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta "Pozornica i interpretacijski centar Ronjgi" (Općina Viškovo) za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 10. lipnja 2015. godine.

3. Prihvaća se IV. izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta „Muzej Apoksiomen“ (Grad Mali Lošinj) za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 10. lipnja 2015. godine.

4. Donosi se Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta „Pozornica i interpretacijski centar Ronjgi“ (Općina Viškovo) (KLASA: 022-04/13-01/18, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-8 od 06. svibnja 2013.)

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)

5. Donosi se Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta „Muzej Apoksiomen“ (Grad Mali Lošinj) (KLASA: 022-04/13-01/18, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-7 od 06. svibnja 2013.).

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)

KLASA:  
URBROJ:  
U Rijeci,

**Ž u p a n**

**Zlatko Komadina, dipl.ing.**

Na temelju članka 52. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine PGŽ" broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine PGŽ“ broj 23/14 i 16/15), Župan Primorsko-goranske županije, dana \_\_ lipnja 2015. godine, donio je

## **O D L U K U**

**o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta „Pozornica i interpretacijski centar Ronjgi” (Općina Viškovo)**

### **Članak 1.**

Stavlja se van snage Odluka o imenovanju Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta „Pozornica i interpretacijski centar Ronjgi“ (Općina Viškovo) (KLASA: 022-04/13-01/18, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-8 od 06. svibnja 2013. godine).

### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:  
URBROJ:  
U Rijeci,

***Ž u p a n***

***Zlatko Komadina, dipl.ing.***



Na temelju članka 52. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine PGŽ" broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine PGŽ“ broj 23/14 i 16/15), Župan Primorsko-goranske županije, dana \_\_ lipnja 2015. godine, donio je

## **O D L U K U**

**o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Projektneog tima za praćenje  
razvojnog projekta „Muzej Apoksiomen“ (Grad Mali Lošinj)**

### **Članak 1.**

Stavlja se van snage Odluka o imenovanju Projektneog tima za praćenje razvojnog projekta „Muzej Apoksiomen“ (Grad Mali Lošinj) (KLASA: 022-04/13-01/18, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-7 od 06. svibnja 2013.).

### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:  
URBROJ:  
U Rijeci,

**Ž u p a n**

**Zlatko Komadina, dipl.ing.**

