



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za
turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

KLASA: 334-01/14-01/1

URBROJ: 2170/1-08/10-16-11

Rijeka, 10. 01. 2017.

**A) VI. IZVJEŠĆE PROJEKTOG TIMA ZA PRAĆENJE RAZVOJNOG
PROJEKTA „UREĐENJE ŠETNICE OKO LOKVARSKOG JEZERA“
(OPĆINA LOKVE)**



MATERIJAL IZRADIO

Dr.sc. Hrvoje Pende
Dr.sc. Hrvoje Pende

I. PRAVNA OSNOVA

Župan Primorsko-goranske županije temeljem odredbe članka 52., točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine PGŽ" broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine PGŽ" broj 23/14, 16/15) donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima i aktima Skupštine.

Obnašatelj dužnosti župana, zamjenik župana Primorsko-goranske županije donio je 6. svibnja 2013. godine odluku o imenovanju projektnog tima za praćenje projekta Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera:

- Odluka o imenovanju Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera (KLASA: 022-04/13-01/18; URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-9 od 6. svibnja 2013. godine),

Članak V. navedenih odluka obvezuje projektne timove da županu Primorsko-goranske županije podnose izvješća za šestomjesečno razdoblje provedbe projekta, najkasnije u roku od deset dana nakon isteka razdoblja.

II. OBRAZLOŽENJE

Posljednje, V. izvješće za šestomjesečno razdoblje provedbe projekta odnosilo se na razdoblje od 11.06.2015. do 15.01.2016. godine. Šesto izvješće odnosi se na razdoblje od 16.01.2016. do 10.01.2017.

VI. izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta: Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera – Općina Lokve

Ovo izvješće odnosi se na razdoblje od 16.01.2016. do 10.01.2017. godine. Razvojni projekt definiran je sljedećim odrednicama:

Cilj projekta: obogaćivanje ukupne turističke ponude Općine Lokve kroz valorizaciju prirodnih ljepota i izgradnju sportsko-rekreacijske infrastrukture radi stvaranja pretpostavki za daljnji turistički razvoj (privlačenje većeg broja turista).

Specifičan cilj: nastavak uređenja i održavanja pješačko-biciklističke staze oko Lokvarskog jezera, nastavak uređenja pristaništa za plovila kod Starog motela, uređenje dva kupališta (plaže) na odabranim lokacijama te uređenje vidikovaca.

Mjere provedbe:

Izgradnja i uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera.

Sudionici:

- investitor i nositelj projekta: Općina Lokve
- partneri i sufinancijeri: Primorsko-goranska županija
- izvođač radova: Lokvarka d.o.o., Lokve
- nadzor: DOM-Konzalting d.o.o.

Korisnici: turisti, planinari, biciklisti, lokalno stanovništvo.

Ukupno trajanje projekta: 2013. - 2018. godine

Plan aktivnosti i dinamički plan provedbe za 2016. godinu bio je sljedeći

R. B.	AKTIVNOSTI / ZADACI	TERMINSKI PLAN		Odgovornost
		Početak	Završetak	
1.	Postavljanje klupa i stolova, krčenje, čišćenje, strojno i ručno	01/2016	09/2016	Voditelj projekta
2.	Izrada i postavljanje ograda, priprema temelja za most, pripremni radovi za javnu rasvjetu, postavljanje kanti za smeće i dr. (prema specifikaciji u predmetu)	01/2016	12/2016	Lokvarka d.o.o.
3.	Uređenje vidikovaca i odmorišta, postavljanje signalizacije	05/2016	10/2016	Izvođač radova/voditelj projekta
4.	Promidžba	01/2016	12/2016	Izvođač radova/voditelj projekta

Troškovi projekta u 2016. godini – u kunama

RB	NAMJENA	PLANIRANO	IZVRŠENO
1.	Postavljanje klupa i stolova, krčenje, čišćenje, strojno i ručno	60.000,00	61.540,00
2.	Izrada i postavljanje ograda, priprema temelja za most, pripremni radovi za javnu rasvjetu, postavljanje kanti za smeće i dr. (prema specifikaciji u predmetu)	90.000,00	112.500,00
3.	Uređenje vidikovaca i odmorišta, postavljanje signalizacije	80.000,00	81.120,00
4.	Promidžba	20.000,00	21.550,19
	UKUPNO	276.710,19	276.710,19

Izvori i iznosi financiranja – u kunama

R.br.	Izvor financiranja	Iznos financiranja
1.	Općina Lokve	26.710,19
2.	Državni proračun RH	-
3.	Primorsko-goranska županija	250.000,00
4.	EU fondovi	-
5.	Ostali izvori	-
	UKUPNO:	276.710,19

U razdoblju od 16.01.2016.-10.01.2017. izvršene su sve aktivnosti iz *Plana aktivnosti i dinamičkog plana provedbe za 2016.*

Primorsko-goranska županija i Općina Lokve sklopili su ugovor o sufinanciranju Projekta u 2016. godini, br. 03/08/2016, u iznosu od 250.000,00 kuna.

Temeljem spomenutog ugovora, izvršeno je radova u iznosu od 250.000,00 kuna, i to:

1. Postavljanje klupa i stolova, krčenje, čišćenje, strojno i ručno

2. Izrada i postavljanje ograda, priprema temelja za most, pripremni radovi za javnu rasvjetu, postavljanje kanti za smeće i dr. (prema specifikaciji u predmetu)
3. Uređenje vidikovaca i odmorišta, postavljanje signalizacije
4. Promidžba

Županija je do 31.12.2016. godine sufinancirala predmetni projekt u iznosu od 1.242.186,68 kuna i to kako slijedi: 210.000,00 kuna u 2012. godini, 300.000,00 kuna u 2013. godini, 280.000,00 kuna u 2014. godini, 202.186,68 kuna u 2015. godini i 250.000,00 kuna u 2016. godini.

Navedena sredstva su utrošena za: troškove geodetske izmjere, izrade idejnog projekta, uređenje vidikovaca, nabavu i postavljanje klupa i stolova, krčenje, čišćenje (strojno i ručno), nasipavanje terena, izradu bine na jezeru, izradu zida na jezeru, prokope za vodu, uređenje prilaznih cesta, parkinga, postavljanje signalizacije, uređenje kupališta, uređenje pristaništa Stari most, izradu i postavljanje ograda, pripremu temelja za most, izradu mostova, pripreme radove za javnu rasvjetu, nabavu i postavljanje kanti za smeće, zatim za promidžbu i ostale aktivnosti na uređenju šetnice (prema specifikaciji u predmetu).

Između Županije i Općine Lokve nije sklopljen dugoročni sporazum o sufinanciranju Projekta. Budući da će i u 2017. godini Županija nastaviti sa sufinanciranjem kapitalnih projekata razvoja turizma, Općina Lokve imat će mogućnost kandidiranja predmetnog projekta na Javni poziv.

III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU OVOG AKTA

U okviru razdjela 8. – Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, u okviru proračunskog programa „Unapređenje turizma“ osigurana su sredstva za relaizaciju Projekta.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj predlaže županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak, kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine PGŽ" broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine PGŽ" broj 23/14, 16/15), župan Primorsko-goranske županije dana 2017. godine donio je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Prihvaća se VI. Izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta "Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera" za razdoblje od 16. siječnja 2016. do 10. siječnja 2017. godine.

KLASA:
URBROJ:
U Rijeci,

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Župan

Zlatko Komadina, dipl.ing.