



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 363-01/20-03/1

URBROJ: 2170/1-09/11-20-16

Rijeka, 6. veljače 2020.

- 1. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK ZA 2019. GODINU**
- 2. PRIJEDLOG PLANA AKTIVNOSTI PROVEDBE PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK ZA 2020. GODINU**



Pročelnik

prof.dr.sc. Ljudevit Krpan

Voditeljica Projektnog tima za
operativnu provedbu projekta
RSRTC Platak

Biljana Stipetić-Kalinić, dipl.ing.građ.

1. PRAVNI OSNOV

Temeljem Zakona o regionalnom razvoju („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18) jedinice područne (regionalne) samouprave definirane su kao nositelji planiranja razvoja za svoje područje te se u tom smislu nastoji stvoriti uvjete koji će omogućavati jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala kroz realizaciju razvojnih investicijskih projekata.

Člankom 9. Upute o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/16-01/47, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-46 od 19. prosinca 2016. godine) propisano je da je voditelj Projektnog tima dužan jednom godišnje izvijestiti Župana, uz suglasnost nadležnog upravnog tijela, o realiziranim aktivnostima i problemima u provedbi razvojnog projekta.

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) propisano je da Župan Primorsko-goranske županije donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugom propisu, te aktima Skupštine Primorsko-goranske županije.

Članak 25. Stavak 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

2.1. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR (RSRTC) PLATAK ZA 2019. GODINU

Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak (dalje: RSRTC Platak) je projekt koji ima za cilj stvoriti uvjete za korištenje područja Platka tijekom cijele kalendarske godine i izgraditi sadržaje sporta i rekreacije koji će vrednovati područje u zimskom i ljetnom razdoblju.

Županijska skupština donijela je Odluku o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak koja se odnosi na razdoblje od 2018.-2020. godine. (Službene novine broj 39/17 i 31/18) - u daljnjem tekstu Odluka. Odlukom su utvrđeni iznosi financiranja po godinama. Nositelj provedbe aktivnosti iz navedene Odluke je Goranski sportski centar (GSC) d.o.o.

Planirani iznos sredstava za 2019. godinu iznosio je 12.000.000,00 kn te su u istom iznosu planirane i aktivnosti GSC-a u Planu aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak za 2019. godinu.

Dana 2.5.2019. Župan je donio Zaključak o donošenju Plana aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak u 2019. godini.

Dana 6.5.2019. potpisan je između Primorsko-goranske županije i Goranskog sportskog centra d.o.o. Ugovor o financiranju aktivnosti u provedbi projekta za 2019. godinu.

Provedbu projekta prati Koordinacijski i Projektni tim. Održano je jedanaest sjednica Projektnog tima za operativnu provedbu razvojnog projekta Regionalni

sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak i dva sastanka Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak.

Plan aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak za 2019. godinu planiran je s ukupnom vrijednošću od 13.807.000,00 kn u što je bio uključen, osim već navedenog iznosa sredstava od 12.000.000,00 kn iz županijskog proračuna u provedbi GSC-a, i iznos za izradu glavnih projekata vodoopskrbe Vodovoda i kanalizacije d.o.o. (VIK) u iznosu od 1.800.000,00 kn. Iz Županijskog proračuna su još planirana sredstva u iznosu od 7.000,00 kn za imovinsko pravnu pripremu zone Radeševo.

Ukupni Plan realiziran je u iznosu od 13.140.971,00 kn odnosno 95,18 % , od čega iz Županijskog proračuna 11.900.951,00 kn odnosno 99,12 %.

U 2019. godini prvenstveno su se vršile aktivnosti na izgradnji sustava za zasnježenje.

Početkom 2019. godine nastavljeni su radovi krčenja i vađenja panjeva. U siječnju 2019. godine je izvršena proba rada ponuđene vrste topa za zasnježenje na lokaciji na Platku. Probni rad je uspješno izvršen. Nakon dovršenja pripremih radova započeli su zemljani radovi na iskopu akumulacije-retencije, trase usisnog cjevovoda i crpne stanice (pumpaone), a potom radovi betoniranja te je nabavljen i isporučen i dio vodovodnog materijala. Nakon kišnog razdoblja u lipnju nastavljeni su građevinski radovi na akumulaciji-retenciji, crpnoj stanici, usisnom i prelivnom cjevovodu te cjevovodu staze Radeševo 1. Tijekom godine radovi su tekli uspješno pa je, usprkos kišnim razdobljima, akumulacija s ugrađenom nepropusnom folijom u kolovozu bila spremna za punjenje vodom.

Do 13.12.2019. dovršeni su građevinski i obrtnički radovi te ugradnja elektro i strojarske opreme prema Ugovoru za I. cjelinu sustava. Preostala je izrada fasade za što se čekaju povoljne temperature. U tijeku je prikupljanje dokumentacije za potrebe tehničkog pregleda.

Do kraja 2019. godine nabavljena je i oprema odnosno na Platak su stigli i topovi za zasnježenje koji su potrebni i da bi se izvršio probni rad. Izvršeno je funkcionalno ispitivanje sustava za zasnježenje te je sustav uspješno pušten u probni rad.

Izvršene su i sve ugovorene usluge nadzora i savjetovanja.

HEP Elektroprimorje Rijeka d.o.o. izgradio je novu trafostanicu TS 3, te ugradio elektroopremu u trafostanicu TS Skijalište Platak u sklopu crpne stanice.



Akumulacija 3.12.2019. i unutrašnjost crpne stanice (pumpaone)

U 2018. započela je, a u 2019. godini dovršena izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje garaža, spremišta i uprave GSC-a (podnesen je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole), te glavni projekt uređenja skijaške staze Radeševo 2 sa sabirnim kanalima za potrebe punjenja akumulacije (podnesen je zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole).

U 2019. godini realizirano je još sljedeće:

- postavljen uređaj za elektronsku naplatu i kontrolu žičare Radeševo
- nabavljeno ATV vozilo za potrebe GSC-a
- izrađena analiza prednosti i nedostataka varijanti izvedbe žičare Radeševo
- izrađena novelacija izvedbenih projekta NN mreže i usklađenje s projektom sustava zasnježenja
- nabavljeno 10 bicikala i 50 sanjki
- dobiveno je pravo služnosti za cjevovod faze sustava Baby lift i Pribeniš.

Od strane Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije kroz vlastiti Plan u 2019. godini realizirana je aktivnost uređenja još jedne dionice županijske ceste do Platka Ž 5030 te su dovršeni zemljani radovi na dionici od 1100 m. Asfaltiranje ove dionice planirano je u 2020. Za uređenje cijele predmetne ceste Ž 5030 preostale su još dvije dionice i to: prva dionica od raskrižja s državnom cestom D 3 u dužini 1460 m i dionica od parkiralište do Velikog doma u dužini 520 m.

Od strane Vodovoda i kanalizacije d.o.o. dovršena je većina glavnih projekata i predani su zahtjevi za ishođenje građevinskih dozvola.

Izvješće za 2019. godinu u tabličnom prikazu nalazi se u prilogu.

2.2. PLAN AKTIVNOSTI PROVEDBE PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK ZA 2020. GODINU

U Proračunu Primorsko-goranske županije za 2020. godinu, Razdjel 9 - Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, u sklopu razvojnog projekta 900308 - Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, planiraju se sredstva za provedbu aktivnosti predmetnog projekta.

Županijska skupština je na sjednici održanoj dana 6. veljače 2020. godine usvojila izmjenu Odluke te je za 2020. godinu utvrđen iznos financiranja od 15.000.000,00 kn za izgradnju sustava za zasnježenje i uređenje cjelogodišnjih sadržaja na Platku.

Plan aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak za 2020. godinu planiran je s ukupnom vrijednošću investicije u tekućoj godini od 18.937.000,00 kn u što je uključen, osim sredstava iz županijskog proračuna, i iznos za dovršenje izrade glavnih projekata vodoopskrbe Vodovoda i kanalizacije d.o.o. (VIK) u iznosu od 1.130.000,00 kn te dovršetak uređenja dionice ceste Ž 5030 od strane Županijske uprave za ceste PGŽ u iznosu 2.800.000,00 kn. Iz Županijskog proračuna, osim sredstava od 15.000.000,00 kn prema Proračunu za 2020. još su planirana sredstva u iznosu od 7.000,00 kn, koja su još neutrošena po postojećem ugovoru za imovinsko pravnu pripremu zemljišta zone Radeševo.

Prijedlog Plana aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak za 2020. godinu prethodno je raspravljen i usvojen na sastanku Projektnog tima za operativnu provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak 14. siječnja 2020. kao i na sjednici Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak od 20. siječnja 2020.

Navodimo najvažnije planirane aktivnosti:

- dovršiti realizaciju prema postojećim ugovorima: za 1. cjelinu koja se odnosi na akumulaciju i stazu Radeševo 1, 3. cjelinu koja se odnosi na stazu Radeševo 2 i sabirni cjevovod te 5. cjelinu koja se odnosi na opremu – topove za zasnježenje
- dovršiti sve aktivnosti u sklopu građenja sustava za zasnježenje za preostale faze
- ishoditi lokacijsku i građevinsku dozvolu za zgradu uprave i garaže
- dovršiti imovinsko-pravnu pripremu na čestici u vlasništvu RH za cjevovod tehničke vode
- dovršiti izradu glavnih projekata vodoopskrbe Platka dovodom vode iz Riječkog vodoopskrbnog sustava i ishoditi građevinske dozvole
- dopuniti ponudu ljetnim i cjelogodišnjim sadržajima – uz akumulaciju urediti šetnicu i okoliš i opremiti igralima i klupama
- izraditi potrebnu dokumentaciju za sportsko rekreacijske, turističke sadržaje i infrastrukturu kao što su: žičara Radeševo, Alpine coaster, zip line, linijska infrastruktura
- priprema, nabava, uređenje i postavljanje ostalih sportsko rekreacijskih sadržaja i infrastrukture (radovi, oprema i usluge) za: uređenje tematskih parkova, okoliša, šetnica, igrališta, staza, nakapnih površina, NN mreže, tehničke vode, roštilja i dr.

Posebno će se vršiti i priprema za rekonstrukciju žičare Radeševo koja je sljedeća veća investicija u okviru projekta RSRTC Platak, u smislu izrade prethodnih analiza i pripreme natječajne dokumentacije za projektiranje i radove.

Županijska uprava za ceste prema svom godišnjem Planu u ovoj godini dovršiti će rekonstrukciju dionice prometnice Ž 5030 u dužini 1100 m na kojoj su u 2019. godini dovršeni zemljani radovi.

Potrebno je napomenuti da u projektu sudjeluju i drugi dionici. Za potrebe projekta RSRTC Platak nastavljena je suradnja s Državnim hidrometeorološkim zavodom (DHMZ) koji su prethodno izradili Meteorološku podlogu za područje Platka. kada im je preporučena izgradnja meteorološke stanice što je i prihvaćeno.

DHMZ sada provodi projekt Modernizacija meteorološke motriteljske mreže u RH - METMONIC za preko 100 postaja, a u projekt i to u prvu grupu lokacija, je uključena i lokacija na Platku. Postava automatske klimatološko meteorološke (MP) postaje Platak planirana je na čestici preko puta zgrade Šumarije. Izrađen je tehnički projekt. Prema navodima suradnika iz DHMZ-a, kad se dovrše projekti za sve lokacije u 1. području započet će nabava za građevinske radove za cijelo područje i svih stotinjak lokacija, u planiranom roku od 550 dana.

U tijeku je i projekt Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije koji se sufinancira sredstvima EU fonda i uključuje interpretacijsku točku Platak. U sklopu projekta izradit će se između ostalog Planovi upravljanja posjetiteljima za sva odredišta prirodne baštine pa tako i za interpretacijsku točku na Platku. Izradit će se i Strategija komunikacije, razvoja, pozicioniranja i promocije odredišta. Planirana je nabava samostalnih interpretacijskih točaka koje će se na lokacijama postaviti u dogovoru s vlasnicima i upraviteljima područja. Također se provodi projekt Kras'n'Krš u sklopu kojeg će se urediti šetnica.

Prijedlog Plana aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2020. godini s aktivnostima, nositeljima, iznosima i dinamikom realizacije odnosno indikativnim rokovima nalazi se u prilogu.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU

Sredstva Primorsko-goranske županije za provedbu projekta planiraju se u Proračunu Primorsko goranske županije za 2020. godinu u razdjelu 9 – Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 9. Upute o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/16-01/47, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-46 od 19. prosinca 2016. godine), 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18- pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana _____ 2020. godine donio je

Z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za 2019. godinu.
2. Donosi se Plan aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za 2020. godinu.

(Plan aktivnosti je sastavni dio ovog Zaključka)

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana _____ 2020. godine donio je

Plan aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2020. godini

I.

Nositelji aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2020. godini su:

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u dijelu imovinsko pravne pripreme, provedbe i praćenja provedbe projektnih aktivnosti,

Goranski sportski centar d.o.o. u provedbi aktivnosti pripreme, izrade dokumentacije, uređenja, opremanja i gradnje sadržaja javne sportsko rekreacijske i turističke infrastrukture,

Općina Čavle u dijelu imovinsko pravne pripreme, provedbe i praćenja provedbe projektnih aktivnosti, uređenja i opremanja sadržaja,

Županijska uprava za ceste u provedbi aktivnosti uređenja dionica ceste Ž 5030 te

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. u dijelu izrade glavnih projekata za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz Riječkog vodoopskrbnog sustava.

II.

Plan provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2020. godini, usvojen od strane Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, čine aktivnosti navedene u tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

TABLICA – PLAN AKTIVNOSTI PROVEDBE PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK U 2020. GODINI

CJELINA	NOSITELJ AKTIVNOSTI	AKTIVNOSTI	ROK	PROCJENA VRIJEDNOSTI (kn) I IZVOR
VODOOPSKRBA	ViK	- izrada dijela glavnih projekata za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz Riječkog vodoopskrbnog sustava	31.12.2020.	1.130.000 (VIK)
UREĐENJE CESTE Ž 5030	ŽUC	- uređenje dionice ceste Ž 5030	15.12.2020.	2.800.000 (ŽUC)
IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA	UO RRIUP/ Općina Čavle	- dovršenje imovinsko pravnih postupaka za dobivanje pravne osnove gradnje i korištenja zone Radeševo	31.12.2020.	7.000 (PGŽ)
	GSC	- dovršetak izgradnje sustava za zasnježenje zona Radeševo, Pribeniš i Baby lift (radovi, oprema, nadzor, tehničko, pravno savjetovanje i druge usluge)	15.12.2020.	15.000.000 (PGŽ)
	GSC	izrada potrebne dokumentacije za sportsko rekreacijske, turističke sadržaje i infrastrukturu kao što su: žičara Radeševo, Alpine coaster, zip line, linijska infrastruktura i dr.	31.12.2020.	
	GSC	- priprema, nabava, uređenje i postavljanje ostalih sportsko rekreacijskih sadržaja i infrastrukture (radovi, oprema i usluge) za: uređenje tematskih parkova, okoliša, šetnica, igrališta, staza, nakapnih površina, NN mreže, tehničke vode, roštilja i dr.	15.12.2020.	
UKUPNO IZ PRORAČUNA PGŽ				15.007.000
SVEUKUPNO				18.937.000



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima

KLASA: 363-01/19-03/1

URBROJ: 2170/1-09/11-20-120

Rijeka, 13.1.2020.

PLAN PROVEDBE PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK U 2019. GODINI
- Izvješće -

Stanje 31.12.2019.

CJELINA	NOSITELJ AKTIVNOSTI	AKTIVNOSTI	ROK	PROCJENA VRIJEDNOSTI (kn) I IZVOR	IZVRŠENO	STANJE AKTIVNOSTI
VODOOPSKRBA	VIK	- izrada dijela glavnih projekata za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz Riječkog vodoopskrbnog sustava.	31.12.2019.	1.800.000 (VIK)	1.240.019,92 (68,89 %)	<ul style="list-style-type: none">- nastavljeno je projektiranje,- za svih 16 zahvata/građevina podsustava Grobnik-Platak u travnju 2019. predani zahtjevi za građevinsku dozvolu,- od strane Hrvatskih voda sufinancirana izrada projekata u iznosu 300.000 kn- dio sredstava uložen u imovinsko pravne postupke
IMOVINSKO- PРАВNA PRIPREMA	UO RRIUP/ Općina Čavle	- dovršenje imovinsko pravnih postupaka za dobivanje pravne osnove gradnje i korištenja zone Radeševo	31.12.2019.	7.000 (PGŽ)		<ul style="list-style-type: none">- 28.6.2019. od strane Općine Čavle prosljeđen zahtjev prema MIDI za prijenos vlasništva čestica staza i žičare Radeševo- Donesena odluka i 20.8.2019. potpisan Ugovor o osnivanju prava služnosti na česticama za sustav zasneženja Baby lift i Pribeniš

CJELINA	NOSITELJ AKTIVNOSTI	AKTIVNOSTI	ROK	PROCJENA VRIJEDNOSTI (kn) I IZVOR	IZVRŠENO	STANJE AKTIVNOSTI
	GSC	- priprema, razrada i uvođenje elektronskih karata na žičarama	15.11.2019.			- u 2018. provedena nabava i ugovorena dobava i ugradnja elektronskog sustava kontrole i naplate žičare Radeševo, a radovi izvršeni u 2019. i plaćeni u iznosu 291.000 kn
	GSC/ Općina Čavle	- priprema rekonstrukcije žičare Radeševo (analize, projekti, geodetski elaborati i dr.)	31.12.2019.			- naručena i izrađena Analiza prednosti i nedostataka varijanti izvedbe žičare Radeševo - na natječaj MINT-a Općina Čavle kandidirala izradu glavnih projekata, no Ministarstvo nije dodjeljivalo sredstva po ovoj grupi projekata iz Javnog natječaja
	GSC	- dokumentacija i radovi uređenja, uključujući opremu, skijaških staza	15.12.2019.			- u 2018. ugovorena izrada glavnih projekata za rekonstrukciju staze Radeševo 2 i sabirnih kanala za sakupljanje slivnih voda, - dovršena izrada glavnih projekata i predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole

CJELINA	NOSITELJ AKTIVNOSTI	AKTIVNOSTI	ROK	PROCJENA VRIJEDNOSTI (kn) I IZVOR	IZVRŠENO	STANJE AKTIVNOSTI
UREĐENJE SADRŽAJA JAVNE SPORTSKO REKREACIJSKE I TURISTIČKE INFRASTRUKTURE	GSC	<ul style="list-style-type: none"> - priprema i izgradnja sustava za zasnježenje s akumulacijama zona Radeševo i Pribeniš - nadzor 	15.12.2018.	12.000.000 (PGŽ)	11.900.951,72 (99,17 %)	<ul style="list-style-type: none"> - ugovor za radove 1. cjeline tj. 8. i 9. faze, potpisan u 2018., - 1. situacija za radove plaćena u 2018. godini - U 2019. godini plaćeno sljedećih sedam situacija za radove u iznosu od 10.766.000 kn, ukupno do 31.12.2019. plaćeno radova u iznosu 11.074.205 kn - Radovi su u potpunosti gotovi, dijelom izvršena funkcionalna provjera rada, u pripremi dokumentacija za tehnički pregled građevine
	GSC	<ul style="list-style-type: none"> - ishođenje dozvola i radovi za dovod tehničke vode od akumulacije do sanitarnih čvorova i domova 	15.12.2019.			<ul style="list-style-type: none"> - 7.2.2019. izdana lokacijska dozvola za cjevovod i crpnu stanicu, - Dvršeni glavni projekti, ishođene potvrde i predan zahtjev za građevinsku dozvolu
	GSC	<ul style="list-style-type: none"> - izgradnja četverostaznog bočališta 	30.09.2019.			<ul style="list-style-type: none"> - radovi su započeli u rujnu 2018. - u lipnju 2019. radovi su dovršeni u cijelosti i isplaćena okončana situacija u iznosu od 139.642 kn

CJELINA	NOSITELJ AKTIVNOSTI	AKTIVNOSTI	ROK	PROCJENA VRIJEDNOSTI (kn) I IZVOR	IZVRŠENO	STANJE AKTIVNOSTI
	GSC	- komunalno opremanje, NN mreža, klupice, razni radovi, turistička signalizacija i dr.	31.10.2019.			<ul style="list-style-type: none"> - postoji potreba za dodatnim radovima i dogradnjom NN mreže - izrađena je novelacija izvedbenog projekta mreže, odnosno usklađenje s izvedbenim projektom sustava radi definiranja potreba i prioriteta i procjene troškova po fazama
	GSC	- priprema, nabava, uređenje i postavljanje "ljetnih" sportsko rekreacijskih sadržaja i infrastrukture kao što su: uređenje tematskih parkova, okoliša, igrališta, staza, roštilja i dr.	30.09.2019.			<ul style="list-style-type: none"> - planirano je uređenje još 5 pozicija roštilja i 5 piknik pozicija, - u postupku nabave zaprimljene ponude veće od planiranih sredstava te radovi nisu izvršeni ove godine - nabavljen je materijal za klupe i stolove, izrada će biti u vlastitoj režiji GSC
	GSC	- uređenje i nabava ostalih potrebnih objekata, vozila i opreme za održavanje i poslovanje RSRTC Platak	31.10.2019.			<ul style="list-style-type: none"> - proveden postupak nabave ATV vozila u 2018. godini - vozilo dobavljeno i plaćeno u 2019. u iznosu 79.950 kn - provedena nabava i ugovorena izrada idejnog i glavnog projekta garaže i spremišta za potrebe GSC u 2018. godini, a radi usklađenja s odredbama UPU-a projektira se i zgrada uprave - izrada glavnih projekata je dovršena

CJELINA	NOSITELJ AKTIVNOSTI	AKTIVNOSTI	ROK	PROCJENA VRIJEDNOSTI (kn) I IZVOR	IZVRŠENO	STANJE AKTIVNOSTI
	GSC	- nabava ostalih usluga i izrade potrebne dokumentacije (tehnička savjetovanja, izrada koncepcija, idejnih rješenja, projekata, analiza, stručnih podloga, geodetskih podloga, programa, vizualizacija, tiskanje, objave, natječaji, usluge odvjetnika i dr.)	31.12.2019.			- za potrebe izgradnje sustava za zasnježenje za trogodišnje razdoblje ugovorena pravna i tehnička savjetovanja - naručeno geodetsko snimanje za potrebe projekta upravne zgrade i garaže
UKUPNO IZ PRORAČUNA PGŽ				12.007.000	11.900.951 (99,12 %)	
SVEUKUPNO				13.807.000	13.140.971 (95,18 %)	

Napomene:

- Plan za 2019. usvojen Zaključkom Župana 29.4.2019.
- Ugovor o sufinanciranju projekta RSRTC Platak između PGŽ i GSC potpisan 6.5.2019.
- U 2019. ŽUC je uložio u sljedeću dionicu ceste do Platka, zemljane radove, 1.197.777,76 kn.

Biljana Stipetić-Kalinić, dipl.ing.građ.
Voditeljica Projektnog tima za operativnu
provedbu projekta RSRTC Platak