



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za
pomorsko dobro, promet i veze

KLASA: 342-21/19-01/7
URBROJ: 2170/1-07-01/4-20-11
Rijeka, 3. travnja 2020.

**PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI RAVNATELJU ŽUPANIJSKE
LUČKE UPRAVE KRK ZA ZAKLJUČIVANJE DODATKA I. UGOVORA O JAVNOJ
NABAVI RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI LUKE PUNAT –
OPERATIVNA OBALA 2.1. I GAT K, EV.BR.NABAVE: EV-M-53/19**



Pročelnica
Nada Milošević, dipl. iur.

Materijal izradila
Daria Perčić Petretić *v.r.*

I. PRAVNI OSNOV

Člankom 10. stavkom 4. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Krk („Službene novine“ broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10, 14/11, 16/13 i 36/14) i člankom 22. stavcima 3. i 4. Statuta Županijske lučke uprave Krk propisano je da je ravnatelju za poduzimanje pravne radnje vrijednosti veće od 500.000,00 kuna, odnosno 1.000.000,00 kuna potrebna suglasnost Župana, uz pribavljeno mišljenje Upravnog vijeća, ako je izvršenje planirano u godišnjem programu rada i razvoja luka.

Temeljem članka 52. stavak 1. točka 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Župan donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima, te aktima Skupštine.

Temeljem članka 25. stavak 1. Poslovnika o radu Župana („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst) Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

II. OBRAZLOŽENJE

Godišnjim planom i programom rada i razvoja luka Županijske lučke uprave Krk (u daljnjem tekstu: ŽLU) za 2019. godinu, ŽLU je planirala realizaciju projekta „Radovi na rekonstrukciji i dogradnji luke Puntat – operativna obala 2.1. i gat K.“

Planirani zahvat obuhvaća dogradnju i rekonstrukciju luke otvorene za javni promet županijskog značaja - luka Puntat. Predviđena je gradnja Faze 1 - Obala 2.1. i Faze II – Gat „K“.

Predviđena je izgradnja nove obalne konstrukcije dužine $48,18 + 90,97 = 139,15$ m. Zahvat se odnosi na dvije faze, i to Obalu 2.1. (Faza I) u dužini od 48,18 metara i Gat „K“ (Faza II) u dužini od 90,97 metara. Također je predviđena izgradnja spojnog zida od kuta postojeće obale do spoja s Obalom 2.1. i Gata „K“, kako bi se omogućilo zatvaranje platoa nasipa u zaleđu nove obale 2.1. Novim obalnim zidom Faze I, formira se novi plato površine cca 745 m².

S ciljem realizacije navedenog projekta ŽLU je dana 08. kolovoza 2019. godine ŽLU je pokrenula otvoreni postupak javne nabave na rekonstrukciji i dogradnji luke Puntat – Operativna obala 2.1. i gat K, evidencijski broj EV-M-53/19. Temeljem provednog postupka javne nabave s odabranim ponuditeljem GP Krk d.d. ŽLU je dana 27. rujna 2019. godine zaključila Ugovor o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji i dogradnji luke Puntat – operativna obala 2.1. i gat K u iznosu od 9.700.552,93 kuna bez PDV-a, odnosno 12.125.691,16 kuna sa PDV-om.

Na zaključivanje predmetnog Ugovora ravnatelj ŽLU ishodio je suglasnost Župana.

Predmetnim Ugovorom rok izvođenja radova utvrđen je u trajanju od 6 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Dana 03. travnja 2020. godine ravnatelj ŽLU Krk dostavio je ovom Upravnom odjelu zahtjev za suglasnost Župana na sklapanje I. Dodatka Ugovoru o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji i dogradnji luke Puntat – operativna obala 2.1. i gat K.

Naime, iz dostavljene dokumentije razvidno je da je Izvođač dostavio ŽLU zahtjev za produljenjem roka zvođenja radova zbog loših vremenski prilika te provale i oštećenja bagera na pontonu zbog čega da je bilo onemogućeno izvođenje radova određeno vrijeme. Nadzorni inženjer zahtjev je ocijenio opravdanim i dao suglasnost na produljenje roka izvođenja radova do 11. svibnja 2020. godine,

Upravno je vijeće na sjednici održanoj 25. ožujka 2020. godine dalo pozitivno mišljenje na zaključivanje predmetnog Dodatka I. Ugovora – u privitku, slijedom čega je ravnatelj ŽLU dostavio ovom Upravnom odjelu zahtjev za suglasnost Župana za potpisivanje Dodatka I. Ugovora.

III. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije, odnosno nemaju fiskalni učinak na Proračun.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze predlaže Županu Primorsko-goranske županije da donese Zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 10. stavak 4. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Krk („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10, 14/11, 16/13 i 36/14), članka 22. stavcima 3. i 4. Statuta Županijske lučke uprave Krk, članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2020. godine, donio je slijedeći

Z a k l j u č a k

1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za zaključivanje Dodatka I. Ugovora o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji i dogradnji luke Punat – Operativna obala 2.1. i gat K, ev.br.nabave: EV-M-53/19. (Odluka je sastavni dio Zaključka).
2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da ovaj Zaključak i Odluku iz točke 1. ovog Zaključka dostavi Županijskoj lučkoj upravi Krk, te da ukaže Županijskoj lučkoj upravi Krk da je potrebno voditi računa o trajanju instrumenata osiguranja utvrđena osnovnim Ugovorom.
3. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da zatraži od Županijske lučke uprave Krk da u roku od 8 dana od zaključenja Dodatka I. Ugovora iz točke 1. ovog Zaključka jedan primjerak dostavi Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Na temelju članka 10. stavak 4. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Krk („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10, 14/11, 16/13 i 36/14), članka 22. stavcima 3. i 4. Statuta Županijske lučke uprave Krk, članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2020. godine, donio je slijedeći

ODLUKU

**o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za zaključivanje
Dodatka I. Ugovora o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji i dogradnji luke Punat
– Operativna obala 2.1. i gat K, ev.br.nabave: EV-M-53/19**

Članak 1.

Daje se suglasnost ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za zaključivanje Dodatka I. Ugovora o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji i dogradnji luke Punat – Operativna obala 2.1. i gat K, ev.br.nabave: EV-M-53/19.
(Dodatak I. Ugovor je sastavni dio ove Odluke).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Primorsko-goranska županija
Županijska lučka uprava Krk
Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk
OIB: 89919564697
t. +385 51 220 165 | f. +385 51 880 072
info@zluk.hr | www.zluk.hr

KLASA: 342-21/19-01/200
URBROJ: 2170/1-20/1-36
U Krku, 01. travnja 2020. godine

Primorsko – goranska županija
Upravni odjel za pomorsko dobro,
promet i veze
Slogin kula 2/III
51000 Rijeka

PREDMET: Radovi na rekonstrukciji i dogradnji luke Punat – operativna obala 2.1. i gat K
- Suglasnost na sklapanje Dodatka I ugovoru, traži se

Poštovani,

Sukladno članku 22. Statuta Županijske lučke uprave Krk te prethodno pribavljenog Pozitivnog mišljenja Upravnog vijeća, molimo Vas izdavanje suglasnosti za sklapanje Dodatka I ugovora o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji i dogradnji luke Punat – operativna obala 2.1. i gat K. U prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam pozitivno mišljenje Upravnog vijeća i Dodatak I ugovoru o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji i dogradnji luke Punat – operativna obala 2.1. i gat K.

S poštovanjem,

Ravnatelj
Goran Lajnert, mag. lur.

PRILOG:

1. Pozitivnog mišljenje Upravnog vijeća na sklapanje Dodatka I ugovora o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji i dogradnji luke Punat – operativna obala 2.1. i gat K
2. Dodatka I ugovora o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji i dogradnji luke Punat – operativna obala 2.1. i gat K

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK
UPRAVNO VIJEĆE

Sukladno članku 22. stavku 5. Statuta Županijske lučke uprave Krk i članku 8. stavku 1. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2020. godine daje

**POZITIVNO MIŠLJENJE
ZA SKLAPANJE DODATKA I UGOVORA O JAVNOJ NABAVI RADOVA NA
REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI LUKE PUNAT – OPERATIVNA OBALA 2.1. I GAT K,
EV-M-53/19**

1. Utvrđuje se da je temeljem provedenog postupka javne nabave radova, a sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova (KLASA: 342-21/19-01/200 URBROJ: 2170/1-19/1-18 od 16. rujna 2019. godine) zaključen Ugovor o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji i dogradnji luke Punat – operativna obala 2.1. i gat K, EV-M-53/19 (KLASA: 342-21/19-01/200, URBROJ: 2170/1-19/1-21 od 27. rujna 2019. godine).
2. Utvrđuje se da je izvođač dana 09. ožujka 2020. godine dostavio zahtjev za produženje roka izvođenja radova na rekonstrukciji i dogradnji luke Punat – operativna obala 2.1. i gat K do 11. svibnja 2020. godine.
3. Utvrđuje se da je nadzorni inženjer dana 20. ožujka 2020. godine dostavio pozitivno očitovanje na zahtjev izvođača za produženje roka izvođenja radova do 11. svibnja 2020. godine.
4. Utvrđuje se da će se Dodatkom I Ugovora o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji i dogradnji luke Punat – operativna obala 2.1. i gat K, EV-M-53/19. izvođaču odobriti produženje roka izvođenja radova do 11. svibnja 2020. godine.
5. Daje se pozitivno mišljenje na sklapanje Dodatka I Ugovora o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji i dogradnji luke Punat – operativna obala 2.1. i gat K, EV-M-53/19. sa GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk, OIB: 05146274847.
6. Ovo mišljenje dostaviti će se Županu Primorsko-goranske županije radi davanja suglasnosti ravnatelju za sklapanje Dodatka I Ugovora o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji i dogradnji luke Punat – operativna obala 2.1. i gat K, EV-M-53/19.

KLASA: 023-01/20-01/03
URBROJ: 2170/1-20/1-31
U Krku, 25. ožujka 2020. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Ljudevit Krpan

PRILOG: zahtjev izvođača, očitovanje nadzornog inženjera i prijedlog Dodatka I Ugovora

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, Slogin kuka 2/III, Rijeka, np pročelnica Nada Milošević, dipl.iur.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK
Trg bana Josipa Jelačića,
51 500 Krk

Gradilište: **Izgradnja i
rekonstrukcija luke
punat – operativna
obala 2.1. i gat K**

Datum: 9.03.2020.

Vaš znak:

Naš znak: 51-19-2-082-00/4

Predmet: Zahtjev za produženjem roka izvođenja radova

Poštovani,

molimo Vas da prema Ugovoru o izvođenju javnih radova na građevini "UGOVOR O JAVNOJ NABAVI RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI LUKE PUNAT – OPERATIVNA OBALA 2.1. I GAT K Ev. Br. Nabave EV-M-53/19" skopljenog između Županijske Lučke uprave Krk, Trga bana Josipa Jelačića 5, Krk (Naručitelj) i GP KRK d.d. S.Radića 31, Krk. (Izvođač) i prema dobivenoj građevinskoj dozvoli KLASA: UP/I-361-03/18-06/436, URBROJ: 2170/1-03-04/2-19-5 uvažite ovaj zahtjev za produljenje roka izvođenja radova.

Zahtjev se temelji na činjenicama da je uslijed izvođenja radova Izvođač nije bio u mogućnosti izvoditi radove u većem vremenskom periodu zbog iznimno loših vremenskih neprilika (kiša, jugo, bura, visoka razina vodostaja).

- do predaje zahtijeva, a tijekom izvođenja radova zbog vremenskih neprilika (kiša, jugo, bura, visoka razina vodostaja) nismo bili u mogućnosti izvoditi radove 48 dana što je evidentirano putem građevinskog dnevnika.
- dana 07.01.2020. izvršena nam je provala i oštećenje bagera Link-belt na pontonu, te je oštećena i ukradena komandna ploča elektro Instalacija. Provala je prijavljena policiji. Koordinator zaštite na radu zabranio je rad sa bagerom dok se šteta ne sanira i dok se ne ishodi certifikat da je stroj ispravan za rad na siguran način.

Šteta je sanirana i stroj je pregledan, te je certifikat ishođen dana 15.01.2020. Radi se o specifičnom stroju bageru sa granom od 18 metara na pontonu za koji je potrebno bilo izraditi kompletnu komandnu ploču jer je nema gotove na tržištu. Zastoj zbog provale je bio 9 dana.

- Dana 12.02.2020. Izvođač je imao kvar na bušećoj garnituri za izradu pilota profila 100 cm, i to na lavirci CASAGRANDE (uređaj za potiskivanje obložnih kolona bušotine pilota nosivost 90 tona) radi se o specijalnom stroju za izradu pilota profila 100 cm, kojih ima nekoliko na području Hrvatske, te smo kvar otklonili na način da smo morali izraditi zamjenske djelove što nam je trajalo do 24.02.2020. kada smo došli na radilište i započeli sa radovima na bušenju pilota. Vrijeme zastoja radi kvara je dodatnih 12 dana.

Kako uvelike ovisimo o vremenskim prilikama/neprikladima prognoziramo kako će u narednom periodu biti još nekoliko loših dana (prosječno 8 loših dana po nadolazećem mjesecu) te procijenjujemo da će sveukupno biti 56 dana kada nismo mogli izvoditi radove.

Imajući u vidu sve poteškoće zbog kojih smo bili spriječeni izvoditi radove, izvođač će predviđene radnje početi voditi paralelno s dodatnom mehanizacijom i ljudstvom kako bi završili radove u najkraćem mogućem roku, a svakako prije nadolazeće turističke sezone.

Na temelju iznesenih činjenica, molimo Vas da odobrite ovaj zahtjev za produljenje roka za izvođenje radova do 11.05.2020. što iznosi produljenje od 23 dana za izvođenje građevinskih radova.

Dopisu prilažemo revidirani dimački plan preostalih radova prema kojem radovi završavaju shodno uvaženom produljenju roka izvođenja radova.

S poštovanjem,

GP KRK d.d. Krk

Glavni inženjer gradilišta

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Milković
mag.ing.aedif.
Ovlaštenj. voditelj gradnje



GVG 3392

Damir Milković mag.ing.aedif.

Predsjednik uprave: Josip Purić
Član uprave: Branko Žic
Predsjednik nadzornog odbora: Josip Gršković
Tomoljni kapital: 41 049 840,00 kuna upisan u cijelosti
Broj izdanih dionica: 70942, 1 dionica=520 kn
Reg: Trgovački sud u Rijeci - TI - 15/2909-7
MBS: 040005009 - MB: 03261551

HR30 2402 0091 1003 0781 1 Erste & Steiermärkische Bank d.d.
HR79 2340 0091 1102 4315 3 Privredna banka Zagreb d.d.
HR55 2503 0071 1000 0487 1 Sberbank d.d.
HR03 2488 0011 1001 0882 7 BKS bank d.d.
HR92 2500 0091 1012 3067 4 Adiko d.d.
HR76 2408 0021 1000 3793 8 Paribar banka d.d.
HR02 2300 0001 1024 2795 0 Zagrebačka banka d.d.
HR42 4124 0031 1250 0063 8 KentBank d.d.



BS 0155AS 10001 IT 131

Goran Lajnert

Predmet: FW: FW: Produljenje Punat - pozitivno mišljenje Upravnog vijeća na sljedećoj 46. sjednici te potom suglasnost Župana na Dodatak Ugovora
Privici: image001.jpg; image002.jpg; image009.jpg

From: Matija Domijanić - KLing [mailto:matija@kling.hr]
Sent: Friday, March 20, 2020 1:53 PM
To: Goran Lajnert <goran.lajnert@zluk.hr>
Cc: ana.jelovac@zluk.hr; sandro@zluk.hr; KARLOLINE - KLing d.o.o. <kling@kling.hr>
Subject: Re: FW: Produljenje Punat - pozitivno mišljenje Upravnog vijeća na sljedećoj 46. sjednici te potom suglasnost Župana na Dodatak Ugovora

Poštovani,
Zbog žurnosti ovim putem dostavljam očitovanje na zahtjev za produženje roka izvođenja radova u Puntu od GpKrk od 09.03.2020.

Pregledom građevinskog dnevnika utvrđeno je da je u građevinski dnevnik upisano 6 dana (29.listopada, 04.,05.,11.studenog,02.,09.prosinca 2019.) kada izvođač nije izvodio radove zbog loših vremenskih uvjeta (kiša - vjetar) te da je isto tako upisano 21 dan (24.,25.,26.,31.listopada, 01.,16.,19.,20.studenog,11.12.,13.,19.prosinca 2019, 25.siječnja, 01.,05.,10.,25. Veljače, 05.,06.,07. i 09. ožujka 2020.) kada je izvođač radio radove smanjenim intenzitetom.

Kvarovi opreme i vandalizmi na opremi izvođača na drugim gradilištima ne mogu uzeti u obzir kao opravdan razlog za produženje roka.

Navedeni 6 dana kada izvođač nije izvodio radove mogu se uzeti u obzir u 100% iznosu, a dani kada je izvođač izvodio radove smanjenim intenzitetom u 50% iznosu, što ukupno daje 6+1 (=17 radnih dana, te se izvođaču radova može produžiti rok do 11.05.2020.

Lijep pozdrav.!

Matija Domijanić, d.i.g.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK, KRK, Trg bana Josipa Jelačića 5, OIB: 89919564697,
kojeg zastupa ravnatelj Goran Lajnert (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk, OIB: 05146274847, kojeg zastupa predsjednik Uprave Josip Purić (u daljnjem tekstu: Izvođač),

sklopili su sljedeći

DODATAK I
UGOVORU O JAVNOJ NABAVI RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI LUKE
PUNAT – OPERATIVNA OBALA 2.1. I GAT K
Ev. br. nabave: EV-M-53/19

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 27. rujna 2019. godine zaključile Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji luke Punat – operativna obala 2.1. i gat K sukladno provedenom postupku javne nabave male vrijednosti iz Plana nabave Naručitelja za 2019. godinu, evidencijski broj nabave EV-M-53/19 i Odluci o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova, (KLASA: 342-21/19-01/200, URBROJ: 2170/1-19/1-18 od 16. rujna 2019. godine), (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Članak 2.

Izvođač je dostavio Naručitelju zamolbu za produženjem roka izvođenja radova br.: 51-19-2-082-00/4 od 09. ožujka 2020. godine na radovima na rekonstrukciji i dogradnji luke Punat – operativna obala 2.1. i gat K koju obrazlaže na način da se 48 radnih dana nije moglo raditi zbog vremenskih neprilika (kiše, juga, bure i plime). Osim toga, navodi da je izvršena provala i oštećenje bagera Link-belt te je oštećena i ukradena komandna ploča elektro instalacija, zbog čega je bio zastoj nad radovima od 9 dana. Također navodi da je imao kvar na bušećoj garnituri za izradu pilota zbog čega je bio zastoj nad radovima od 12 dana.

Nadzorni inženjer se očitovao Investitoru na zahtjev Izvođača za produženjem roka izvođenja radova mailom od 20. ožujka 2020. godine u kojem navodi da se izvođaču radova može produžiti ugovoreni rok do 11. svibnja 2020. godine

Zamolba Izvođača za produženjem roka izvođenja radova br.: 51-19-2-082-00/4 od 09. ožujka 2020. godine i mail od nadzornog inženjera od 20. ožujka 2020. godine prileže se ovom dodatku ugovora te su njegov sastavni dio.

Članak 3.

Imajući u vidu okolnosti navedene u prethodnom članku, odnosno da su ispunjeni uvjeti za produženje rokova izvođenja radova, ugovorne strane suglasno utvrđuju da se rok za izvođenje ugovorenih radova produljuje do dana 11. svibnja 2020. godine.

Članak 4.

Ostale odredbe osnovnog Ugovora koje nisu u suprotnosti s ovim dodatkom ostaju na snazi.

Članak 5.

Ovaj Dodatak ugovoru stupa na snagu danom potpisa osoba ovlaštenih za zastupanje Naručitelja i Izvođača.

Članak 6.

Ovaj Dodatak ugovoru sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna izvorna primjerka, od kojih 2 (dva) zadržava Naručitelj i 2 (dva) zadržava Izvođač.

Članak 7.

U znak suglasnosti s navedenim odredbama ovog Dodatka ugovoru ovlaštene osobe ugovornih strana isti potpisuju.

Za IZVOĐAČA

Predsjednik Uprave, Josip Purić

Broj: _____

U Krku, __. _____ 2020. godine

Za NARUČITELJA

Ravnatelj, Goran Lajnert

KLASA: _____

URBROJ: _____

U Krku, __. ožujka 2020. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK, KRK, Trg bana Josipa Jelačića 5, OIB: 89919564697,
kojeg zastupa ravnatelj Goran Lajnert (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk OIB ili nacionalni broj u državi sjedišta: 05146274847
kojeg zastupa Josip Purić, predsjednik uprave (u daljnjem tekstu: Izvođač),

sklopili su sljedeći

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVI RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI LUKE
PUNAT – OPERATIVNA OBALA 2.1. I GAT K
Ev. br. nabave: EV-M-53/19**

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji luke Puntar – Operativna obala 2.1. i gat K sukladno provedenom postupku javne nabave male vrijednosti iz Plana nabave Naručitelja za 2019. godinu, evidencijski broj nabave **EV-M-53/19** i Odluci o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova, (KLASA: KLASA: 342-21/19-01/200; URBROJ: 2170/1-19-1-18 od 16. rujna 2019. godine).

Radove iz prethodnog stavka ovog članka Izvođač se obvezuje izvesti prema Ponudi broj: 430/19 od 02. 09. 2019. godine i ponudbeno-ugovornom troškovniku radova koji priliježe ovom Ugovoru i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Izvođač potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, da je proučio projektno-tehničku dokumentaciju, lokalne prilike, lokaciju i okolinu građevine, pristup prometnicama i uvjetima pristupa lokaciji izvođenja radova, da se upoznao sa svim uvjetima rada i transporta koji mogu utjecati na izvođenje ponuđenih radova i pripadajućim komunikacijama, načinom i mjestima priključaka na postojeću komunalnu infrastrukturu te da mu je poznata namjena, tehnička složenost i tehnologija izvođenja radova koji su predmet ovog ugovora.

Izvođač se potpisom ovog Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova.

II. CIJENA RADOVA I NAČIN PLAĆANJA

Članak 3.

Sukladno ponudi Izvođača iz članka 1. ovog Ugovora, ponuđena cijena radova iznosi 9.700.552,93 kuna bez PDV-a, odnosno 12.125.691,16 kn kuna s PDV-om.

Članak 4.

Izvedeni radovi obračunavati će se na osnovu izmjere stvarno izvedenih količina, te po nadzoru ovjerene građevinske knjige s odgovarajućim obračunskim crtežima s mjerama u roku do 30 (trideset) dana od dana zaprimljene situacije.

Privremene i okončana situacija trebaju biti usklađene sa terminskim i financijskim planom izvođenja radova.

Plaćanje se obavlja na račun Izvođača.

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Članak 5.

Izvedene radove Izvođač će obračunavati putem privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije. Privremene situacije Izvođač ispostavlja u 8 (osam) primjeraka nadzornom inženjeru do 5-og u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu.

Primljene situacije Nadzorni inženjer je dužan ovjeriti u roku 5 (pet) dana od datuma zaprimanja situacije i proslijediti Naručitelju najkasnije do 10-og u mjesecu. Naručitelj je iste dužan platiti u roku do 30 (trideset) dana od datuma zaprimanja situacije ovjerene od nadzornog inženjera. Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti plaćanje dijela situacije, ali je neosporeni dio situacije dužan platiti u naprijed navedenom roku

Ugovorene jedinične cijene iz ugovorenog troškovnika u sebi sadrže sve troškove rada, dobave i ugradnje osnovnog i pomoćnog materijala, pripremu i organizaciju gradilišta, transportne troškove, troškove zbrinjavanja građevinskog i drugog otpada te društvene obveze, dobit i sve druge izdatke izvođača za potpuno dovršenje radova sukladno projektnoj dokumentaciji, građevinskoj dozvoli, dokumentima ponude i tehničkim propisima.

Konačna vrijednost radova utvrdit će se okončanim obračunom na osnovu stvarno izvršenih količina priznatih u građevinskoj knjizi i jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika, kao i odredbi ovog Ugovora.

III. UVOĐENJE U POSAO I ROK IZVRŠENJA RADOVA

Članak 6.

Izvođača će Naručitelj uvesti u posao poslije 15. rujna 2019. godine. Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao i pisanim putem, najmanje 8 (osam) dana prije uvođenja u posao obavijestiti Izvođača. Uvođenjem u posao otvara se građevinski dnevnik i vodi se građevinska knjiga te se Izvođaču predaje gradilište s građevinom pripremljenom za nesmetano izvođenje radova, dokumentacija i svi prilozi uz kompletnu izvedbenu tehničku dokumentaciju na revers.

Izvođač se obvezuje radove iz članka 1. ovog Ugovora izvesti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana uvođenja u posao i otvaranja gradilišta i iste dovršiti do dana uspješne primopredaje radova.

Izvođač će po završetku svih radova kompletirati dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme prema posebnom Zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine bitnim zahtjevima za građevinu i od ovlaštenih tijela izdane dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom i drugu dokumentaciju potrebnu za održavanje tehničkog pregleda i primopredaju Naručitelju.

Po dostavljenoj dokumentaciji Nadzoru, dokazu da su otklonjeni svi eventualni nedostaci Nadzor mora sve pregledati te po tom pregledu Izvođač pismeno obavještava Naručitelja putem Nadzornog inženjera. Sastavni dio pismene obavijesti mora biti popis sve potrebne dokumentacije za primopredaju, ovjeren od strane Nadzornog inženjera. U roku od 4 (četiri) dana od pisane obavijesti sva navedena dokumentacija iz popisa mora biti dostavljena Naručitelju kao i dokaz o otklanjanju eventualnih nedostataka. Najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pravovaljane pisane obavijesti i dostavljene dokumentacije, Naručitelj će pozvati Izvođača na primopredaju i okončani obračun o čemu će se sastaviti Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu.

Po sastavljanju i ovjeri zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu su stečeni uvjeti za ispostavljanje okončane situacije i predaju Naručitelju na korištenje.

Izvođač radova obvezan je u roku od 8 (osam) dana nakon uvođenja u posao, a prije početka izvođenja radova izraditi Terminski i financijski plan izvođenja radova, te Plan organizacije gradilišta i po jedan primjerak uručiti Naručitelju. Također, potrebno je osigurati adekvatne prostore za smještaj radnika i nadzorne službe, kao i prostor za privremenu deponiju građevinskog otpada.

Članak 7.

Rok za izvođenje radova utvrđen ovim Ugovorom iznimno se može produjiti u slučajevima:

- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja Izvođač bio spriječen izvoditi radove, o kojim okolnostima je dužan pisanim putem zahtijevati produženje roka završetka radova do prestanka okolnosti, a najkasnije 3 (tri) dana od nastanka okolnosti koje dovode do zakašnjenja,
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova, rok izvedbe radova produjiti će se za odgovarajući broj dana, što se utvrđuje u građevinskom dnevniku a ovjerava po nadzornom inženjeru temeljem evidencije meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova,
- kada Naručitelj ili nadležno tijelo izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova, a koja nije nastala zbog krivnje Izvođača.

Okolnosti navedene u prethodnom stavku dokazuju se temeljem pisane dokumentacije sa gradilišta.

O produženju roka izvođenja radova sklapa se dodatak ovom Ugovoru koji mora biti u pisanom obliku

IV. JAMSTVA IZVOĐAČA

Članak 8.

Za uredno ispunjenje obveza iz ovog Ugovora, u roku od najkasnije 8 (osam) dana od dana potpisa i ovjere ovog Ugovora, Izvođač je dužan Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije koju izdaje bankarska institucija nadležna za financijsko poslovanje izvođača.

Jamstvo mora biti u visini od 10% (deset posto) od ugovorenog iznosa bez PDV-a, s klauzulom „plativo na prvi poziv“ odnosno „bez prava prigovora“, te mora biti bezuvjetno i s rokom važenja 3 (tri) mjeseca dužim od ugovorenog roka za ispunjenje ugovornih obveza.

Zamjena dostavljene bankarske garancije drugim instrumentima osiguranja nije dopuštena osim u slučaju ako se osigura novčani polog u traženom iznosu, na koji Izvođač nema pravo zaračunavati kamatu.

Posljedica nepoštivanja obveze na način i u predviđenom roku iz stavka 1. ovog članka je trenutni raskid ovog Ugovora sa svim posljedicama koje iz toga proizlaze za Izvođača.

U slučaju produženja roka trajanja ovog Ugovora, Izvođač dostavlja produženo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza za naredno razdoblje u kojem će završiti ugovorne poslove, sukladno prethodno navedenim uvjetima.

Novo jamstvo Izvođač je obavezan dostaviti najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka važenja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora vraća se nakon dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora Naručitelj ima pravo naplatiti u sljedećim slučajevima:

- a) u slučaju svake povrede ugovorne obveze od strane Izvođača zbog koje Naručitelju nastane šteta i to u iznosu visine nastale štete s pripadajućim kamatama.
- b) u slučaju ne dostavljanja novog jamstva (produženja jamstva zbog neizvršenja radova u ugovorenom roku) i to u punom iznosu istog jamstva, bez obveze vraćanja naplaćenog iznosa.
- c) radi naplate ugovorne kazne zbog zakašnjenja Izvođača u ispunjenju svojih obveza iz ugovora o javnoj nabavi, i to u visini ugovorne kazne.
- d) u slučaju neispunjenja ugovorne obveze od strane Izvođača zbog razloga za koje je odgovoran Izvođač kao i u slučaju raskida ugovora kojeg je uzrokovao Izvođač, i to u punom iznosu jamstva.
- e) u drugim slučajevima, radi naplate potraživanja koja Naručitelj ima prema Izvođaču u svezi s ugovorom o javnoj nabavi do visine iznosa koje Naručitelj potražuje.
- f) uvijek kada je to predviđeno ostalim odredbama ovog Ugovora.

Članak 9.

Jamstveni rok za izvedene radove iznosi 10 (deset) godina i počinje teći danom uspješno obavljene primopredaje radova i potpisa primopredajnog zapisnika.

Za kvalitetu izvedenih radova i ugrađene materijale, Izvođač u roku od 8 (osam) dana od izvršene primopredaje radova dostavlja Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u obliku zadužnice/bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika na iznos od 10 % vrijednosti ugovora o javnoj nabavi (bez PDV-a) potvrđenu od javnog bilježnika i popunjenu u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice ili Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/15, 82/17), s rokom važenja najmanje 10 (deset) godina.

Izvođač je obavezan u jamstvenom roku bez prava na posebnu naknadu izvršiti otklanjanje svih nedostataka na objektu koji su predmet nabave.

Tijekom trajanja jamstvenog roka Izvođač je obavezan odmah, o svom trošku, pristupiti otklanjanju nedostataka, u slučaju potrebe hitnih otklanjanja najkasnije 24 sata od trenutka primanja obavijesti, u ostalim slučajevima u roku od 3 (tri) radna dana od trenutka primanja obavijesti, te iste otkloniti u primjerenom roku.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelj će aktivirati u slučaju da Izvođač u jamstvenom roku ne ispuni svoju obvezu otklanjanja nedostataka koju ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Ukoliko Izvođač ne pristupi otklanjanju nedostataka u ugovorenom roku Naručitelj može iste nedostatke otkloniti po trećim osobama, na teret Izvođača.

Neiskorišteno jamstvo će biti vraćeno Izvođaču po izvršenim obvezama iz ugovora, odnosno po isteku njegova važenja.

V. OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 10.

Izvođač se obvezuje u izvođenju radova pridržavati se ugovorenih rokova, radove izvoditi u skladu s glavnim i izvedbenim projektom, tehničkim opisima i uvjetima iz ponudbeno-ugovornog troškovnika.

Pri izvođenju radova iz stavka 1. Izvođač je dužan uvažavati upute ovlaštenog predstavnika Naručitelja, projektanta, nadzornog inženjera, koordinatora zaštite na radu i pridržavati se dokumentacije i svih pisano priloženih eventualnih promjena, uredno voditi propisanu službenu dokumentaciju - građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, pribaviti potrebne ateste te dokaze o sukladnosti ugrađenog materijala i opreme, po izvršenim radovima ukloniti preostali materijal, sredstva za rad, te propisano zbrinuti građevinski otpad nastao tijekom građenja.

Članak 11.

Izvođač se obvezuje radove iz članka 1. ovog Ugovora izvršiti u skladu s Terminskim planom izvođenja radova i uvjetima iz troškovnika radova, na kvalitetan način u skladu sa pozitivnim zakonskim normama, stručno i savjesno sukladno važećim tehničkim propisima, standardima i pravilima struke, uvažavajući mjere zaštite na radu i zaštite gradilišta.

Izvođač je dužan dobaviti i ugraditi kvalitetnu opremu i materijale koji odgovaraju propisanim standardima, a koji su predviđeni troškovnikom.

Troškovnik radova iz stavka 1. ovog članka čini sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 12.

Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzrokovana na objektu, prolaznicima ili imovini uslijed izvođenja ugovorenih radova, pada na teret Izvođača koji je dužan istu otkloniti.

Članak 13.

Izvođač nije ovlašten za vrijeme izvođenja radova vršiti izmjene projektno - tehničke dokumentacije.

Ukoliko se utvrdi da su neke izmjene potrebne ili su korisne, može ih se izvršiti samo uz prethodnu pisanu suglasnost Naručitelja i projektanta.

Članak 14.

Izvođač se obvezuje da će prilikom izvođenja radova na objektu poduzeti sve mjere zaštite mjesta izvođenja radova, opreme i materijala, prolaznika, prometa i okoliša od šteta koje bi mogle nastati uslijed nestručnog obavljanja radova.

Izvođač je obavezan o svom trošku osigurati se od odgovornosti iz djelatnosti za vrijeme izvođenja radova, kojim osiguranjem je pokriven rizik od opće odgovornosti za štetu koja može nastati obavljanjem djelatnosti.

Izvođač je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana stupanja na snagu ovog Ugovora predati Naručitelju policu osiguranja iz prethodnog stavka, a u suprotnom Naručitelj je ovlašten jednostrano raskinuti ovaj Ugovor uslijed krivnje Izvođača.

Ukoliko za vrijeme izvođenja predmetnih radova, odnosno važenja predmetnog Ugovora dođe do isteka valjanosti police osiguranja iz stavka 1. ovog članka, Izvođač je u obvezi odmah dostaviti novu policu s minimalnim rokom valjanosti sukladno roku izvršenja ugovornih obveza ili dostaviti dokaz o produljenju postojeće, a u suprotnom Naručitelj je ovlašten jednostrano raskinuti ovaj Ugovor uslijed krivnje Izvođača. Navedena osiguranja trebaju pokriti štetu na osobama i imovini koja može nastati Naručitelju i njegovim, podizvoditelju i njegovim zaposlenicima, članovima zajednice Izvođača, radnicima Izvođača ili trećim osobama za slučaj nesreće sve do dana uspješno primopredaje radova, a osigurateljna pokrića moraju biti na snazi od početka do završetka radova koji su predmet ove nabave. Policu osiguranja potrebno je produžiti u slučaju produženja roka završetka radova, a razmjerno danima pomicanja roka završetka radova.

Odgovornost Izvođača za moguće štete iz stavka 1. ovog članka, prestaje s danom uspješne obavljene primopredaje.

Članak 15.

Izvođač mora tijekom izvršenja ugovora imati na raspolaganju osobu koja će obavljati poslove koordinatora sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14), Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/2018) i Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14).

Članak 16.

Izvođač odgovara za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih (temeljnih) zahtjeva za građevinu ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od minimalno deset godina od predaje i primitka radova, sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o gradnji.

VI. GRAĐEVINSKI DNEVNIK I GRAĐEVINSKA KNJIGA

Članak 17.

Izvođač je dužan za vrijeme izvođenja radova voditi Građevinski dnevnik sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera.

Nadzorni inženjer i Izvođač dužni su, pored ostaloga, svakog dana potpisivati građevinski dnevnik.

Upisi u građevinski dnevnik koji nisu u skladu sa odredbama ovog Ugovora ne stvaraju obveze za ugovorne strane.

Članak 18.

Izvođač je obavezan na gradilištu ažurno voditi Građevinsku knjigu. Količine iz građevinske knjige moraju biti istovjetne količinama unesenim u privremenu i okončanu situaciju.

Članak 19.

Ugovara se u slučaju da se dio ovog ugovora daje u podugovor

Podaci za podugovaratelja:

Dio ugovora koji se daje u podugovor (predmet, vrijednost):

Predmet: podmorski radovi

Vrijednost: 2.232.710.00 kn bez PDV-a

Mjesto: Punat

Rok izvođenja: 6 (šest) mjeseci od dana uvođenja u posao

Naziv podugovaratelja: BSK COMMERCE d.o.o.

Tvrtka – skraćena tvrtka: BSK COMMERCE d.o.o

Zakonski zastupnik/ci podugovaratelja: Boris Sabolić, direktor

Sjedište: Janka Polića Kamova 111, 51000 Rijeka

OIB ili nacionalni identifikacijski broj: 97659538229

Broj računa: HR 06 2360 0001 1012 1943 7 (Zagrebačka banka d.d.)

Izvođač može, na temelju prethodne suglasnosti Naručitelja, tijekom izvršenja ovog ugovora zahtijevati promjenu podugovaratelja za onaj dio ovog ugovora koji je prethodno dao u podugovor, uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti ovog ugovora (bez poreza na dodanu vrijednost), neovisno o tome što je prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor te preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor. Uz zahtjev iz prethodnog stavka ovog članka Izvođač je obavezan za novog podugovaratelja dostaviti podatke iz stavka 1. ovog članka i dokumente tražene dokumentacijom o nabavi, a koje je dostavio i za prethodnog podugovaratelja.

Izvođač je odgovoran za ukupnu realizaciju ovog Ugovora odnosno za ispunjenje obveza podugovaratelja, stoga ustupanje radova trećim osobama ne može utjecati na prava i obveze ugovornih strana utvrđene ovim Ugovorom, odnosno sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Plaćanje podugovarateljima vršit će se neposredno na temelju ovjerene i odobrene situacije ili računa od strane Izvođača, što će se posebno naznačiti u situaciji koju Izvođač ispostavi Naručitelju i u kojoj su obračunati ti radovi.

Naručitelj nema nikakvu odgovornosti glede točnosti utvrđenih obveza u računu ili situaciji podugovaratelja, niti je obavezan provjeravati istinitost tako ovjerene i potpisane situacije ili računa, te se njegova obveza odnosi isključivo i jedino na plaćanje računa ili situacija u roku u kojem isti dopijeva.

Ukoliko postoji nesuglasica između Izvođača i podugovaratelja, istu će sami rješavati mimo Naručitelja.

Ugovara se u slučaju da se dio ugovora ne daje u podugovor:

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Izvođač ne daje dio ugovora o izvođenju radova u podugovor.

Izvođač može, na temelju prethodne suglasnosti Naručitelja, tijekom izvršenja ovog ugovora zahtijevati uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti ovog ugovora (bez poreza na dodanu vrijednost).

Uz zahtjev iz prethodnog stavka ovog članka Izvođač je obavezan za novog podugovaratelja dostaviti dokumente koji su dokumentacijom o nabavi traženi za podugovaratelje te sljedeće podatke:

Dio ugovora koji se daje u podugovor (predmet, vrijednost):

Predmet: _____

Vrijednost: _____

Mjesto: _____

Rok izvođenja: _____

Naziv podugovaratelja: _____

Tvrtka –skraćena tvrtka: _____

Zakonski zastupnik/ci podugovaratelja: _____

Sjedište: _____

OIB ili nacionalni identifikacijski broj: _____
Broj računa: _____

U slučaju uvođenja jednog ili više novih podugovaratelja sukladno stavku 2. i 3. ovog članka ugovorne strane će sklopiti dodatak ugovora kojim će pored podataka za novog podugovaratelja, definirati svoje odgovornosti i obveze sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

VII. OVLAŠTENI PREDSTAVNICI ZA PRAĆENJE IZVRŠENJA UGOVORA

Članak 20.

Ovlašteni predstavnici za praćenje izvršenja ugovora, koji će u ime ugovornih strana surađivati su: u ime Naručitelja Goran Lajnert, ravnatelj Županijske lučke uprave Krk te u ime Izvođača: Bojan Karabaić, ing.građ. ovlašteni voditelj građevinske struke.

Izvođač se obvezuje poslove izvršenja konkretnih radova povjeriti osobama koje imaju odgovarajuće znanje i stručne sposobnosti za izvođenje radova koji im se povjeravaju.

Izvođač se obvezuje imenovati ovlaštenog voditelja građenja građevinske ili arhitektonske struke, a koji ispunjava uvjete iz Zakona o poslovima i djelatnostima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15).

Izvođač će Naručitelju nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi, a najkasnije do dana uvođenja u posao na zahtjev Naručitelja dostaviti ime i ovlaštenja traženog inženjera gradilišta, odnosno voditelja građenja.

U slučaju da Izvođač na zahtjev Naručitelja ne dostavi dokaze o ispunjavanju uvjeta iz prethodnog stavka, Naručitelj može raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i to u ukupnom iznosu.

Angažirani inženjer gradilišta Izvođača mora biti na gradilištu sve vrijeme izvođenja radova za koje je odgovoran.

Naručitelj će na gradilištu osigurati stalni nadzor nad izvođenjem radova i imenovati jednu ili više odgovornih osoba za obavljanje nadzora (nadzorni inženjer).

Ovlašteni predstavnik Naručitelja ovlašten je neprestano nadzirati tijek i dinamiku izvođenja radova te stavljati primjedbe i davati upute, a ima pravo narediti obustavljanje daljnjeg tijeka izvođenja radova i tražiti popravak pojedinih dijelova, ako se radovi izvode protivno pravilima struke, tehničkim propisima ili standardima.

Koordinator zaštite na radu ima pravo pristupa na gradilište radi obavljanja kontrola sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima.

VIII. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH RADOVA

Članak 21.

Izvođač je obvezan po završetku svih ugovorenih radova izvršiti upis u građevinski dnevnik te pisanim putem od Naručitelja zatražiti primopredaju radova.

Primopredaji se pristupa u roku od 3 (tri) dana po potvrdi glavnog nadzornog inženjera o završetku svih ugovorenih radova, nakon čega će Naručitelj imenovati Povjerenstvo za primopredaju radova.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka čine predstavnici Naručitelja, Izvođača te nadzorni inženjer.

Ukoliko se u tijeku Primopredaje radova utvrde nedostaci u kvaliteti i količini, Izvođaču će se dati primjereni rok za otklanjanje istih koji ne produžuje ukupan rok izvođenja radova, a ukoliko istih nema, smatra se da je primopredaja uspješno izvršena, te se može pristupiti okončanom obračunu.

Preuzimanje radova po kvaliteti i količini obavlja se zapisnički, a Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu izrađuje nadzor i potpisuju članovi Povjerenstva za primopredaju radova.

Izvođač je dužan uz Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu predati Naručitelju sve potrebne dokaze o sukladnosti ugrađenog materijala i opreme te građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.

Izvođač je dužan sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine sa svim propisanim prilogima sukladno zakonskim propisima.

Nakon izvršenih radova Izvođač je dužan sa gradilišta ukloniti preostali materijal, opremu i sredstava za rad te privremene objekte.

IX. PRIJEVREMENI PRESTANAK UGOVORA I UGOVORNA KAZNA

Članak 22.

U slučaju raskida ovog Ugovora, bilo sporazumno ili izazvano višom silom, ugovorene strane će putem sporazumno izabranog povjerenstva utvrditi stupanj gotovosti radova i njihovu vrijednost.

U slučaju navedenom u prethodnom stavku ovog članka, Izvođač ima pravo tražiti naplatu samo za izvršene radove.

Članak 23.

Ukoliko Izvođač prekorači rok za izvršenje radova iz članka 6. ovog Ugovora, a prekoračenje nije uzrokovano okolnostima iz članka 7. ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo naplatiti od Izvođača ugovorenu kaznu koja se određuje na način da se za svaki dan od dana prekoračenja ugovorenog roka, odnosno zakašnjenja obračuna iznos od 2 % do najviše 5 % ugovorene vrijednosti radova.

Ugovorna kazna naplatit će se prijebojem s privremenom/okončanom situacijom ili naplatom jamstva za uredno ispunjenje iz članka 8. stavak 8. c) ovog Ugovora.

Ugovorna kazna neće osloboditi Izvođača obveze da dovrši radove ili bilo koje druge obveze, zadatke ili odgovornosti koje ima prema Ugovoru o javnoj nabavi radova i Dokumentaciji o nabavi.

Članak 24.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Naručitelj ima pravo na jednostrani otkaz ovog Ugovora ukoliko Izvođač rok izvršenja radova prekorači za više od 15 (petnaest) dana.

Prije jednostranog otkaza ovog Ugovora Naručitelj je obvezan pisanim putem, preporučenom poštom, upozoriti Izvođača o namjeri jednostranog otkaza, te isto obrazložiti.

Jednostrani otkaz ovog Ugovora Naručitelj može izjaviti Izvođaču pisanim putem nakon isteka roka od 7 (sedam) dana od dana dostave upozorenja Izvođaču.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Izvođač je u obvezi snositi troškove produženog trajanja nadzora, ako do prekoračenja ugovorenog roka izgradnje dođe njegovom krivnjom.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

U slučaju da tijekom izvršenja ugovora dođe do potrebe za izmjenom ili povećanjem ugovora, Naručitelj zadržava pravo izmijeniti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave pod uvjetom da ukupna vrijednost svih izmjena bez PDV-a ne smije biti veća od 15 % te da izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

Za stavke radova koje su navedene u ponudbeno-ugovornom troškovniku, primijenit će se jedinične cijene iz ponudbenog troškovnika, a za stavke koje nisu navedene u ponudbeno-ugovornom troškovniku, primijenit će se realne tržišne cijene potvrđene od strane nadzornog inženjera, uz detaljnu analizu cijene stavke, prethodno izrađenu od strane Izvođača u kojoj moraju biti razvidne stavke troška materijala te troška ugradnje.

Izmijenjeni ili povećani radovi regulirati će se dodatkom ugovora uz prethodno pribavljenu suglasnost nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika Naručitelja.

Članak 26.

Ugovorne strane su suglasne da će sve sporove u vezi s provedbom ovog Ugovora nastojati rješavati sporazumno, a u protivnom ugovaraju rješavanje spora putem stvarno nadležnog suda u Rijeci.

Članak 27.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa osoba ovlaštenih za zastupanje Naručitelja i Izvođača. Izmjene i dopune ovog Ugovora i njegovih dodataka važeće su samo ako su sačinjene u pisanom obliku, te potpisane i ovjerene od obiju strana.

Članak 28.

U znak prihvatanja prava i obveza iz ovog Ugovora ugovorne strane istog potpisuju.

Članak 29.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna izvorna primjerka, od kojih po 2 (dva) zadržava Naručitelj i 2 (dva) zadržava Izvođač.

Za IZVOĐAČA

GP KRK d.d.
Josip Purić, predsjednik uprave



Broj: Pon.br. 430/19
U Krku, 27. rujna 2019. godine

Za NARUČITELJA

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK
Goran Lajnert, ravnatelj



KLASA: 342-21/19-01/200
URBROJ: 2170/1-19-1-21
U Krku, 27. rujna 2019. godine

