



URED ŽUPANIJE

KLASA: 032-01/13-01/1
URBROJ: 2170/1-01-13-245
Rijeka, 19. studenoga 2013. godine

MEDIJIMA -SVIMA-

**PREDMET: Sastanak na temu projekta dogradnje trajektnog pristaništa Valbiska
-PRIOPĆENJE, DOSTAVLJA SE –**

U sjedištu Primorsko-goranske županije, jučer je održan sastanak na temu provedbe projekta dogradnje trajektnog pristaništa Valbiska na otoku Krku. Sastanak je organiziran na inicijativu Primorsko-goranske županije. Uz zamjenicu župana Marinu Medarić i pročelnicu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Nadu Milošević na sastanku su također sudjelovali predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, zamjenik ministra Zdenko Antešić i pomoćnik ministra Igor Butorac, zatim ravnatelj Agencije za obalni i linijski pomorski promet Ivan Franičević, predstavnici investitora Županijske lučke uprave Krk ravnateljica Dijana Mihaljević i predsjednik Upravnog vijeća Loris Rak, kao i ravnatelj Županijske lučke uprave Cres Anđelko Petrinić, predstavnici izvođača radova GP Krk direktor Josip Purić i direktor Sektora niskogradnje Branko Žic te predstavnici brodarka Jadrolinije - predsjednik Uprave Alan Klanac i član Uprave Miljenko Antić.

Temeljni cilj sastanka bio je upoznati sudionike s rokovima provedbe planiranih aktivnosti kako bi se uskladili eventualni zahtjevi brodarka i predvidjele moguće izmjene redova plovidbe trajekata. Na sastanku je izvođač predstavio dosadašnju provedbu aktivnosti koja teče sukladno utvrđenom dinamičkom planu, a prema kojem bi se završetak radova mogao očekivati do kraja lipnja 2014. godine, nakon čega će uslijediti tehnički pregled i ishodovanje potrebnih dozvola. Zbog tehničkih ograničenja vezanih uz korištenje desnog pristana, razmotrila se mogućnost usmjeravanja opskrbe gorivom preko luke Brestova-Porozina, uz obećanje izvođača da će vlastite napore usmjeriti na dovršavanje izvođenja pilota i njihovo povezivanje, kako bi se do Uskrsa iduće godine osigurala mogućnost desnog pristana brodova u luci Valbiska.

Također je utvrđeno da će se osnovati radno tijelo - Koordinacija za provedbu projekta - koje će biti zaduženo za operativne sastanke predstavnika investitora, izvođača i brodarka te koje će u uskoj suradnji s Agencijom za obalni i linijski pomorski promet pravovremeno obavještavati sve ključne dionike i zainteresiranu javnost o mogućim promjenama uzrokovanim provedbom projekta, primjerice izmjene reda plovidbe.

Podsjećamo da je projekt dogradnje trajektnog pristaništa Valbiska pokrenut zbog stalnog povećanja prometa i dosadašnje nedostatne lučke infrastrukture, a zbog čega se ukazala potreba za povećavanjem kapaciteta na način dogradnje samog trajektnog pristaništa. Realizacijom projekta kvalitetno će se povezati četiri najveća sjevernojadranska otoka Cres, Lošinj, Rab, preko otoka Krka s kopnom. Svrha dogradnje pristaništa je istovremeni primitak više brodova i brodova većeg kapaciteta. Ukupna vrijednost radova iznosi 14.500.000,00 kuna od čega Primorsko-goranska županija sufinancira 2.000.000,00 kuna, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 7.500.000,00 kuna, a Županijska lučka uprava Krk iz sredstava kredita osigurala je sufinanciranje u iznosu od 5.000.000,00 kuna.

Unaprijed zahvaljujemo na objavi.

S poštovanjem,

Pročelnik

Goran Petrc



DOSTAVITI:
1.NASLOVU
2.ARHIVA, ovdje