



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

KLASA:510-01/14-02/2
URBROJ:2170/1-04/4-15-5
Rijeka, 9. siječnja 2015.g.

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PROJEKTA „REKONSTRUKCIJA I
NADOGRADNJA OBJEKTA „H“
MEDICINSKO- REHABILITACIJSKOG CENTRA
THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA
za razdoblje 1.7.-31.12.2014.g.**



Pročelnica:

Doc.dr.sc. Đulija Malatestinić, dr.med.

Materijal izradili:

Gordana Radošević, dipl.oec.

Vedrana Fržop, dr.med.

I. PRAVNA OSNOVA

Na temelju članka IV. Odluke o imenovanju Projektnog tima za vođenje projekta „Rekonstrukcije i nadogradnje objekta „H“ medicinsko-rehabilitacijskog centra Thalassotherapia Crikvenica od 30. lipnja 2014.g. (KLASA:022-04/14-01/24, URBROJ:2170/1-01-01/6-14-37), Projektni tim dužan je putem Upravnog odjela za zdravstvo, Županu podnositi izvještaj za šestomjesečno razdoblje o provedbi projekta, najkasnije u roku od deset dana nakon isteka razdoblja.

Zaključkom Županijske skupštine od 17. srpnja 2014.g. (KLASA:021-04/14-01/6, URBROJ:2170/1-01-01/5-14-9) prihvaćen je prijedlog financiranja projekta „Rekonstrukcija i nadogradnja objekta „H“ medicinsko-rehabilitacijskog centra“ Thalassotherapia Crikvenica u razdoblju od 2014.-2021.g. i donesena je Odluka o davanju suglasnosti na kreditno zaduženje Thalassotherapiji Crikvenica za rekonstrukciju i nadogradnju Objekta „H“ medicinsko-rehabilitacijskog centra.

II. OBRAZLOŽENJE

Projektni tim za vođenje projekta Rekonstrukcije i nadogradnje objekta „H“ medicinsko-rehabilitacijskog centra Thalassotherapie Crikvenica u sastavu:

1. Damir Lončarić, dipl.oec., ravnatelj Thalassotherapie Crikvenica, voditelj
2. Vedrana Fržop, dr.med., viša savjetnica za zdravstvo u Upravnom odjelu za zdravstvo, članica
3. Gordana Radošević, dipl.oec., viša savjetnica za ekonomske poslove II u Upravnom odjelu za zdravstvo, članica
4. Željko Brajdić, dipl.iur., savjetnik za pravne poslove u Upravnom odjelu za zdravstvo
5. Stjepan Katalinić, dipl.ing., suradnik na projektu, član
6. Bruno Persić, dipl.ing.stroj., suradnik na projektu, član
7. Faik Kolonić, dipl.ing.elektrotehnike, suradnik na projektu, član

u nastavku podnosi izvještaj o provedbi projekta za razdoblje od 1.7.2014.-31.12.2014.g.:

Naručitelj Thalassotherapia Crikvenica provela je postupak javne nabave objavom u elektronskom oglasniku javne nabave otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave – Rekonstrukcija i nadogradnja medicinskog trakta objekta „H“, Evidencijski broj nabave: JN/02-2014, sukladno Dokumentaciji za nadmetanje (DZN), Broj objave u elektroničkom oglasniku:

- Poziv na nadmetanje: 2014/S 002-0035734 od 21. srpnja 2014.g.,
- Obavijest o dodatnim informacijama: 2014/S 014-0037806 od 1. kolovoza 2014.g.,
- Obavijest o dodatnim informacijama: 2014/S 014-0040051 od 12. kolovoza 2014.g.

Javno otvaranje ponuda provedeno je dana 01. rujna 2014.g. s početkom u 12,00 sati sukladno DZN i članku 18. i 22. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ broj 10/12).

Proveden je postupak pregleda i ocjene ponuda sukladno DZN i člancima 19.– 21. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama. O rezultatu pregleda i ocjene ponuda izrađen je Zapisnik o pregledu i

ocjeni ponuda na način kako je to određeno člankom 23. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.

Angažirano je vještačenje ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke iz Rijeke u pogledu realnosti dostavljenog Dinamičkog plana gradnje tvrtke Radnik d.d. Križevci čijim vještačenjem se utvrđuje da Dinamički plan izvođenja radova zajednice ponuditelja Radnik d.d. Križevci i Bistra d.o.o. Đurđevac nije realan, te je osnovom vještačenja njihova ponuda ocjenjena neprihvatljivom.

Temeljem Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i prijedloga o donošenju odluke, Ravnatelj bolnice donosi dana 22. listopada 2014.g. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Broj: JN-02-IV-2014, čime je odabrana ponuda GP Krk, građevinarstvo i proizvodnja Krk, d.d..

Međutim, protiv Odluke o odabiru najpovoljnije ponude broja: JN-02-IV-2014 Thalassotherapie Crikvenica zaprimila je dana 29. listopada 2014. kao preporučenu pošiljku podnesenu Žalbu prema Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave od Zajednice ponuditelja RADNIK d.d. Križevci, Bistra d.o.o. Đurđevac zastupana po nositelju zajedničke ponude RADNIK građevinarstvo i građevinska industrija d.d. Ul.Kralja Tomislava 45, 48260 Križevci, OIB 21846792292.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave donijela je Rješenje 22. prosinca 2014.g. KLASA:UP/II-034-02/14-01/1076;URBROJ:354-01/14-9, kojom se poništava Odluka o odabiru od 22. listopada 2014.g. naručitelja Thalassotherapie Crikvenica.

Izvršen je ponovni pregled i ocijena ponuda po Rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i izrađen Zapisnik o istome dana 23. prosinca 2014.g. na temelju kojeg je Ravnatelj ustanove dana 23. prosinca donio Odluku o odabiru najpovoljnije ponude broj: JN-02-IV/1-2014.

Temeljem navedene Odluke odabrana je Zajednica ponuditelja: RADNIK, građevinarstvo i građevinska industrija d.d. Križevci i BISTRA d.o.o. za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo Đurđevac.

Upravni odjel za zdravstvo Primorsko-goranske županije u srpnju 2014.g. uputio je zamolbu za suglasnost Ministarstvu zdravlja Republike Hrvatske za otplatom glavnice kredita iz sredstava decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za razdoblje 2016.-2021.g., a na temelju točke 4. Zaključka Županijske skupštine od 17. srpnja 2014.g.

Ministarstvo zdravlja, Uprava za pravne i financijske poslove dostavilo je odgovor 3. rujna 2014.g. (KLASA:404-05/14-01/27,URBROJ:534-10-2-1-1/2-14-02) u kojem se navodi da je višegodišnje financiranje predmetnog projekta Thalassotherapie Crikvenica iz sredstava za decentralizirane funkcije moguće ukoliko je svrha uređenja navedenog prostora u skladu s Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove. U tom slučaju Županija može obvezu otplate glavnice kredita uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dopijeva, odnosno u popis prioriteta koji se dostavlja Ministarstvu zdravlja prilikom izrade prijedloga navedene Odluke. Uz isto je potrebno dostaviti dokumentaciju o kreditu i sve potrebne prethodno ishodne suglasnosti za obvezu po ugovoru koji zahtijeva plaćanje u slijedećim godinama.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2014.g. (NN br.: 7/14 i 11/14) osigurana su financijska sredstva u iznosu od 5.230.000,00 kn za realizaciju projekta „Rekonstrukcija i

nadogradnja objekta „H“ medicinsko-rehabilitacijskog centra“ Thalassotherapia Crikvenica. S obzirom da financijska sredstva nisu utrošena tijekom 2014.g., Upravni odjel za zdravstvo Primorsko-goranske županije 15. prosinca 2014.g. podnosi prema Ministarstvu financija Republike Hrvatske zamolbu za izdavanje suglasnosti za prijenos decentraliziranih sredstava iz 2014.g. u 2015.g. za izvršenje navedenog Projekta.

Naime, članak 8. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne regionalne samouprave za 2014. godinu („Narodne novine“ broj: 7/14), propisuje da se višak sredstava namijenjen za kapitalne projekte koji su planirani a nisu izvršeni do kraja tekće godine može prenijeti i izvršavati u sljedećoj godini ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. sredstva za projekte koji se prenose u visini bilančnih prava tekuće godine moraju ostati na kraju tekuće godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog, bez izvršenih preraspodjela tijekom tekuće godine,
2. preneseni projekti mogu se izvršavati u sljedećoj proračunskoj godini uz suglasnost nadležnog ministarstva i Ministarstva financija.

Za projekt „Rekonstrukcija i nadogradnja objekta „H“ medicinsko-rehabilitacijskog centra“ Thalassotherapia Crikvenica“, decentralizirana financijska sredstva ostala su na kraju 2014.g. neizvršena i tijekom 2014.g. nisu izvršene preraspodjele.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske dalo je suglasnost za prijenos sredstava iz 2014.g. u 2015.g. dana 18. prosinca 2014. godine (KLASA: 400-06/14-01/327, URBROJ: 513-05-01-14-2) temeljem zahtjeva Primorsko-goranske županije od 15. prosinca (KLASA: 500-03/13-01/3, URBROJ: 2170/1-04/4-14-42). Upravni odjel za zdravstvo Primorsko-goranske županije uputio je 24. prosinca 2014.g. prema Ministarstvu zdravlja Republike Hrvatske zamolbu za izdavanje suglasnosti za prijenos decentraliziranih sredstava iz 2014.g. u 2015.g. za izvršenje Projekta.

U narednom periodu slijedi potpisivanje ugovora o gradnji s odbranom tvrtkom Radnik d.d. Križevci i početak radova na rekonstrukciji i nadogradnji objekta „H“. Thalassotherapia Crikvenica treba zaključiti ugovor o kreditu s Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka te jedan primjerak sklopljenog ugovora dostaviti Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu i Upravnom odjelu za zdravstvo Primorsko-goranske županije.

III. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka IV. Odluke o imenovanju Projektnog tima za vođenje projekta „Rekonstrukcije i nadogradnje objekta „H“ medicinsko-rehabilitacijskog centra Thalassotherapie Crikvenica od 30. lipnja 2014.g. (KLASA:022-04/14-01/24,URBROJ:2170/1-01-01/6-14-37) i Zaključka Županijske skupštine od 17. srpnja 2014.g. (KLASA:021-04/14-01/6,URBROJ:2170/1-01-01/5-14-9), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2014. godine donio je slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvještaj o provedbi projekta Rekonstrukcije i nadogradnje objekta „H“ medicinsko-rehabilitacijskog centra Thalassotherapie Crikvenica za razdoblje od 1.7.-31.12.2014.g.
2. Zadužuje se Projektni tim za vođenje projekta Rekonstrukcije i nadogradnje objekta „H“ medicinsko-rehabilitacijskog centra Thalassotherapie Crikvenica da izvijesti Župana o provedbi projekta za narednih šest mjeseci do 10. srpnja 2015.g.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

KLASA: 021-04/14-01/6`
UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-14-9
Rijeka, 17. srpnja 2014.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/80 i 136/12), članka 27. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu („Službene novine“ broj 48/13), članka 28 točke 8. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 10. sjednici od 17. srpnja 2014. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se prijedlog financiranja projekta rekonstrukcije i nadogradnje Objekta „H“ medicinsko- rehabilitacijskog centra, Thalassotherapia Crikvenica u razdoblju od 2014. do 2021. godine, a prema Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Zaključka
2. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Thalassotherapiji Crikvenica za rekonstrukciju i nadogradnju Objekta „H“ medicinsko-rehabilitacijskog centra.
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)
3. U Proračunu PGŽ za razdoblje 2016.-2021. godine osigurat će se financijska sredstva Thalassotherapiji Crikvenica za otplatu glavnice kredita u iznosima navedenim u tablici iz točke 1. ovog Zaključka.
4. Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo Primorsko-goranske županije da zatraži suglasnost Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske za otplatu kredita iz sredstava decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove za razdoblje 2016.-2021. godine sukladno točki 3. ovoga Zaključka.



Predsjednik

Erik Fabijanić

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/80 i 136/12), članka 27. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu („Službene novine“ broj 48/13), članka 28 točke 8. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 10. sjednici od 17. srpnja 2014. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Thalassoterapii Crikvenica za rekonstrukciju i nadogradnju Objekta „H“ medicinsko-rehabilitacijskog centra

I.

Daje se suglasnost Thalassoterapii Crikvenica za kreditno zaduženje u iznosu od 11.750.000,00 kuna, uvećano za kamate i naknade banke, kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a u svrhu financiranja kapitalnog projekta Thalassoterapii Crikvenica - rekonstrukcija i nadogradnja Objekta „H“ - medicinski trakt, a pod slijedećim uvjetima:

- *Iznos kredita:* 11.750.000,00 kuna (slovima: jedanaest milijuna sedam stope desettisuća kuna)
 - *Vrsta kredita:* dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR
 - *Namjena kredita:* financiranje kapitalnog projekta Thalassoterapia Crikvenica - rekonstrukcija i nadogradnja Objekta „H“ - medicinski trakt
 - *Rok povrata kredita:* 6 godina
 - *Razdoblje počeka:* 1 godina
 - *Razdoblje i dinamika korištenja kredita:* od 28.2. do 30.6.2015.godine
 - *Dinamika otplate glavnice i kamata:* na zadnji dan drugog tromjesečja (30.06.) godina 2016.; 2017.; 2018.; 2019.; 2020.; 2021.
 - *Nominalna kamatna stopa:* 3,75% fiksna
 - *Metoda obračuna kamate:* Proporcionalna
 - *Naknada za odobrenje kredita:* 10.000,00 kn, jednokratno
 - *Ostale naknade i troškovi banke:* nema
 - *Efektivna kamatna stopa:* 3,78%
 - *Cijena ponude u kn:*
 - o Kamatna stopa (%): 3,75%
 - A. Iznos kamate: 1.542.390,89 kn (slovima: milijun petsto četrdeset dvije tisuć četrdeset i osamdeset devet lipa)
 - B. Iznos naknade za obradu kredita: 10.000,00 kn (slovima: deset tisuća kuna)
 - C. Iznos interkalarne kamate: 70.438,35 kn (slovima: sedamdeset tisuća četrdeset i trideset osam kuna i trideset pet lipa)
 - D. Iznos ostalih troškova kredita: nema
- CIJENA PONUDE - KONAČNA (A+B+C+D): 1.622.829,24 KN**

- *Instrumenti osiguranja kredita:*
 - *Izjava sukladno članku 214. Ovršnog zakona (zadužnica) Naručitelja*
 - *Tri (3) komada bjanko akceptiranih mjenica Naručitelja s klauzulom „bez protesta“*

II.

Daje se suglasnost ravnatelju Thalassotherapie Crikvenica da s Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, zaključi Ugovor o kreditu radi rekonstrukcije i nadogradnje Objekta „H“ medicinsko - rehabilitacijskog centra u vrijednosti od 11.750.000,00 kuna (slovima: jedinaestmilijunasedamstopedesettisuća kuna) uvećano za pripadajuće kamate i naknadu za obradu kredita.

III.

Obvezuje se Thalassoterapia Crikvenica da odmah po sklapanju ugovora o kreditu Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu Primorsko-goranske županije dostavi jedan primjerak sklopljenog ugovora, te nakon početka otplate kredita, tromjesečno dostavlja izvješće o izvršenju obveza po navedenom ugovoru. Jedan primjerak sklopljenog ugovora o kreditu dostaviti Upravnom odjelu za zdravstvo Primorsko-goranske županije.

IV.

Obvezuje se Thalassoterapia Crikvenica da po realizaciji projekta Rekonstrukcije i nadogradnje Objekta „H“ medicinsko - rehabilitacijskog centra podnese izvješće Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije putem Upravnog odjela za zdravstvo Primorsko-goranske županije.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/14-01/6
UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-14-10
Rijeka, 17. srpnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

