



**REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO  
DOBRO, PROMET I VEZE**

KLASA: 406-01/15-01/14  
URBROJ: 2170/1-07-01/6-15-27  
Rijeka, 4. rujna 2015. godine

- A) INFORMACIJA O TIJEKU REALIZACIJE IZGRADNJE I UREĐENJA JADRANSKOG EDUKATIVNO-ISTRAŽIVAČKOG CENTRA ZA REAGIRANJA NA IZENADNA ONEČIŠĆENJA MORA U SKLOPU PROJEKTA HAZADR**
- B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA DODATNE RADOVE ZA DOVRŠENJE IZGRADNJE I UREĐENJA JADRANSKOG EDUKATIVNO-ISTRAŽIVAČKOG CENTRA ZA REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA U SKLOPU PROJEKTA HAZADR**
- C) PRIJEDLOG ODLUKE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE IZ PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU RADI OSIGURANJA SREDSTAVA ZA DOVRŠENJE IZGRADNJE I UREĐENJE JADRANSKOG EDUKATIVNO-ISTRAŽIVAČKOG CENTRA ZA REAGIRANJA NA IZENADNA ONEČIŠĆENJA MORA U SKLOPU PROJEKTA HAZADR**

**Pročelnica:**

**Nada Milošević, dipl. iur.**

**Materijal izradio:**

**mr.sc. Tomislav Kandžija**

## I. PRAVNI OSNOV

Temeljem članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćen tekst) i članka 25. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

## II. OBRAZLOŽENJE

Na temelju provedenog postupka javne nabave prema PRAG proceduri: 07/03-15/06IZ, od dana 7. travnja 2015. godine Primorsko-goranska županija je sklopila Ugovor br. 07/03-15/06IZ o gradnji i uređenju prostorija namijenjenih Jadranskom edukativno-istraživačkom centru za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora u sklopu projekta HAZADR sa zajednicom ponuditelja zastupanoj po voditelju zajednice ponuditelja Obrtom Vodoinstalacije Aqua Pro. Ukupna vrijednost radova iznosi 708.913,70 kuna.

Pored navedenog, a u cilju provedbe preostalih aktivnosti namijenjenih izgradnji i opremanju Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora u sklopu projekta HAZADR (u daljnjem tekstu: Centar), Primorsko-goranska županija je prema prethodno provedenoj proceduri zaključila ugovore sa sljedećim pravnim osobama:

- Ugovor o uslugama stručnog nadzora nad građenjem i uređenjem prostorija namijenjenih Centru s tvrtkom 3DPLAN d.o.o iz Rijeke
- Ugovor o uslugama koordinatora II zaštite na radu pri izvođenju radova građenja i uređenja prostorija namijenjenih Centru s tvrtkom DUEL PROJEKT d.o.o iz Rijeke.
- Ugovor o nabavi robe za akcije vanjske pomoći Europske unije trećim zemljama koje se financiraju iz IPA Jadranskog prekograničnog programa s Obrtom Driada iz Rijeke, vlasnika Boška Kezela.

Na temelju prethodnog sklopljenog Ugovora o gradnji i uređenju prostorija namijenjenih Centru i Ugovora o stručnom nadzoru nad građenjem i uređenjem prostorija namijenjenih Centru nadzornik je dostavio zahtjev voditelja zajednice ponuditelja Primorsko-goranskoj županiji za dodatnim radovima potrebnim za dovršenje izgradnje i uređenja Centra u visini od 146.214,18 kuna bez PDV-a s točnom specifikacijom stavki troškovnika, količinama i cijenama pojedine stavke zajedno s vlastitim obrazloženjem i mišljenjem (privitak 1).

Temeljem članka 37.5 Općih uvjeta Ugovora o gradnji i uređenju prostorija namijenjenih Jadranskom edukativno-istraživačkom centru za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora u sklopu projekta HAZADR radovima, obveza nadzornika je da po savjetovanju sa Primorsko-goranskom županijom donese odluku o tome prihvaćaju li se dodatni radovi za uređenje Centra ili ne. Ukoliko se odluči da je radove potrebno provesti, nadzornik izdaje pisani administrativni nalog izvođaču radova za provedbu dodatnih radova.

Dodatni radovi za koje se traži suglasnost Primorsko-goranske županije su sljedeći:

1) Izrada nivelirajućeg sloja na podnim površinama	34.560,00 kn
2) Utovar i odvoz otpada na deponiju	2.500,00 kn
3) Izrada hidroizolacije u sanitarnim čvorovima	24.169,60 kn
4) Izrada hidroinstalacije (vodomjer i hidrantski vod)	1.200,00 kn
5) Izrada sanitarnih čvorova	50.544,28 kn
6) Izrada grede –ojačanje otvora	1.592,50 kn
7) Stolarski i bravarski radovi	10.685,00 kn
8) Ostali nepredviđeni radovi	20.962,80 kn
<b>Ukupno:</b>	<b>146.214,18 kn</b>

Temeljem članka 37.8 Općih uvjeta Ugovora o gradnji i uređenju prostorija namijenjenih Centru potrebno je dodatkom Ugovora urediti opseg, cijene i način izvođenja radova.

Također je za privremenu sanaciju krova na zgradi Centra, a temeljem troškovnika i ponude Obrta Vodoinstalacije Aqua Pro, vlasnika Tihomira Odorčića, potrebno izdvojiti dodatna sredstva u visini od 23.433,75 kuna s pdv-om (privitak 2).

Za izvođenje tih radova Upravni odjel za pomorsko dobro promet i veze Primorsko-goranske županije će temeljem narudžbenice zaključiti ugovor za predmetne radove s Obrtom Vodoinstalacije Aqua Pro, vlasnika Tihomira Odorčića.

### III. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nisu osigurana sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije, razdjel 7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze. Stoga se predlaže da se do drugih Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije u 2015. godini sredstva u visini od 170.000,00 kuna osiguraju iz proračunske zalihe Primorsko-goranske županije u 2015. godini za potrebe završetka radova potrebnih za dovršenje izgradnje i uređenja Centra.

### IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, predlaže se Županu da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćen tekst) i članka 25. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije ( „Službene novine“ broj 23/14, 16/15), Župan Primorsko-goranske županije dana \_\_\_\_\_, donio je

#### Z a k l j u č a k

1. Prihvća se Informacija o tijeku realizaciji izgradnje i uređenja Jadranskog edukativno-istraživačkog Centra za reagiranja u slučaju onečišćenja mora u sklopu projekt „HAZADR“.
2. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti vezano za izvođenje dodatnih radova za dovršenje izgradnje i uređenje Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)
3. Donosi se Odluka o korištenju sredstva proračunske zalihe iz Proračuna Primorsko-goranske županije temeljem koje će se, do osiguranja potrebnih sredstava II. Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije

za 2015. godinu u sklopu razdjela 7- Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, isplatiti sredstva za dovršenje izgradnje i uređenje Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)

4. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije da u roku od 7 dana od dana donošenja ovog Zaključka izradi Dodatak I Ugovoru br. 07/03-15/06IZ o gradnji i uređenju prostorija namijenjenih Jadranskom edukativno-istraživačkom centru za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora u sklopu projekta HAZADR.
5. Zadužuje se Upravni odjel za pomorstvo promet i veze Primorsko-goranske županije da u roku od tri dana od dana donošenja Odluku iz točke 2. ovog Zaključka dostavi nadzorniku Zvonimiru Kurbanoviću, direktoru tvrtke 3D PLAN d.o.o.
6. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da u roku od 7 dana od dana donošenja ovog Zaključka za radove na sanaciji ravnog krova zgrade Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora izradi Ugovor o izvođenju predmetnih radova.

Na temelju članka 52. točke \_\_\_\_\_. Statuta Primorsko-goranske županije („ Službene novine broj 23/09,19/13 i 23/13- pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („ Službene novine“ broj 41/09, 16/15), Župan Primorsko-goranske županije dana \_\_\_\_\_, donio je

### **Odluku**

**o davanju suglasnosti vezano za izvođenje dodatnih radova za dovršenje izgradnje i uređenje Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora u sklopu projekta HAZADR**

#### **I.**

Utvrđuje se da je Primorsko-goranska županija sklopila Ugovor br. 07/03-15/06IZ o gradnji i uređenju prostorija namijenjenih Jadranskom edukativno-istraživačkom centru za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora u sklopu projekta HAZADR u visini od 708.913,70 kuna sa zajednicom ponuditelja zastupanoj po voditelju zajednice ponuditelja Obrtom Vodoinstalacije Aqua Pro, vlasnika Tihomira Odorčića.

Utvrđuje se da je Primorsko-goranska županija sklopila Ugovor broj 01/2015-BN o pružanju usluga stručnog nadzora nad građenjem i uređenjem prostorija namijenjenih Jadranskom edukativno-istraživačkom centru za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora s nadzornikom Zvonimirom Kurbanovićem, direktorom tvrtke 3D PLAN d.o.o.

#### **II.**

Daje se suglasnost nadzorniku iz točke I. ove Odluke da donese odluku kojom se zajednici ponuditelja zastupanoj po voditelju zajednice ponuditelja Obrtu Vodoinstalacije Aqua Pro, vlasnika Tihomira Odorčića odobrava izvođenje dodatnih radova za dovršenje izgradnje i uređenje Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora u sklopu projekta HAZADR (u daljnjem tekstu: Centar).

#### **III.**

Vrijednost dodatnih radova za koje se daje suglasnost je 146.214,18 kuna temeljem troškovnika zajednice ponuditelja zastupanoj po voditelju zajednice ponuditelja Obrtu Vodoinstalacije Aqua Pro, vlasnika Tihomira Odorčića koji čini sastavni dio ove Odluke

#### **IV.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na temelju članka 19. Odluke o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu („ Službene novine“ broj 36/14), članka 52. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije („ Službene novine broj 23/09,19/13 i 23/13- pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („ Službene novine“ broj 41/09, 16/15), Župan Primorsko-goranske županije dana \_\_\_\_\_, donio je

## **ODLUKU**

### **o korištenju sredstava proračunske zalihe iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu radi dovršenja radova na izgradnji i uređenju Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora**

#### **I.**

Radi osiguranja sredstava za dovršenje radova na izgradnji i uređenju Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora odobrava se iznos od 170.000,00 kuna iz proračunske zalihe iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu.

#### **II.**

Sredstva za namjenu iz točke I. ove Odluke, isplatit će se prema stvarno izvedenim radovima iz Razdjela 1: Ured Županije aktivnost 110103 proračunska zaliha i to kako slijedi:

- zajednici ponuditelja Obrtu Vodoinstalacije Aqua Pro, vlasnika Tihomira Odorčića za izvođenje dodatnih radova za dovršenje izgradnje Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora ukupne vrijednosti 146.214,18 kuna, temeljem Dodatka I Ugovoru o izvođenju predmetnih radova.
- Obrtu Vodoinstalacije Aqua Pro, vlasnika Tihomira Odorčića za radove na sanaciji krova zgrade Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora ukupne vrijednost 23.433,75 kuna, temeljem ugovora o izvođenju predmetnih radova.

#### **III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## TROŠKOVNIK DODATNIH RADOVA

PRICE No / CIJENA BR.	TITLE / NAZIV	UNIT / JEDINICA	UNIT PRICE / JEDINIČNA CIJENA	ESTIMATED QUANTITIES / PROCIJENJENE KOLIČINE	AMOUNT / IZNOS
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = d * e)
1. ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION WORKS / ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI RADOVI					
A – IZRADA SAMONIVELIRAJUĆEG SLOJA U PROSTORIJAMA 5,6,9,10,11,12 I 13 (VTR-1)					
1-A-001	Dobava I doprema samonivelirajuće mase.	m <sup>2</sup>	200,00	128,00	25.600,00
1-A-002	Čišćenje I priprema podloge te postavljanje rubne trake uz zidove	m <sup>2</sup>	30,00	128,00	3.840,00
1-A-003	Izrada samonivelirajućeg sloja	m <sup>2</sup>	40,00	128,00	4.120,00
	TOTAL / UKUPNO (1-A-001; 1-A-003)				34.560,00
B – UTOVAR I ODVOZ OTPADA NA DEPONIJU					
1-B-001	Utovar na knamion I odvoz na deponiju radijatora, grijalica, klima uređaja, pločica iz WC-a STEP-RI)	Kom	500,00	5,00	2.500,00
	TOTAL / UKUPNO (1-B-001)				2.500,00
C – IZRADA POLIMER CEMENTNE HIDROIZOLACIJE U SANITARNIM					



Assistance.

The project is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession

ČVOROVIMA					
1-C-001	Dobava i doprema polimer cementne hidroizolacije	m <sup>2</sup>	70,00	43,34	3.033,80
1-C-002	Dobava i doprema samonivelirajuće mase	m <sup>2</sup>	200,00	43,34	8.668,00
1-C-003	Brtvna traka	m	30,00	170,00	5.100,00
1-C-004	Čišćenje i priprema podloge	m <sup>2</sup>	30,00	43,34	1.300,20
	Izrada nivelirajućeg sloja prije izrade hidroizolacije	m <sup>2</sup>	40,00	43,34	1.733,60
	Postavljanje brtvene trake i izrada hidroizolacije	m <sup>2</sup>	100,00	43,34	4.334,00
	TOTAL / UKUPNO (1-C-001; 1-C-004)				24.169,60
D – IZRADA HIDROINSTALACIJA (PRIKLJUČAK VODE I HIDRANTSKI PRIKLJUČAK)					
1-D-001	Dobava i doprema vodomjera	Kom	600,00	1,00	600,00
1-D-002	Dobava i doprema hidrantskog ventila 2"	Kom	250,00	1,00	250,00
1-D-003	Ugradnja vodomjera	Kom	200,00	1,00	200,00
1-D-004	Ugradnja hidrantskog ventila	Kom	150,00	1,00	150,00
	TOTAL / UKUPNO (1-D-001; 1-D-004)				1.200,00
E – IZRADA SANITARNIH ČVOROVA - MATERIJAL					
1-E-001	Dobava i doprema bojlera 30 lit	Kom	980,00	1,00	980,00
1-E-002	Dobava i doprema WC školjke HATRIA	Kom	1.130,00	1,00	1.130,00
1-E-003	Dobava i doprema daske za WC školjku HATRIA	Kom	330,00	1,00	330,00
1-E-004	Dobava i doprema	Kom	1.130,00	1,00	1.130,00



Assistance.

The project is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession

PRO  
Obrt: VODINSTALACIJE  
vl. Tihomir Čokčić  
Veil Brod, Veil Brod 150 A  
OIB: 26727980671



	<i>umivaonika HATRIA</i>				
1-E-005	<i>Dobava I doprema rukohvata HATRIA</i>	Kom	2.335,00	2,00	4.670,00
1-E-006	<i>Dobava I doprema nosača umivaonika invalidskog WC-a</i>	Kom	2.020,00	1,00	2.020,00
1-E-007	<i>Dobava I doprema pisoara</i>	Kom	604,00	1,00	604,00
1-E-008	<i>Dobava I doprema ispirača za pisoar</i>	Kom	224,00	1,00	224,00
1-E-009	<i>Dobava I doprema zrcala</i>	Kom	160,00	3,00	480,00
1-E-010	<i>Dobava I doprema zrcala HATRIA</i>	Kom	1.760,00	1,00	1.760,00
1-E-011	<i>Dobava I doprema etažera</i>	Kom	40,00	3,00	120,00
1-E-012	<i>Dobava I doprema držača za sapun</i>	Kom	40,00	2,00	80,00
1-E-013	<i>Dobava I doprema držača za ručnike</i>	Kom	40,00	2,00	80,00
1-E-014	<i>Dobava I doprema zidnih držača papirnatih ručnika</i>	Kom	95,00	2,00	190,00
1-E-015	<i>Dobava I doprema automatskih osigurača, transformatora, kablova, cijevi, podžbuknih kutija, razvodne kutije I releja za izvođenje poziva u pomoć u invalidskom WC-u</i>	komplet	4.000,00	1,00	4.000,00
1-E-016	<i>Dobava keramike za zidove sanitarnog čvora prostorije 15,16 I 17</i>	m <sup>2</sup>	113,40	38,64	4.381,77
1-E-017	<i>Dobava keramike za pod sanitarnih čvorova</i>	m <sup>2</sup>	113,40	10,30	1.168,02
1-E-018	<i>Dobava I ugradnja Armstrong stropa</i>	m <sup>2</sup>	94,50	54,00	5.103,00
1-E-019	<i>Mehanizam I brava vrata invalidski WC</i>	Kom	2.000,00	1,00	2.000,00
	<b>TOTAL / UKUPNO (1-E-001; 1-E-019)</b>				30.450,79



Assistance.

The project is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession



F – IZRADA SANITARNIH ČVOROVA – RAD					
1-F-001	Usluga zamjene postojećih elektro instalacija u prostorijama 15,16 I 17	komplet	4.000,00	1,00	4.000,00
1-F-002	Usluga izrade elektroinstalacija za poziv u pomoć u invalidskom WC-u	komplet	2.000,00	1,00	2.000,00
1-F-003	Usluga kompletnih radova na zamjeni postojećih instalacija vode I kanalizacije unutar sanitarnog čvora (radovi I I II faze)	komplet	6.000,00	1,00	6.000,00
1-F-004	Usluga postavljanja keramičkih pločica na zidovima – prostorije 15,16,17	m <sup>2</sup>	103,95	38,64	4.016,63
1-F-005	Usluga postavljanja keramičkih pločica na podu – prostorije 15,16,17	m <sup>2</sup>	103,95	10,30	1.070,70
1-F-006	Žbukanje unutarnjih zidova u prostorijama 15,16,17	m <sup>2</sup>	15,68	38,64	605,90
1-F-007	Bojanje unutarnjih zidova	m <sup>2</sup>	35,91	38,64	1.387,60
1-F-008	Bojanje stropova u prostorijama 15,16,17	m <sup>2</sup>	35,91	28,20	1.012,66
	TOTAL / UKUPNO (1-F-001; 1-F-008)				20.093,49
G – IZRADA GREDE NAD OTVOROM 7					
1-G-001	Dobava, izrada I montaža nosive Fe podkonstrukcije za aluminijsku harmo stijenu.	kom	1.092,50	1,00	1.092,50
1-G-002	Štemanje, priprema oslonca za montažu nosive podkonstrukcije	kom	500,00	1,00	500,00



Assistance.

The project is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession

Obrt:

PRO  
VEŠTAČKA  
AGENCIJA  
V. Ilić  
Vojvoda Vojkovića 150 A  
OIB: 28127830671

	TOTAL / UKUPNO (1-G-001; 1-G-002)				1.592,50
<b>H – STOLARSKI I BRAVARSKI RADOVI</b>					
1-H-001	Dobava i doprema prozora na poziciji 11	Kom	5.290,00	1,00	5.290,00
1-H-002	Dobava i doprema glavnih ulaznih vratiju na poziciji 8	Kom	4.995,00	1,00	4.995,00
1-H-003	Montaža prozora na poziciji 11	Kom	400,00	1,00	400,00
	TOTAL / UKUPNO (1-H-001; 1-H-003)				10.685,00
<b>I – KROVOPOKRIVAČKI RADOVI – SANACIJA RAVNOG KROVA</b>					
1 - I - 001	Skidanje starog sloja ljepenke do betonske ploče. Utovar i odvoz materijala na deponiju.	m <sup>2</sup>	74,80	105,96	7.925,81
1 - I - 002	Nanošenje hladnog bitumenskog premaza / prajmera	m <sup>2</sup>	41,80	105,96	4.429,13
1 - I - 003	Postavljanje prvog sloja bitumenske vareće trake debljine 4mm	m <sup>2</sup>	115,50	105,96	12.238,38
1 - I - 004	Postavljanje završnog sloja bitumenske hidroizolacijske trake s posipom	m <sup>2</sup>	143,02	105,96	15.154,40
	TOTAL / UKUPNO (1-I-001; 1-I-004)				39.747,72
<b>Total / Ukupno</b>					<b>164.999,10</b>

Obrt: **DELTA PRO**  
 VODINSTALACIJE  
 Vi. Tihomir Čičić  
 Veli Brod, Veli Brijuni 150 A  
 OIB: 28127830671



The project is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance.