



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za regionalni razvoj,  
infrastrukturu i upravljanje projektima

KLASA: 910-01/15-04/2  
URBROJ: 2170/1-09/7-15-31  
Rijeka, 28. rujna 2015.

## IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA



izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradio:

Luka Dragojević, mag.oec.

## 1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14 i 15/15) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

## 2. OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.

### 2.1. AKTIVNOSTI UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE VEZANE UZ PRIJAVU PROJEKATA NA NATJEČAJE U OKVIRU FONDOVA EUROPSKE UNIJE I MINISTARSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

U Tablici 1. prikazana su očitovanja resorno nadležnih upravnih tijela Primorsko-goranske županije vezano uz prijavu projekata na aktualne natječaje u okviru fondova Europske unije i ministarstava Republike Hrvatske tijekom mjeseca rujna 2015. godine.

**Tablica 1.** Aktivnosti upravnih tijela Primorsko-goranske županije na prijavi projekata

| NAZIV NATJEČAJA  | OČITOVANJE  |
|--|---|
| <b>Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša</b>  |   |
| Javni poziv Ministarstva turizma za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. godini | Javna ustanova Priroda izvršila je prijavu za sufinanciranje daljnje realizacije projekta Centra za posjetitelje Beli.  |
| <b>Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima</b>   |   |
| Javni poziv Ministarstva turizma za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. godini | Izvršena je prijava sljedećih projekata:<br>1) „Izgradnja Akumulacije 2 u zoni Radeševo na području Regionalnog sportsko-rekreacijskog i turističkog centra Platak“;<br>2) „Centar za posjetitelje Platak“. |

### 2.2. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

U Prilogu 2 materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela Primorsko-goranske županije te javnih ustanova i trgovačkih društava u njihovoj nadležnosti na provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije te programa koji se predlažu za sufinanciranje sredstvima Europske unije.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), uvedena je i potkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje sredstvima Europske unije, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se sredstvima Europske unije.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 25. rujnom 2015. godine. Predmetna izvješća se prezentiraju na redovnom mjesečnom sastanku službenika zaduženih za rad na EU projektima, a odnose se na razdoblje od 25. kolovoza do 23. rujna 2015. godine.

## **2.3. AKTUALNI NATJEČAJI U OKVIRU FONDOVA EUROPSKE UNIJE I MINISTARSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE**

Za vrijeme izrade predmetnog materijala bila su otvorena dva nova natječaja u okviru fondova Europske unije i resornih ministarstava Republike Hrvatske u odnosu na prethodni materijal izrađen 31. kolovoza 2015. godine:

- 1) Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015. godinu;
- 2) Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga za Program transnacionalne suradnje Interreg DUNAV 2014.-2020.

Kratka informacija o gore navedenim javnim pozivima te najava natječaja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. do kraja 2015. godine donosi se u nastavku ovog materijala.

### **2.3.1. Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015. godinu**

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije otvorilo je 14. rujna 2015. godine Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015. godinu (nastavku teksta: Fond).

Kriteriji dodjeljivanja sredstava u okviru navedenog Javnog poziva utvrđeni su Pravilnikom o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (Narodne novine broj 82/15).

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku ovog Javnog poziva je 150 milijuna kuna. Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava planiranih za 2015. godinu, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2015. godine.

Sredstva navedenog Fonda su bespovratna, a namijenjena su za sufinanciranje provedbe EU projekata korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020.

Prihvatljivi korisnici sredstava Fonda su:

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
- pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
- ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Kroz Fond se mogu sufinancirati svi prihvatljivi troškovi provedbe EU projekata utvrđeni ugovorom o EU projektu vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja.

Sredstva Fonda dodjeljuju se isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je korisnik na temelju ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće korisnika) u provedbi EU projekta.

Važno je naglasiti kako pravo na sufinanciranje učešća korisnik ostvaruje **samo za prihvatljive troškove vlastitog učešća u EU projektu ovjerene nakon 1. siječnja 2015.** godine od strane relevantnog tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj nadležnog za kontrolu prihvatljivosti izdataka u okviru ugovora o EU projektu.

Također, neovisno o korisniku i području provedbe projekta, **minimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 75.000,00 kuna**, dok maksimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu može iznositi 7.500.000,00 kuna.

Udio sredstava Fonda u sufinanciranju učešća korisnika u provedbi EU projekata određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave prema mjestu ulaganja za koja se dodjeljuju sredstva, u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13).

Kada je korisnik jedinica područne (regionalne) samouprave, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave ili ustanova čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave, udio u sufinanciranju učešća korisnika iz sredstava Fonda će biti **40% za projekte s područja IV. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave** (gdje se ubraja i Primorsko-goranska županija).

### **2.3.2. Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga za Program transnacionalne suradnje Interreg DUNAV 2014.-2020.**

Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga za Program transnacionalne suradnje Interreg DUNAV 2014.-2020 otvoren je 23. rujna 2015. godine.

Program DUNAV provodi se u okviru europske teritorijalne suradnje, a osnovna svrha mu je pružanje financijske potpore za transnacionalne projekte koji pridonose razvoju inovativne, pristupačne i održive dunavske regije.

U Programu sudjeluje devet zemalja članica EU (Austrija, Njemačka - dvije regije: Baden-Württemberg i Bavarska, Slovačka, Češka, Slovenija, Mađarska, Rumunjska, Bugarska i Hrvatska), tri pretpristupne IPA države (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija) te dvije partnerske države (Moldavija i Ukrajina), a namijenjen je javnim i privatnim organizacijama sa sjedištem u dunavskoj regiji.

Ukupan budžet navedenog Programa (bez nacionalnog sufinanciranja) iznosi 222 milijuna eura, od čega će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) financirati 202 milijuna eura.

Programski dokument (Interreg V-B Danube Cooperation Programme) usvojen od strane Europske komisije 20. kolovoza 2015. godine predstavlja pravnu osnovu ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga te uključuje sljedeće prioritetne osi:

- 1) Inovativna i socijalno odgovorna Dunavska regija;
- 2) Dunavska regija odgovorna za okoliš i kulturu;
- 3) Bolja povezanost Dunavske regije;
- 4) Bolje upravljanje Dunavskom regijom.

Program stavlja naglasak na integraciju politika u Podunavlju kroz projekte koji se bave rješavanjem ključnih izazova u regiji. U tom smjeru je kao strateška vizija Programa izdvojena "integracija politika" ispod razine EU i iznad nacionalne razine u pojedinim područjima djelovanja.

Obrazac za prijavu na prvi korak Poziva (iskaz interesa) mora se dostaviti najkasnije do 3. studenog 2015. u 15:00 sati po srednjoeuropskom vremenu prijenosom dokumenta na Web stranicu programa (<http://www.interreg-danube.eu/>). Odabrani projektni prijedlozi bit će pozvani da naknadno podnesu puni obrazac za prijavu (Full Application Form) kao drugi korak u cijelom postupku prijave.

### 2.3.3. INFORMACIJA O NAJAVI NATJEČAJA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA DO KRAJA 2015. GODINE

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najavilo je objavu ukupno devet javnih poziva, odnosno natječaja do kraja 2015. godine. Kronološki pregled navedenih poziva odnosno natječaja donosi se u tablici 2.

**Tablica 2.** Javni pozivi/natječaji u najavi do kraja 2015. godine

| RB | NAZIV  | IZNOS (u EUR)      | DATUM OBJAVE |
|----|--|--------------------|--------------|
| 1  | Priprema i provedba programa razvoja kulturne baštine  | 50.000.000         | 30.09.2015.  |
| 2  | Podrška razvoju hotela s dodatnim sadržajima   | 40.000.000         | 15.10.2015.  |
| 3  | Regionalni centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje  | 36.000.000         | 15.10.2015.  |
| 4  | Poboljšanje kvalitete i pristupa bolničkoj skrbi za ranjive skupine  | 35.000.000         | 15.10.2015.  |
| 5  | Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti   | 20.500.000         | 30.10.2015.  |
| 6  | Podrška poduzećima u zadovoljavanju zahtjeva norma, ocjeni sukladnosti i certifikaciji u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanju konkurentnosti | 20.000.000         | 01.12.2015.  |
| 7  | Internacionalizacija rastućih i inovativnih malih i srednjih poduzeća (MSP) – Grupa MSP  | 20.000.000         | 01.12.2015.  |
| 8  | Internacionalizacija rastućih i inovativnih malih i srednjih poduzeća (MSP) – Grupa PPI  | 10.000.000         | 01.12.2015.  |
| 9  | Promicanje održivog korištenja prirodne baštine  | 109.669.133        | 31.12.2015.  |
|    | <b>UKUPNO:</b>   | <b>341.169.133</b> | <b>/</b>     |

Također, previđena je i izravna dodjela sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a sukladno kronološkom pregledu u tablici 3.

**Tablica 2.** Izravne dodjele sredstava do kraja 2015. godine

| RB | NAZIV  | IZNOS (u EUR)      | DATUM OBJAVE |
|----|--|--------------------|--------------|
| 1  | Pilot projekt e-škole  | 25.500.000         | 15.10.2015.  |
| 2  | Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja                 | 18.500.000         | 15.10.2015.  |
| 3  | Izgradnja nove zgrade Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe (SEECCEL) | 27.161.750         | 30.10.2015.  |
| 4  | Poboljšanje učinkovitosti i pristupa dnevnim bolnicama / dnevnim kirurgijama                                       | 70.000.000         | 30.10.2015.  |
| 5  | Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok  | 47.786.876         | 31.10.2015.  |
| 6  | Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda – Rovinj   | 20.754.949         | 31.10.2015.  |
| 7  | Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda – Krk  | 46.188.503         | 31.10.2015.  |
| 8  | Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda – Betina – Murter  | 8.230.320          | 31.10.2015.  |
| 9  | Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda – Petrinja   | 32.841.733         | 31.10.2015.  |
| 10 | Izgradnja kapaciteta za uspješnu fizičku, socijalnu i gospodarsku regeneraciju depriviranih pilot područja         | 1.360.000          | 31.10.2015.  |
| 11 | Podrška u mapiranju siromaštva   | 127.500            | 31.12.2015.  |
| 12 | Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica   | 52.000.000         | 31.12.2015.  |
|    | <b>UKUPNO:</b>   | <b>350.451.631</b> | <b>/</b>     |

### 3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije, odnosno isti nema fiskalni učinak na Proračun.

#### **4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14 i 15/15), Župan Primorsko-goranske županije dana \_\_\_\_\_ 2015. godine donio je sljedeći

#### **ZAKLJUČAK**

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.
2. Utvrđuje se da je Javna ustanova Priroda izvršila prijavu za sufinanciranje daljnje realizacije projekta Centra za posjetitelje Beli na Javni poziv Ministarstva turizma za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. godini.
3. Utvrđuje se da je Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima izvršio prijavu projekata „Izgradnja Akumulacije 2 u zoni Radeševo na području Regionalnog sportsko-rekreacijskog i turističkog centra Platak“ i „Centar za posjetitelje Platak“ na Javni poziv Ministarstva turizma za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. godini.



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Župan**

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Primljeno :             | 17.06.2013     |
| Klasifikacijska oznaka  | Ustr.jed.      |
| <b>910-01/ 12-04/ 3</b> | <b>09-01 4</b> |
| Urudžbeni broj          | Pril Vri       |
| <b>2170/1-13-201</b>    | —              |

*pešnja: L. K. 7*

KLASA: 022-04/13-01/22  
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4  
Rijeka, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

### **Zaključak**

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.
2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.

**Župan**  
**Zlatko Komadina, dipl.ing.**

### **Dostaviti**

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu  
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana** ✓
2. Zamjenicima Župana, **svima**



**PRILOG 2.** Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim sredstvima EU i razvojnim projektima

**Tablica 1.** Ured županije

| UT/JU/TD      | STATUS          | RB | NAZIV PROJEKTA  | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU  | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE  |
|---------------|-----------------|----|---|----------------|---|----------------------|---|
| Ured županije | Projektna ideja | 1  | „Centar za obuku vatrogasaca Šapjane – Vatrogasni trenažni centar“.   | Zlatko Mihelec | <ul style="list-style-type: none"> <li>provedene su aktivnosti vezane uz izradu geodetskih izmjera svih objekata/čestica unutar budućeg poligona Šapjane</li> <li>pri kraju je provedba legalizacije postojećih objekata koji nisu bili urisani u katastarske, zemljišne i druge karte (kao bivši vojni objekti).</li> <li>izrađen je idejni projekt uređenja upravne zgrade Šapjane</li> <li>nema dodatnih aktivnosti (od 25. kolovoza 2015.)</li> </ul> | Proračun PGŽ         | <b>Projekt je bio prijavljen na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata (travanj 2013.) – nije prošao</b> |
| Ured županije | U provedbi      | 2  | <b>Adriatic Holistic Forest Fire Protection</b><br>- Integrirani pristup preventivnoj zaštiti od požara;<br>Voditelj projekta je Splitsko-dalmatinska županija;<br>Primorsko-goranska županija je na projektu suradnik. | Zlatko Mihelec | <ul style="list-style-type: none"> <li>u statusu suradnika Primorsko-goranska županija trenutno nije uključena u aktivnosti u okviru projekta.</li> </ul>   |                      | IPA II Adriatic   |

**Tablica 2.** Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------|--------|----|----------------|----------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| /        | /      | /  | /              | /              | /                      | /                    | /                    |

**Tablica 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša**

| UT/JU/TD               | STATUS     | RB | NAZIV PROJEKTA       | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU   | IZVOR SUFINANCIRANJA        | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|------------------------|------------|----|----------------------|----------------|--|-----------------------------|----------------------|
| Javna ustanova Priroda | U provedbi | 1  | LOKNA - Lokve i okna | Marko Modrić   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• projekt odobren u okviru programa IPA II Slovenija – Hrvatska.</li> <li>• priprema materijala (letak, prezentacije...) za uvodnu konferenciju projekta u Ljubljani</li> <li>• održan sastanak hrvatskih partnera u Krku</li> <li>• održana uvodna konferencija u Ljubljani i sastanak partnera</li> <li>• pripremljeni su obrasci za financijsko praćenje i praćenje aktivnosti na projektu te prihvaćeni od partnera kao način predizvještavanja</li> <li>• provedeni postupci nabave za istraživače i financijsko upravljanje projektom</li> <li>• u tijeku je postupak potpisivanja partnerskog sporazuma</li> <li>• priprema dokumenata za izvještavanje</li> <li>• provedeni su postupci nabave za prevođenje na projektu i nabave multiparametarskog uređaja – sonde</li> <li>• potpisan je partnerski sporazum</li> <li>• koordinacija istraživača prilikom provođenja terenskih obilazaka i istraživanja lokvi u okviru projekta</li> <li>• nabavljen multiparametarski uređaj – sonda</li> <li>• priprema 1. Izvješća o napretku na projektu te koordinacija projektnih partnera tijekom priprema izvješća</li> <li>• izrada materijala i priprema terenskih radionica s djecom</li> </ul> | IPA II Slovenija – Hrvatska |                      |

| UT/JU/TD               | STATUS     | RB | NAZIV PROJEKTA   | ZADUŽENA OSOBA     | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU  | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|------------------------|------------|----|--|--------------------|---|----------------------|----------------------|
| Javna ustanova Priroda | U provedbi | 2  | Partnership for sustainable use of common marine resources | Sunčica Strišković | <ul style="list-style-type: none"> <li>• u toku je priprema za izradu brošura na temu socio-ekonomskog potencijala zaštićenih područja u tri županije u kojima se provodi projekt te izrada mobilne aplikacije i web stranice.</li> <li>• pripremljena i tiskana brošura na temu socio-ekonomskog potencijala zaštićenih područja u tri županije u kojima se provodi projekt (Primorsko-goranska, Šibensko-kninska i Splitsko – dalmatinska županija)</li> <li>• u toku je izrada mobilne aplikacije i web stranice pomoću kojih zainteresirani građani moći slikati uočenu životinju, dostaviti fotografiju i GPS lokaciju u bazu i dobiti povratnu informaciju o kojoj se životinji radi. Također, postojati će i izbornik gdje će korisnik moći unaprijed odrediti o kojoj je životinji riječ ukoliko je može prepoznati. Na ovaj način pokušat će se dobiti detaljnija slika rasprostranjenosti određenih interesnih vrsta kroz uključivanje i edukaciju javnosti.</li> </ul> | IPA                  |                      |

| UT/JU/TD               | STATUS     | RB | NAZIV PROJEKTA                               | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU   | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|------------------------|------------|----|--|----------------|--|----------------------|----------------------|
| Javna ustanova Priroda | U provedbi | 3  | Projekt uređenja Centra za posjetitelje Beli | Marko Modrić   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sklopljen je okvirni sporazum i prvi ugovor za realizaciju prve faze izgradnje Centra za posjetitelje Beli te se započelo s građevinskim radovima</li> <li>• sklopljeni su ugovori s HEP-om vezano za donacije Javnoj ustanovi „Priroda“, BIOM-u i Udruzi Tramuntama</li> <li>• provedena je bagatelna nabava te odabran najpovoljniji ponuditelj za koordinatore 1 i 2 te stručni i obračunski nadzor nad radovima</li> <li>• očekuje se dostava rješenja o registraciji hranilišta od Ministarstva poljoprivrede</li> <li>• Državni zavod za zaštitu prirode očitovao se da su u tijeku konzultacije sa organizacijom „Green Balkans“ vezano za dodatne upute o izgradnji hranilišta, te se očekuju daljnje informacije</li> <li>• od strane HEP-a dobivena je donacija u visini od 15.000 kuna za realizaciju volijere</li> <li>• izvode se ugovoreni građevinski radovi 1. faze na realizaciji Centra za posjetitelje Beli (izgradnja volijere za prihvata supova te rekonstrukcija dva pomoćna objekta), koji će se završiti do kraja mjeseca srpnja 2015. godine</li> <li>• odrađen je terenski obilazak lokacija za smještaj hranilišta za bjeloglave supove s djelatnicima DZZP-a (Vlatka Dumbović Mazal, Daniela Schneider) u cilju konzultacija i provedbe OPZ za ekološku mrežu</li> <li>• u sklopu građevinskih radova I. faze izgrađena je volijera za prihvata supova</li> <li>• građevinski radovi za prvu fazu trebali bi se završiti do sredine mjeseca listopada</li> <li>• upućen zahtjev Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje projekta</li> <li>• prijavljen projekt 21.09. na natječaj Ministarstvu turizma –Fondu za turizam za sufinanciranje daljnje realizacije Centra za posjetitelje Beli</li> </ul> | HEP                  | Ministarstvo turizma |

| UT/JU/TD               | STATUS     | RB | NAZIV PROJEKTA   | ZADUŽENA OSOBA  | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU   | IZVOR SUFINANCIRANJA                              | PRIJAVE NA NATJEČAJE   |
|------------------------|------------|----|--|-----------------|--|---|--|
| Javna ustanova Priroda | U provedbi | 4  | Monitoring dobrih dupina u Natura 2000 područjima Primorsko-goranske županije      | Patrik Krstinić | <ul style="list-style-type: none"> <li>provedba projekta je u tijeku</li> <li>istraživanje biologije i ekologije dobrih dupina rovdovi se unutar granica NATURA 2000 područja u Primorsko-goranskoj županiji</li> </ul>  | Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost |  |
| Javna ustanova Priroda | U provedbi | 5  | Monitoring risa na području Gorskog kotara uz pomoć telemetrijske ogrlice          | Marko Modrić    | <ul style="list-style-type: none"> <li>projektom se i dalje prati kretanje risa Gorana ZIP-a putem koordinata koje automatski šalje ogrlica, a koji je uhvaćen i obilježen GPS ogrlicom u mjesecu veljači 2015. godine</li> </ul>  | HEP   |  |
| Javna ustanova Priroda | U provedbi | 6  | Projekt uređenja centra za posjetitelje za velike zvijeri (lokacija: Stara Sušica) | Marko Modrić    | <ul style="list-style-type: none"> <li>dobivene su sve potvrde javno pravnih tijela na glavni projekt</li> <li>primili pisano očitovanje MZOIP o prihvatljivosti troškova sufinanciranja prve faze projekta, te je u skladu s navedenim projekt Centar za velike zvijeri uvršten na prioritetnu listu projekata MZIOP. Time se ostvarila mogućnost sufinanciranja studije izvedivosti te projekta unutrašnjeg uređenja budućeg Centra za velike zvijeri u iznosu od 100%</li> <li>upućen je zahtjev Fondu za zaštitu okoliša i prirode za financiranje projektne dokumentacije u 100% iznosu, a koja je nužna za prijavu projekta u 2016. godini na otvoreni natječaj Strukturnih fondova EU</li> <li>lokaciju budućeg Centra za velike zvijeri obišli predstavnici Fonda za zaštitu okoliša, a sve sa ciljem odobravanja financiranja projektne dokumentacije (izrada projektnog zadatka/koncepta projekta "Posjetiteljski centar za velike zvijeri", izrada projektne dokumentacije unutrašnjeg uređenja "Posjetiteljskog centra za velike zvijeri" i njegova vizualno-grafičkog identiteta, izrada studije izvedivosti za "Posjetiteljski centar za velike zvijeri", te izrada aplikacije za sufinanciranje iz EU fondova) u visini od 100% (cca 430.000,00 kuna), a koja je nužna za prijavu projekta u 2016. godini na otvoreni natječaj Strukturnih fondova EU.</li> </ul> |   | Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost,<br><br>Ministarstvo zaštite okoliša i prirode |

**Tablica 4. Upravni odjel za zdravstvo**

| UT/JU/TD                  | STATUS                                    | RB | NAZIV PROJEKTA  | ZADUŽENA OSOBA                     | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU  | IZVOR SUFINANCIRANJA   | PRIJAVE NA NATJEČAJE  |
|---------------------------|---|----|---|------------------------------------|---|--|---|
| Thalasso-therapia Opatija | 1. U evaluaciji<br><br>2. Projektna ideja | 1  | <p><b>CENTAR ZA SPORTSKU I PERSONALIZIRANU MEDICINU</b></p> <p>Cilj projekta jest razvoj novog i prvog nacionalnog Centra za sportsku i personaliziranu medicinu, uz unaprjeđenje postojećih te uvođenje novih djelatnosti, što rezultira povećanom konkurentnošću ustanove na tržištu. Osim navedenog, svrha i cilj biti će preventiva, rana dijagnostika i liječenje, uvođenje novog međunarodnog doktorskog studija, te personalizirani pristup pacijentima, eHealth pohrana i praćenje podataka, stvaranje inovacija, te programa vezanih uz zdravo življenje i aktivno starenje.</p> | Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med. | <p>Provedene aktivnosti u izvještajnom razdoblju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt je prijavljen u rujnu 2014.</li> </ul> <p>Planirane aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>management projekta i visibility</li> <li>javna nabava za izvođenje radova</li> <li>izgradnja zgrade</li> <li>javna nabava za opremanje zgrade</li> <li>finalizacija te uređenje okoliša i prilaza nove zgrade</li> <li>javni natječaj za zapošljavanje novih djelatnika i probno funkcioniranje zgrade - puštanje opreme u pogon</li> <li>edukacija - formiranje novih studija</li> <li>analize baze podataka i znanstvene analize</li> <li>publicistika personalizirane medicine</li> <li>prezentiranje projekta (upoznavanje struke i javnosti s projektom)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.)</li> </ul> | <p>1. EU fondovi, budući da natječaj izlazi na jesen, nije poznat postotak sufinanciranja, ali sukladno studiji predizvodljivosti, za sada troškovi projekta iznose 7.193.507,47 Eura.</p> <p>2. Horizon 2020, Knowledge and innovation Community (KIC) u iznosu od 25%, sukladno studiji predizvodljivosti, za sada troškovi projekta iznose 7.193.507,47 Eura.</p> | <p>1. Prijavljen je Ministarstvu zdravlja u predevaulaciju radi pozitivnog feedbacka, a naknadno će biti prijavljen na natječaje ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.</p> <p>2. Generalni projekt koji se odnosi na zdravo življenje i aktivno starenje, a koji je pisao i sastavio konzorcij InnoLife i klaster InnoStars koji sada imaju naziv EIT Health, a koji je prošao evaluatore, međutim, zbog specifičnosti projekta, poslovni plan i modalitet financiranja se definiraju nakon evaluacije projekta.</p> |

| UT/JU/TD                                     | STATUS                  | RB | NAZIV PROJEKTA  | ZADUŽENA OSOBA                    | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU   | IZVOR SUFINANCIRANJA   | PRIJAVE NA NATJEČAJE   |
|--|-------------------------|----|---|-----------------------------------|--|--|--|
| Thalassotherapy Opatija                      | Projektna ideja         | 2  | Projekt energetske učinkovitosti - Obnova stolarije na zgradi Villa Dubrava   | Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med | <ul style="list-style-type: none"> <li>U tijeku je osmišljavanje projektnih aktivnosti, budući da iziskuje suradnju s drugim institucijama, osobito s Agencijom koja sama vrši većinu radnji.</li> <li>nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.)</li> </ul>  | APN (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama) po ESCO modelu   | Projekt je još u fazi izrade i nije još prijavljen Agenciji.   |
| Medicinski fakultet, Nast. baza NZZJZ Rijeka | U evaluaciji            | 2  | Air polluTion anaLysis and cArbon footpriNt evaluaTion in European cities to identify mitigation actions (ATLANTE)  | Prof.dr.sc. Ana Alebić-Juretić    | <ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.)</li> <li>projektni prijedlog je odbijen</li> </ul>  | 85% EFRD<br>15% nacionalnog nedefinirano   | Prijavljen na HORIZON 2020 – dvostupanjski proces  |
| Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ        | U evaluaciji            | 3  | Personalized modelling, prediction and prevention of the seasonal burden of asthma, cronic obstructive pulmonary diseases and allergic rhinitis                               | Doc.dr.sc. Luka Traven            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinacija ekspertnog panela</li> <li>Dizajniranje kliničke studije</li> <li>Baza podataka kvalitete zraka/pomoću u izradi, interpretaciji, itd.</li> <li>projektni prijedlog je odbijen</li> </ul>   | Horizon2020  | Prijavljen na Horizon2020-PHC2015-single stage   |
| Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ        | Pripremljen za natječaj | 4  | Razvoj Regionalne mreže Centara za unapređenje Zdravlja i prevenciju bolesti pri Zavodima za javno zdravstvo Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije. (CeZ-REG) | Prof.dr.sc. Vladimir Mićović      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Razvijanje preventivne zaštite zdravlja u 3 susjedne županije</li> <li>nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.)</li> </ul>   | EU strukturni fondovi  | Čeka se objava odgovarajućeg natječaja.  |
| Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ        | U provedbi              | 5  | Cjelovit pristup liječenju te socijalnoj i ekonomskoj reintegraciji ovisnika o drogama  | Prof.dr.sc. Vladimir Mićović      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uspostava metode monitoringa otpadnih voda na metabolite droga</li> <li>Uspostava metode visokospecifičnog utvrđivanja metabolita droge u urinu</li> <li>demonstracijska "Hands on training" radionica iz metode monitoringa otpadnih voda na metabolite droga i droge u urinu</li> </ul> | Ukupna vrijednost projekta 610.631,16 EUR od toga za NZZJZ PGŽ 115.124,49 EUR (97 855,80 EUR-IPA, 17.268,69 EUR- PGŽ)<br>Hrvatska zaklada za znanost | IPA SLO-HR: Projekt je spreman za provedbu (početak provedbe 2015. – planirani završetak provedbe 2016.) |



**Tablica 5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje**

| UT/JU/TD                             | STATUS                           | RB | NAZIV PROJEKTA   | ZADUŽENA OSOBA   | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU  | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE  |
|--------------------------------------|----------------------------------|----|--|--|---|----------------------|---|
| Upravni odjel za odgoj i obrazovanje | U evaluaciji                     | 1. | Izgradnja / dogradnja kotlovnice na pelete za grijanje osnovne i srednje škole te učeničkog doma u Moravicama (kapitalni objekt) | Borivoj Dokmanović (SŠ)<br>Anton Burić (OŠ)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>nema novih aktivnosti jer nadležno tijelo još uvijek nije izdalo potvrdu glavnog projekta</li> </ul>           |                      | projekt je prijavljen na Natječaj FZOEU (siječanj 2013.)          |
| Upravni odjel za odgoj i obrazovanje | Razvojni projekt -<br>U pripremi | 2. | Osnovna škola Kastav (dogradnja školskih učionica)   | Tamara Usmiani Mužević<br>Stjepan Marušić (UO)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>radovi se izvode planiranom dinamikom prema ugovoru prve cjeline okvirnog sporazuma</li> </ul>                 |                      | planira se prijava na natječaj za SF Ministarstva obrazovanja     |
| Upravni odjel za odgoj i obrazovanje | Razvojni projekt -<br>U provedbi | 3. | Izgradnja škole i sportske dvorane Osnovne škole F. K. Frankopan, Područna škola Baška   | Tamara Usmiani Mužević,<br>Stjepan Marušić (UO) Toni Juranić (načelnik Općine Baška) | <ul style="list-style-type: none"> <li>radovi su od 01.06.2015. godine Odlukom Općine Baška privremeno obustavljeni zbog turističke sezone</li> </ul> |                      | projekt je prijavljen Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta |
| Upravni odjel za odgoj i obrazovanje | Razvojni projekt -<br>U provedbi | 4. | Prometna škola Rijeka (sanacija zgrade)  | Tamara Usmiani Mužević,<br>Stjepan Marušić (UO), Branko Luburić (ravnatelj SŠ)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>radovi II. faze su izvedeni, u pripremi je primopredaja radova i izrada okončanog obračuna</li> </ul>          |                      |   |
| Upravni odjel za odgoj i obrazovanje | Razvojni projekt -<br>U provedbi | 5. | Rekonstrukcija zgrade Strojarsko-brodograđevne škole u Rijeci  | Tamara Usmiani Mužević<br>Stjepan Marušić (UO)<br>Davor Milošević (ravnatelj SŠ)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>radovi III. faze su izvedeni, u pripremi je primopredaja radova i izrada okončanog obračuna</li> </ul>         |                      |   |

| UT/JU/TD                             | STATUS     | RB | NAZIV PROJEKTA   | ZADUŽENA OSOBA                     | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU  | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE   |
|--------------------------------------|------------|----|--|------------------------------------|---|----------------------|--|
| Upravni odjel za odgoj i obrazovanje | U provedbi | 6. | Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama | Branka Dekanić (ravnatelj OŠ i SŠ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>objavljen je novi natječaj za pomoćnike 14. srpnja 2015. godine</li> <li>poslana je prijava na natječaj u roku</li> <li>projektni prijedlog je prihvaćen od strane Odbora za odabir projekata nakon faze „Procjena kvalitete“ s prihvatljivim iznosom bespovratnih sredstava od 2.353.630,27 kuna te je upućen u konačnu fazu postupka vrednovanja – donošenje Odluke o financiranju.</li> <li>MZOS je Županiji 31. kolovoza 2015. godine dostavilo obavijest da je odobreno 64 pomoćnika za 74 učenika</li> <li>MZOS je donijelo i Odluku o financiranju kojom je utvrđeno da će MZOS financirati projekt Primorsko-goranskoj županiji u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova od 2.771.267,00 kuna od kojih bespovratna sredstva iznose 2.353.630,27 kuna.</li> <li>ostatak od 417.636,73 osigurat će PGŽ u Proračunu za 2016. godinu.</li> <li>na javni poziv prijavilo se 235 kandidata, od čega 38 nije udovoljavalo propisanim uvjetima, a preostalih 197 kandidata bilo je pozvano na intervju.</li> <li>nakon provedene selekcije, Povjerenstvo za odabir je od 197 kandidata odabralo 64 pomoćnika za 74 učenika.</li> <li>odabrani pomoćnici su sa školama sklopili ugovore o radu na određeno, te započeli s radom 15. Rujna 2015. Godine.</li> </ul> |                      | projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta |

**Tablica 6.** Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

| UT/JU/TD  | STATUS       | RB | NAZIV PROJEKTA  | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE  |
|---|--------------|----|---|----------------|------------------------|----------------------|---|
| Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove | U evaluaciji | 1  | Pametno upravljanje energijom zgrada (praćenje potrošnje svih energenata u svrhu smanjenja potrošnje) | /              | /                      | /                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• projekt je prijavljen na Otvoreni javni poziv iz programa Razvoj poticanja razvoja energetskog sustava za 2014.</li> <li>• projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost</li> </ul> |

**Tablica 7.** Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

| UT/JU/TD                                       | STATUS     | RB | NAZIV PROJEKTA   | ZADUŽENA OSOBA                 | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU  | IZVOR SUFINANCIRANJA                                       | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|--|------------|----|--|--------------------------------|---|--|----------------------|
| Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze | U provedbi | 1  | ECOSEA - Integrirano upravljanje zaštitom i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa        | Tomislav Kandžija (UO)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti (od 23. lipnja 2015.)</li> </ul>  | IPA Program Jadranske prekogranične suradnje               |                      |
| Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze | U provedbi | 2  | HAZADR - Jačanje operativne spremnosti za borbu protiv onečišćenja mora uljima, opasnim i štetnim tvarima na Jadranu | Tomislav Kandžija (UO)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>sklopljen je ugovor o izvođenju radova gradnje i uređenja prostorija namijenjenih Jadranskom edukativno istraživačkom centru za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora</li> <li>sklopljen je ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora nad građenjem i uređenjem prostorija namijenjenih Jadranskom edukativno istraživačkom centru za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora</li> <li>nema dodatnih aktivnosti (od 25. kolovoza 2015.)</li> </ul> | IPA Program Jadranske prekogranične suradnje               |                      |
| Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze | U provedbi | 3  | EA SEA WAY- Europe -Adriatic Sea Way   | Tomislav Kandžija (UO)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti (od 23. lipnja 2015.)</li> </ul>  | Projekt se sufinancira sredstvima programa IPA II Adriatic |                      |
| ŽLU Opatija                                    | U provedbi | 4  | Projekt Luka Opatija   | Zdravko Lisac, Zlatan, Marunić | <ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.)</li> </ul>   |  |                      |

**Tablica 8.** Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

| UT/JU/TD    | STATUS          | RB | NAZIV PROJEKTA   | ZADUŽENA OSOBA   | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU  | IZVOR SUFINANCIRANJA           | PRIJAVE NA NATJEČAJE  |
|-------------|-----------------|----|--|--|---|--------------------------------|---|
| UO za TPIRR | U provedbi      | 1. | Izgradnja sportsko-turističkog Međunarodnog streljačkog centra Grobnik | Projektini tim:<br>Damir Vrhovnik,<br>voditelj Tima,<br>Danijela Perković (UO za TPIRR), koordinator | <ul style="list-style-type: none"> <li>• u tijeku su izrade Ciljanih IV. izmjena i dopuna PPUO Čavle koje se izrađuju s ciljem osiguranja uvjeta za izgradnju MSCG na području lokaliteta Kovačevo</li> <li>• nema dodatnih aktivnosti (od 25. kolovoza 2015.)</li> </ul>   | Proračun PGŽ                   | Fond za razvoj turizma u 2014., MINT  |
| UO za TPIRR | Projektna ideja | 2. | Stara Sušica - gospodarsko korištenje prostora Stara Sušica            | Mladen Brajan (UO za TPIRR)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• proveden je postupak nabave, prikupljanje ponuda i u tijeku je donošenje odluke o izvođaču radova na upravnoj zgradi</li> <li>• donijeta je Odluka, potpisan je Ugovor s izvođačem (Obrt Branko Jotić) te su započeli radovi na upravnoj zgradi</li> <li>• nema dodatnih aktivnosti (od 25. kolovoza 2015.)</li> </ul> | Proračun PGŽ                   |   |
| UO za TPIRR | U provedbi      | 3. | Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama                       | Projektini tim: Pročelnik Gerhard Lempl, voditelj  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dana 24. lipnja 2015. na Županijskoj skupštini donijeta je Odluka o usvajanju Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama u PGŽ</li> <li>• nema dodatnih aktivnosti (od 25. kolovoza 2015.)</li> </ul>   | Proračun PGŽ, sredstava MINT-a | Odlukom od 1. travnja 2014. MINT je prihvatio iskaz interesa za PGŽ, odobrena sredstva za sufinanciranje u iznosu od 500.000,00 kuna                        |
| UO za TPIRR | U provedbi      | 4. | Izgradnja žičare na Učku   | Danijela Perković (UO za TPIRR)<br>Mladen Blažević (Žičara Učka d.o.o.)                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dana 23. lipnja 2015. Zajednici ponuditelja upućen je dopis kojim su obaviješteni da PGŽ zbog nemogućnosti osiguranja potrebnih financijskih sredstava za navedenu namjenu odustaje od sklapanja Ugovora</li> <li>• nema dodatnih aktivnosti (od 25. kolovoza 2015.)</li> </ul>  | Proračun PGŽ, sredstva MINT-a  | Dana 19. kolovoza 2014. između PGŽ i MINT-a sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Fond za razvoj turizma 2014.) na iznos od 700.000,00 kuna |

| UT/JU/TD    | STATUS     | RB | NAZIV PROJEKTA   | ZADUŽENA OSOBA   | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU  | IZVOR SUFINANCIRANJA   | PRIJAVE NA NATJEČAJE  |
|-------------|------------|----|--|--|---|--|---|
| UO za TPIRR | U provedbi | 5. | Turistička valorizacija pomorske, ribarske i brodograđevne baštine Sjevernog Jadrana kroz stvaranje novih turističkih proizvoda“ (AKRONIM: MALA BARKA) | Danijela Perković (UO za TPIRR)<br>Projektjni partneri:<br>PGŽ (vodeći partner)<br>TZ Kvarnera<br>Općina Izola<br>TZ Izola | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dana 19. lipnja 2015. potpisan je Dodatak I. Ugovoru o sufinanciranju projekta</li> <li>• dana 30. lipnja 2015. sklopljen je Sporazum o partnerstvu između partnera na projektu</li> <li>• dana 10. srpnja 2015. održana je 2. sjednica Upravnog odbora za provedbu projekta u sklopu održavanja manifestacije „Mala Barka“ u Mošćeničkoj Dragi</li> <li>• sklopljeni su sljedeći Ugovori za provedene nabave u skladu s terminskim planom provedbe:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) izrada Studije STVARANJE BAZE PODATAKA POMORSKE, POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE</li> <li>(2) izrada Studije ISTRAŽIVANJE TRADICIONALNIH PLOVILA</li> <li>(3) POMOĆ U ADMINISTRATIVNO FINACIJSKOJ PROVEDBI PROJEKTA</li> <li>(4) ZRADA PODLOGE I KONCEPTA INTERPRETACIJSKOG CENTRA MOŠĆENIČKA DRAGA</li> </ol> </li> <li>• odobreno je produljenje roka za izradu studija</li> <li>• dana 21. rujna 2015. godine održana je 3. sjednica Upravnog odbora za provedbu projekta</li> <li>• dana 21. rujna 2015. godine potpisan je Dodatak II. Ugovoru o sufinanciranju</li> </ul> | Operativni program SI-HR 2007.-2013.; Proračun Primorsko - goranske županije za 2015. godinu | Projekt je odobren u okviru Operativnog programa Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. |

**Tablica 9.** Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

| UT/JU/TD       | STATUS          | RB | NAZIV PROJEKTA   | ZADUŽENA OSOBA  | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU   | IZVOR SUFINANCIRANJA  | PRIJAVE NA NATJEČAJE   |
|----------------|-----------------|----|--|---|--|---|--|
| Upravno tijelo | Projektna ideja | 1  | Centar za dobrobit životinja<br>Izgradnja kapitalnog objekta   | Biljana Vučinić Polh<br>(UO)                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• imovinsko – pravna priprema je u tijeku</li> <li>• u tijeku je priprema javnog poziva za iskaz interesa</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proračun PGŽ</li> </ul>  | Javni poziv MRRFEU za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata |
| Upravno tijelo | U provedbi      | 2  | e-Županija -<br>Razvoj mrežne tele-<br>komunikacijske infra-<br>strukture i mrežnih usluga<br>za potrebe korisnika na<br>području PGŽ  | Biljana Vučinić Polh<br>(UO)<br>Vanja Smokvina<br>Projektni tim | <ul style="list-style-type: none"> <li>• u tijeku je anketiranje stanovništva u devet općina i gradova Primorsko-goranske županije koji su prihvatili sudjelovanje u provedbi projekta</li> <li>• završeno je anketiranje stanovništva u devet općina i gradova Primorsko-goranske županije koji su prihvatili sudjelovanje u provedbi projekta</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proračun PGŽ</li> </ul>  | Javni poziv MRRFEU za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata |
| Upravno tijelo | U provedbi      | 3  | ADRIATinn -<br>Jadranska mreža za<br>unaprjeđenje istraživanja,<br>razvoja i inovacija u svrhu<br>stvaranja novih politika za<br>održivu konkurentnost i<br>tehnološku sposobnost<br>MSP-a | Petar Popović (UO)<br>Biljana Vučinić Polh<br>(UO)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• izrađen je set prezentacija pod nazivom „Best Practices, Policies and Strategies Report for Building a Business Ecosystem“ za prvu međunarodnu radionicu projekta</li> <li>• u tijeku su pripreme za sudjelovanje na prvoj međunarodnoj radionici projekta u Beogradu</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPA Adriatic CBC</li> <li>• Proračun PGŽ</li> </ul>                              | IPA Adriatic CBC   |
| Upravno tijelo | U provedbi      | 4  | DRINKADRIA -<br>Umrežavanje za opskrbu<br>pitkom vodom u Jadranskoj<br>regiji  | Biljana Stipetić-Kalinić<br>(UO)                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• u tijeku je priprema za novi sastanak projektnih partnera u Grčkoj</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kao suradnik na projektu, PGŽ nema financijske tijekomove po projektu</li> </ul> | IPA Adriatic CBC   |

| UT/JU/TD       | STATUS     | RB | NAZIV PROJEKTA  | ZADUŽENA OSOBA                                     | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU   | IZVOR SUFINANCIRANJA   | PRIJAVE NA NATJEČAJE                              |
|----------------|------------|----|---|--|--|--|---|
| Upravno tijelo | U provedbi | 5  | UNIJE – Samodrživi otok   | Petar Popović (UO)                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>u suradnji s Istarskom županijom povećano krdo istarskog goveda za potrebe Braniteljske poljoprivredne zadruge Unije</li> <li>na Kolegiju Župana usvojen je Plan aktivnosti projekta za razdoblje 2015.-2017.</li> <li>Župan je odlukama rasporedio proračunska sredstva za kapitalne pomoći u korist REA-e Kvarner i Grada Malog Lošinja za projekte energetske samodostatnosti</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>                           |   |
| Upravno tijelo | U provedbi | 6  | Stručna i savjetodavna pomoć JLS na području PGŽ u provedbi projekata OIE i EE  | Petar Popović (UO)<br>Darko Jardas (REA)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>fizičke osobe će u sljedećim mjesecima izvršiti ugradnju opreme, temeljem čega će REA Kvarner dati uslugu pomoći u pripremi završnih izvješća</li> <li>zbog smanjene potrebe za pomoći JLS-ima korigirana je vrijednost Ugovora s REA-om Kvarner</li> <li>Ugovor je završen 30.09., a realizacija usluge je sukladna ugovorenoj</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>                           | Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost |
| Upravno tijelo | U provedbi | 7  | ALTERENERGY – Energetska održivost za male jadranske zajednice<br><br>Pilot projekt – demonstracijska instalacija za korištenje OIE | Luka Dragojević (UO)<br>Darko Jardas (REA Kvarner) | <ul style="list-style-type: none"> <li>završen je postupak javne nabave sustava na obnovljive izvore energije za javnu zgradu dječjeg vrtića „Čavle“ te je potpisan je ugovor s najpovoljnijim ponuđačem</li> <li>u tijeku je postavljanje sustava na obnovljive izvore energije za javnu zgradu dječjeg vrtića „Čavle“</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>IPA Adriatic CBC</li> <li>Proračun PGŽ</li> </ul> | IPA Adriatic CBC                                  |
| Upravno tijelo | U provedbi | 8  | Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak<br><br>Izgradnja kapitalnog objekta                                     | Biljana Stipetić - Kalinić (UO)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>dovršena dogradnja sustava za zasnježenje</li> <li>u tijeku je izgradnja 4. faze parkirališta i projektiranje akumulacije 2</li> <li>u tijeku su radovi asfaltiranja 4. faze parkirališta i projektiranje akumulacije 2</li> <li>izrađen projekt za uređenje Bike parka</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>                           | Fond za razvoj turizma pri Ministarstvu turizma   |



| UT/JU/TD                                      | STATUS     | RB | NAZIV PROJEKTA   | ZADUŽENA OSOBA   | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU  | IZVOR SUFINANCIRANJA   | PRIJAVE NA NATJEČAJE     |
|---|------------|----|--|--|---|--|--------------------------|
| Upravno tijelo                                | U provedbi | 9  | Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Marišćina"<br><br>Izgradnja kapitalnog objekta  | Biljana Stipetić –Kalinić (UO)<br>Dušan Šćulac (Ekoplus) | <ul style="list-style-type: none"> <li>dovršeni svi radovi</li> <li>u tijeku su tople probe rada</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>IPA IIIb Zaštita okoliša</li> <li>Proračun PGŽ</li> </ul> | IPA IIIb Zaštita okoliša |
| Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o. | U provedbi | 10 | ADRIACOLD - promoviranje i širenje korištenja obnovljivih izvora energije za hlađenje na području Jadrana, i to hlađenja putem sunčeve energije. | Darko Jardas (REA Kvarner)<br>Projektni tim              | <ul style="list-style-type: none"> <li>u tijeku su mjerenja i verifikacija ušteda kao i diseminacijske aktivnosti</li> <li>projekt formalno završava 30.09. i izrađeno je posljednje izvješće o napretku projekta i rezultatima</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>IPA Adriatic CBC</li> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>         | IPA Adriatic CBC         |
|   | U provedbi | 11 | EMILIE – podrška malim i srednjim poduzećima u povećanju inovacijskog kapaciteta i razvojnog potencijala u području energetske učinkovitosti     | Andrej Filčić (REA Kvarner)                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>nastavlja se rad na diseminacijskim i komunikacijskim aktivnostima, a prava testiranja izvršit će se u ljetnim mjesecima</li> <li>projekt je završen, MRRFEU je odobrilo posljednje izvješće i troškove</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program MEDITERAN</li> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>        | Program MEDITERAN        |
|   | U provedbi | 12 | Projekt SMILE – razvoj i implementacija inovativnih strategija, planova i mjera za energetske učinkovita urbana transportna rješenja             | Andrej Filčić (REA Kvarner)                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>projekt je završen, MRRFEU je odobrilo posljednje izvješće i troškove</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program MEDITERAN</li> </ul>                              | Program MEDITERAN        |

**Tablica 10.** Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

| UT/JU/TD                                 | STATUS           | RB | NAZIV PROJEKTA  | ZADUŽENA OSOBA   | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU  | IZVOR SUFINANCIRANJA                                  | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|--|------------------|----|---|--|---|---|----------------------|
| Dom za starije osobe „Kantrida“          | Razvojni projekt | 1  | Adaptacija „B“ zgrade po modelu kućanske zajednice                                    | Anita Jovanović (UO)<br>Marija Maras,<br>ravnateljica Doma                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>odabran je ponuditelj „Zanatoprema“, radovi će započeti krajem kolovoza</li> <li>radovi su započeli početkom rujna</li> </ul>  | Proračun PGŽ<br>(1.013.843 kn)<br><br>Vlastiti izvori | NE                   |
| Dom za starije i nemoćne osobe "Volosko" | Razvojni projekt | 2  | Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije i nemoćne osobe "Volosko" Opatija | Pročelnica Dragica Marač (UO)<br>Marijan Hauptert (Dom za starije i nemoćne osobe Volosko) | <ul style="list-style-type: none"> <li>15.7.2015. je bilo svečano otvorenje novog objekta, radovi na preuređenju starog objekta započeti će u rujnu</li> <li>po otvaranju novog objekta „B“ odvijale su se sljedeće aktivnosti</li> <li>organiziran je smještaj i rad u novom prostoru objekta „B“ te je do sada primljeno oko dvadesetak korisnika,</li> <li>proveden je natječaj i sklopljen ugovor o izvođenju radova na uređenju objekta „A“ u vrijednosti od 607.056,25 kn, radovi su započeli 01.rujna 2015. godine (Zanatoprema)</li> <li>proveden je natječaj i sklopljen ugovor o nabavi medicinske opreme (namještaja) za potrebe opremanja objekta „A“ u vrijednosti od 248.250,00 kn, (Bauerfeind)</li> <li>proveden je natječaj i sklopljen ugovor o nabavi robe-namještaja za potrebe opremanja objekta „A“ u vrijednosti od 177.000,00 kn (Zanatoprema)</li> </ul> | Proračun PGŽ<br>(3.013.817 kn)                        | NE                   |

| UT/JU/TD  | STATUS             | RB | NAZIV PROJEKTA   | ZADUŽENA OSOBA  | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU   | IZVOR SUFINANCIRANJA   | PRIJAVE NA NATJEČAJE                                     |
|---|--------------------|----|--|---|--|--|--|
| Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka        | Projekt u provedbi | 3  | „Jačanje kapaciteta za razvoj socijalnog poduzetništva“<br>(partner: UO za socijalnu politiku i mlade) | Anita Jovanović (UO)<br>Sanja Filipović,<br>predsjednica Udruge   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11., 12. i 13.6. 2015. godine održane su radionice strateškog planiranja i izrađen strateški plan zadruge Lada. Također odrađena 2 poslovna plana kojima će se zadruga baviti, a to su Eko-turistički centar Radočaj i proizvodnja briketa</li> <li>• 29.6.-01.7.2015.godine poslovni put u Čakovec u ACT grupu, edukacija o socijalnom poduzetništvu i poslovanju zadruga</li> <li>• 02. i 03.7.2015. godine održana radionica o studiji izvedivosti. Dobiven zadatak da se izradi preliminarna studija izvedivosti i trenutno se radi na tome</li> <li>• 15., 16., 17., 23. i 24.7.2015. godine odrađene radionice na kojima je izrađena projektna aplikacija koja će biti prijavljena u prosincu ove godine. U aplikaciji se radi o 50 osoba ranjivih skupina za rukovanje alatima i ostalim strojevima koji su potrebni za izradu briketa.</li> </ul> | Europski socijalni fond  |  |
| Centar za osobni i profesionalni razvoj "Sreća" | Projekt u provedbi | 4  | Preventivni program „Ljubav u pokretu“<br>(partner: UO za socijalnu politiku i mlade)                  | Anita Jovanović (UO)<br>Voditeljica projekta-<br>Božica Križanić, prof.<br>Kordinatorica projekta (provodi suradnju sa školama)<br>mr.sc.Lavinia Belušić<br>Perak | <ul style="list-style-type: none"> <li>• rezultati evaluacije izneseni su na 3. Stručnom skupu u Zagrebu, 6. i 7.07.2015. te se odrađuju završni poslovi na projektu ( završni izvještaj za donatore, nadopuna Priručnika, izrada spota )</li> <li>• nema dodatnih aktivnosti (od 25. kolovoza 2015.)</li> </ul>   | Ministarstvo socijalne politike i mladih (135.000 kn)<br><br>Vlastita sredstva (50.000 kn)<br><br>Proračun PGŽ (40.000 kn) | Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta (30.04.2015.) |

**Tablica 11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu**

| UT/JU/TD   | STATUS     | RB | NAZIV PROJEKTA   | ZADUŽENA OSOBA                                    | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU   | IZVOR SUFINANCIRANJA                 | PRIJAVE NA NATJEČAJE                            |
|--|------------|----|--|---|--|--------------------------------------|---|
| Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu | U provedbi | 1  | Sanacija i revitalizacija objekta bivše Guvernerove palače                                 | Mr. sc. Nikola Jović (UO)<br>Tea Perinčić (PPMHP) | <ul style="list-style-type: none"> <li>radovi na krovu završeni</li> <li>potpisana primopredaja radova na krovu</li> </ul>   | PGŽ                                  | - Ministarstvo kulture<br>-Ministarstvo turizma |
| Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu | U provedbi | 2  | Memorijalni centar Lipa  | Mr. sc. Nikola Jović (UO)<br>Tea Perinčić (PPMHP) | <ul style="list-style-type: none"> <li>osigurana sredstva doznačena su Općini Matulji</li> <li>nema dodatnih aktivnosti (od 25. kolovoza 2015.)</li> </ul>   | PGŽ                                  | -Ministarstvo kulture                           |
| Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu | U provedbi | 3  | Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka - Spomen soba zbirka Domovinskog rata | Mr. sc. Nikola Jović (UO)<br>Tea Perinčić (PPMHP) | <ul style="list-style-type: none"> <li>otvarana je Zbirka</li> <li>nema dodatnih aktivnosti (od 25. kolovoza 2015.)</li> </ul>   | PGŽ                                  | -   |
| Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu | U provedbi | 4  | CLAUSTRA   | Hicela Margan                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>otvorena izložba u Rijeci</li> <li>izrađeno 3. izvješće</li> <li>otvorena izložba u Opatiji i Klani</li> <li>održana 3. radionica lokalnih dionika</li> <li>realiziran kulturno turistički događaj Rimski dan u Rijeci</li> <li>održane izložbe u Rijeci, Opatiji i Klani</li> <li>predano 2. Izvješće o napretku projekta</li> </ul> | IPA Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. |   |

| UT/JU/TD   | STATUS     | RB | NAZIV PROJEKTA  | ZADUŽENA OSOBA              | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU  | IZVOR SUFINANCIRANJA                    | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|--|------------|----|---|-----------------------------|---|---|----------------------|
| Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu | U provedbi | 5  | HERA  | Hicela Margan               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• građevinski radovi u tijeku</li> <li>• u tijeku nabava interpretatora kulturne baštine</li> <li>• predano 5. Izvješće o napretku programa</li> <li>• realizirana nabava interpretatora kulturne baštine</li> <li>• održan sastanak u Gradu Krku s konzervatorom i predstavnicima Grada i Biskupije</li> <li>• održan 2. Sastanak Odbora za zaštitni znak HERA i sastanak projektnih partnera u Dubrovniku.</li> <li>• izrađeno 5. Izvješće o napretku projekta</li> <li>• ugovorena usluga za interpretaciju kulturne baštine</li> <li>• radovi na rekonstrukciji i sanaciji Frankopanskog kaštela u Krku i Dvorca Frankopan - Nova Kraljevica u tijeku</li> </ul> | IPA<br>Jadranska prekogranična suradnja |                      |
| Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu | U provedbi | 6  | ARTVISION   | Hicela Margan               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• održana projekcija 3 filma</li> <li>• obavljene pripreme za izradu brošure o projektu</li> <li>• održano 6 sastanaka sa svrhom lokalne promocije projekta</li> <li>• održan 5 PT&amp;SC sastanak i završno događanje u Podgorici</li> <li>• održana dodjela nagrada za najuspješnije produkcije projekta u Veneciji</li> <li>• izrađeno 8. Izvješće o napretku projekta</li> </ul>   | IPA<br>Jadranska prekogranična suradnja |                      |
| Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu | U provedbi | 7  | MUSEUMCULTOUR<br>The Adriatic's museums enrich cultural tourism | Dr.sc. Željka Modrić Surina | <ul style="list-style-type: none"> <li>• projekt u završnoj fazi realizacije</li> </ul>   | IPA<br>Jadranska prekogranična suradnja |                      |

| UT/JU/TD   | STATUS          | RB | NAZIV PROJEKTA   | ZADUŽENA OSOBA   | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU   | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|--|-----------------|----|--|--|--|----------------------|----------------------|
| Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu | Projektna ideja | 8  | Izgradnja tribina sa svlačionicama i aneksa Multifunkcijske dvorane za sport i turizam u Delnicama | Mr. sc. Sanjin Dragozetić (UO)<br>Dario Medvedec (GSC) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• završeno postavljanje i montaža kontejnerskih svlačionica</li> <li>• u planu je obavljanje tehničkog pregleda u srpnju</li> <li>• u pripremi dokumentacija za obavljanje tehničkog pregleda</li> <li>• provedena nabava za garderobne klupice za montažne svlačionice</li> <li>• u tijeku dobivanje uporabne dozvole</li> </ul> | PGŽ                  |                      |