



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 363-01/16-03/2

URBROJ: 2170/1-09/11-16-17

Rijeka, 26. veljače 2016.

- 1. PRIJEDLOG PLANA AKTIVNOSTI PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK ZA 2016. GODINU**
- 2. PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O IMENOVANJU PROJEKTOG TIMA ZA PRAĆENJE PROVEDBE PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK**



Pročelnik

Izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradila:

Stipetić
Biljana Stipetić-Kalinić, dipl.ing.građ.

1. PRAVNI OSNOV

Temeljem Zakona o regionalnom razvoju („Narodne novine“ broj 147/14) jedinice područne (regionalne) samouprave definirane su kao nositelji planiranja razvoja za svoje područje te se u tom smislu nastoji stvoriti uvjete koji će omogućavati jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala kroz realizaciju razvojnih investicijskih projekata.

Člankom 52. točka 18. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) propisano je da Župan obavlja izbor i imenovanja, odnosno opoziva i razrješuje u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima Skupštine.

Člankom 52. točka 23. Statuta Primorsko-goranske županije propisano je da Župan Primorsko-goranske županije donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugom propisu, te aktima Skupštine Primorsko-goranske županije.

Članak 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14 i 16/15) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA AKTIVNOSTI PROVEDBE PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK ZA 2015. GODINU

Župan je Zaključkom od 2. ožujka 2015. donio Plan aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak (u daljnjem tekstu RSRTC Platak ili Projekt) u 2015. godini, a Zaključkom od 28. rujna 2015. donio Izmjene Plana s ukupno planiranom vrijednosti investicije od 9.138.750,00 kn u što je uključen, osim sredstava iz županijskog proračuna, i iznos za izradu idejnog projekta vodoopskrbe Platka što provodi Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Izvješće o provedbi projekta RSRTC Platak za razdoblje od 2013.-2015. godine kao i Izvješće o provedbi programa za 2015. godinu s detaljnijim opisom realiziranih aktivnosti razmatrano je i prihvaćeno na kolegiju Župana 8. veljače 2016. i sjednici Županijske skupštine 25. veljače 2016.

Ukupni plan ostvaren je u iznosu od 7.857.086,77 kn, odnosno 86 %.

Ugovor sklopljen s GSC na iznos od 5.550.000,00 kn nije u cijelosti realiziran, već u iznosu od 4.415.647,27 kn, jer će se započete aktivnosti ugradnje pokretne trake Baby lift i uređenja dijela staze Radeševo 1 dovršiti u 2016.

Od strane Ministarstva turizma po provedenom javnom pozivu za dodjelu sredstava iz Fonda za razvoj turizma u 2014. godini Županiji su dodijeljena sredstva za izradu projektne dokumentacije zone Radeševo kao i uređenje biciklističkog parka Radeševo te su s Ministarstvom u rujnu 2015. godine potpisana dva ugovora: za projektiranje Akumulacije 2 i sustava za zasnježenje s odobrenim sredstvima od 200.000,00 kn te uređenje biciklističkog parka na Radeševu i odobrenim sredstvima u iznosu od 150.000,00 kn. U Izmjene i dopune Plana aktivnosti za 2015. godinu uvrštena je u aktivnosti, i od strane Upravnog odjela ugovorena i dovršena, izrada glavnog projekta Akumulacije 2. Predan je zahtjev za ishodom građevinske dozvole, prema ugovoru isplaćeno je 226.813,00 kn, a preostalo je za isplatiti 5 % od ugovorenog iznosa po ishodu dozvole. Izrada glavnog projekta sustava za zasnježenje planirana je u 2016. godini.

U nastavku se nalazi tablica usvojenog Plana aktivnosti u 2015. godini s planiranim i realiziranim iznosima.

TABLICA – IZVRŠENJE PLANA AKTIVNOSTI PROVEDBE PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK U 2015.

AKTIVNOST	NOSITELJ AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI	ROK	PLAN	IZVRŠENJE
IDEJNI PROJEKT VODOOPSKRBE PLATKA	ViK	- izrada idejnog projekta za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz Riječkog vodoopskrbnog sustava.	31.12.2015.	3.375.000,00	3.200.000,00
IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA ZONE RADEŠEVO	UO RRIUP	- provođenje aktivnosti za dobivanje pravnog osnova za uređenje zone Radeševo	kontinuirano	25.000,00	12.500,00
UREĐENJE SADRŽAJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE	GSC	- uređenje 4. faze parkirališta	01.11.2015.	5.500.000,00	4.417.774,27
		- kontrolni pregled žičare Tešanj (uključujući nabavu opreme potrebne za montažu vučnih motki te ostali potrebni radovi za stavljanje u operativnu funkciju uključujući trošak kontrolnog pregleda)	30.10.2015.		
		- uređenje skijaških i sanjkaških staza (građevinsko i nabavka opreme, pokretnih traka, sustav za zasnježenje)	01.12.2015.		
		- uređenja kontejnera za GSC, GSS i prodaju karata (<i>oblaganje, izrada krovova</i>), izrada nadstrešnica, nabavka opreme za prodaju ski-karata, dovršetak uređenja platoa, turistička signalizacija i info-pano, te drugi poslovi i oprema	15.11.2015.		
	GSC	- izrada projekata sa troškovnikom za povezivanje skijaških staza Tešnje i Pribeniš te Pribeniš 2, te analiza potreba proširenja i uređenja „turističke“ staze kao i mogućnost povezivanja Tešnja sa „turističkom“ stazom	01.10.2015.		
GSC	- te idejnog projekta sa troškovnikom za stazu Radeševo 3	01.10.2015.			

AKTIVNOST	NOSITELJ AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI	ROK	PLAN	IZVRŠENJE
	GSC	- <i>priprema sveukupne završne procjene ukupno potrebnih kapitalnih ulaganja u sanaciju vučnica Telekit, Pribeniš 2 te Pribeniš 3 (INA-ina vučnica) sa potrebnim ulaganjima u staze i ostalu opremu te priprema dijela projektne dokumentacije</i>	15.10.2015.		
	GSC	- nabava opreme potrebne za izdavanje skijaških karata - osiguranje besplatnog wi-fi na gravitacijskom području staza - ugradnja live web camova na svim strateškim lokacijama - ugradnja digitalnih info panela - nabava ručnih freza za čišćenje snijega - komunalno opremanje - ostala potrebna oprema i vozilo za održavanje i poslovanje objekata	01.11.2015.		
	GSC	- priprema, nabava i postavljanje „zimskih“ sadržaja kao što su: dječji SNOW parkovi (uz svaku pokretnu traku), portali na napuhavanje, trampulini, dječji vrtići na snijegu, sanjke i dr.	15.11.2015.		
	GSC	- priprema, nabavka i postavljanje "ljetnih" sadržaja kao što su: uređenje ugostiteljskih objekata (na dnu i vrhu Radeševa), označavanje sportskih terena na parkingu, nabava sportskih rekvizita, nabava go kart autića, dvoraca na napuhavanje, kampa za izviđače, kontejnera za WC, svlačionica, uređenje dječjeg igrališta, uređenje tematskih parkova i dr.	15.11.2015.		
	UO RRIUP	- izrada glavnog projekta za Akumulaciju 2 u zoni Radeševa	15.12.2015.	238.750,00	226.812,50 (100.000 MINT)
SVEUKUPNO IZ PRORAČUNA PGŽ				5.763.750,00	4.657.086,77
SVEUKUPNO				9.138.750,00	7.857.086,77

Izvor: UORRIUP

Uz navedene troškove putem neposredne provedbe u Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima vršena je za potrebe imovinsko pravne pripreme izrada geodetskih i parcelacijskih elaborata, za što je utrošeno 39.787,00 kn.

3. PLAN AKTIVNOSTI PROVEDBE PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO, REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK

Sve veće korištenje sadržaja i sve veća zainteresiranost velikog broja korisnika, kao i zainteresiranost za ulaganja od strane drugih investitora, opravdala su dosadašnje napore i ulaganja Županije u obnovu i dopunu turističkih, sportskih i rekreacijskih sadržaja, te se aktivnosti na projektu nastavljaju dalje.

Na sjednici Županijske skupštine 25. veljače 2016. izvršen je raspored sredstava za aktivnosti projekta RSRTC Platak u 2016. godini.

U Proračunu PGŽ je za projekt u 2016. godini planirano 6.389.000,00 kuna. Plan aktivnosti za 2016. godinu raspravljen je i usvojen na sastanku Projektnog tima održanom 2. veljače 2016.

Planiraju se sljedeće aktivnosti:

- izraditi glavni projekt sustava zasnježenja skijališta Radeševo
- izraditi glavni projekt sustava zasnježenja uz pokretne trake
- izraditi dio glavne projektne dokumentacije za izgradnju skijaških staza, žičara, prometnice i ostalih objekata
- pokrenuti postupak izrade glavnih projekata vodoopskrbe Platka dovodom vode iz Riječkog vodoopskrbnog sustava
- ishoditi građevinsku dozvolu za Akumulaciju 2 u podnožju Radeševa volumena 44.000 m³
- pripremiti i graditi sustav za zasnježenje s akumulacijama u fazama
- postaviti pokretnu traku uz sanjkalište Pribeniš dužine 100 m
- dovršiti imovinsko pravnu pripremu skijališta Radeševo s DUUDI
- rekonstruirati sljedeću dionicu prometnice do Platka dužine 1,3 km kroz Program ŽUC-a
- urediti biciklistički park tzv. Bike park u široj zoni Radeševa s dvije nove staze: laganijom Flow dužine 2019 m i zahtjevnijom Downhill dužine 1474 m
- dopuniti ponudu „ljetnim sadržajima“: dječjeg igrališta, adrenalinskog parka, uređenjem prostora za boravak u prirodi i školu u prirodi, produžiti i urediti postojeće pješačke i biciklističke staze i dr.,
- urediti i međusobno povezati postojeće skijaške staze (Radeševo, turističku, Pribeniš, Tešnje), urediti staze za sanjkanje, nordijsko trčanje, snow-bord, pokretne trake-sanjkališta, tubing
- pokrenuti Izmjenu Urbanističkog plana uređenja SC Platak, posebice u dijelu izmjene uvjeta izgradnje turističkih smještajnih kapaciteta (za što do sada zbog uvjeta izgradnje velikog hotelskog kompleksa i ukupno 2000 ležajeva na Platku nije iskazan interes od strane drugih ulagača), sportskih igrališta i dijela infrastrukture.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. (VIK) planira daljnje projektiranje za potrebe dogradnje vodoopskrbnog podsustava područja Grobinštine i gradnje podsustava za transport vode na Platak. U 2016. godini planirana je izrada dijela glavnih projekata i imovinsko-pravna priprema, što će ovisiti o ishodu lokacijskih dozvola (za ukupno 16 objekata). U Planu VIK-a za 2016. je predviđeno 3.400.000,00 kn (uz sufinanciranje od strane Hrvatskih voda), a procijenjena ukupna vrijednost iznosi 6.000.000,00 kuna.

Kako su u 2015. godini dovršeni svi planirani i potrebni radovi na vučnici Tešnje, nakon tehničkog pregleda obavljenog od strane akreditirane agencije izdano je Rješenje

za rad vučnice od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Ova aktivnost u projektu je završena kao zadnja od planiranih aktivnosti rekonstrukcija žičara te daljnji radovi na vučnici Tešnje nisu predmet investicije već će se sredstva za njen rad osigurati u okviru redovnog poslovanja Goranskog sportskog centra d.o.o.

Plan aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2016. godini nalazi se u prilogu.

4. PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O IMENOVANJU PROJEKTOG TIMA ZA PRAĆENJE PROVEDBE PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK

Dana 9. veljače 2015. godine Župan je donio Odluku o imenovanju Projektnog tima za praćenje provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak (KLASA: 022-04/15-01/5, URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-14) (u prilogu).

Sastav Projektnog tima je sljedeći:

1. Biljana Stipetić-Kalinić, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, voditelj,
2. Željko Lambaša, Općina Čavle, član,
3. Valerij Jurešić, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu, član,
4. Dario Medvedec, Goranski sportski centar d.o.o., član,
5. Georg Žeželić, Županijska uprava za ceste, član,
6. Tanja Knežić, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, članica,
7. Eda Rumora, Grad Rijeka, članica,
8. dr.sc. Irena Peršić Živadinov, Turistička zajednica Kvarnera, član,
9. Febo Marinelli, Skijaški savez Primorsko-goranske županije, član,
10. prof.dr.sc. Mladen Črnjar, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, član,
11. mr.sc. Sonja Šišić, Javna ustanova Priroda, članica,
12. Robert Urek, Upravni odjel za proračun, financije i nabavu, član.

Predlaže se izmjena i dopune Odluke zbog potrebe izmjene dva člana, a također se predlaže proširenje tima za još jednog člana. Naime, od prosinca 2015. godine novi direktor GSC-a je g. Alen Udovič koji bi bio član umjesto g. Darija Medvedeca, a također g. Mladen Črnjar po imenovanju novog ravnatelja početkom ožujka 2016. prestaje biti ravnatelj JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ te se predlaže da od strane JU Zavod član bude g. Adam Butigan. Kako je provoditelj projekta GSC d.o.o., koji ujedno i upravlja Centrom Platak, predlaže se da u Projektnom timu članica bude i predsjednica Nadzornog odbora GSC-a gđa. Tatjana Smeraldo.

Prijedlog izmjene i dopune Odluke nalazi se u prilogu.

5. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU

Za provođenje ovoga akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2016. godinu. Sredstva za provedbu projekta iz Proračuna osigurana su u razdjelu 9 – Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

6. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 18. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst), članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14 i 16/15) i članka 16. Odluke o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 36/14), Župan Primorsko-goranske županije, dana _____ 2016. godine donio je

Z a k l j u č a k

1. Donosi se Plan aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za 2016. godinu.
(Plan aktivnosti je sastavni dio ovog Zaključka)
2. Utvrđuje se da su radovi na vučnici Tešnje završeni u 2015. godini i kao takvi nisu predmet daljnjih investicija te će se sredstva za njen rad osigurati u okviru redovnog poslovanja Goranskog sportskog centra d.o.o.
3. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Projektnog tima za praćenje provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak.
(Odluka o izmjeni i dopuni Odluke je sastavni dio ovog Zaključka.)

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćen tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14 i 16/15), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2016. godine donio je

Plan aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2016. godini

I.

Nositelji aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2016. godini su:

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u dijelu imovinsko pravne pripreme, izrade projektne dokumentacije, provedbi i praćenju provedbe projektnih aktivnosti, uređenju i opremanju sadržaja,

Goranski sportski centar d.o.o. u provedbi aktivnosti uređenja i gradnje sadržaja javne turističke infrastrukture,

Županijska uprava za ceste u provedbi aktivnosti uređenja dionica ceste Ž 5030 te

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. u dijelu izrade glavnih projekata za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz Riječkog vodoopskrbnog sustava.

II.

Plan provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2016. godini, sukladno prijedlogu usvojenom od strane Projektnog tima za praćenje provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, čine aktivnosti navedene u tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

TABLICA - PLAN AKTIVNOSTI PROVEDBE PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK U 2016. GODINI

AKTIVNOST	NOSITELJ AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI	ROK	PROCJENA VRIJEDNOSTI S PDV-om (kn)
PROJEKT VODOOPSKRBE PLATAK	ViK	- izrada dijela glavnih projekata za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz Riječkog vodoopskrbnog sustava.	31.12.2016.	3.400.000
IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA ZONE RADEŠEVO	UO RRIUP	- dovršenje aktivnosti za dobivanje pravne osnove gradnje i korištenja zone Radeševo	31.12.2016.	12.500
IZMJENA UPU SC PLATAK	JU ZAVOD	- izrada izmjene Urbanističkog plana uređenja Sportskog centra Platak	31.12.2016.	50.000
UREĐENJE SADRŽAJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE	ŽUC	- uređenje dionica ceste Ž 5030 te analiza i prijedlog rješavanja proširenja i kritičnih točaka	01.11.2016.	3.000.000 (od toga ŽUC 1.000.000)
	GSC	- analiza mogućnosti proširenja prostora za parkiranje i izrada dokumentacije i radovi po potrebi	01.09.2016.	4.000.000
		- nabava i ugradnja pokretne trake Pribeniš	1.11.2016.	
		- dokumentacija i radovi uređenja uključujući opremu skijaških staza Tešnje, Pribeniš, Radeševo i spajanje staza	01.11.2016.	
		- analiza potrebnih radova prema zahtjevima akreditirane agencije za stupove i platforme žičare Radeševo te projektiranje i izgradnja po potrebi	1.11.2016.	
		- priprema i izgradnja faza sustava za zasnježenje s akumulacijama	1.11.2016.	

AKTIVNOST	NOSITELJ AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI	ROK	PROCJENA VRIJEDNOSTI S PDV-om (kn)
	GSC/ UO RRIUP	- izrada idejnog projekta za zonu Gornje Radeševo (TELEKIT) i glavnog projekta za stazu i Žičaru Telekit	01.11.2016.	
	GSC/ UO RRIUP	- Projektiranje sustava za zasneženje Baby lift i Pribeniš	01.09.2016.	
	GSC	- Komunalno opremanje, turistička signalizacija i dr. - Uređenje i nabava ostalih potrebnih objekata, vozila i opreme za održavanje i poslovanje RSRTC Platak	01.11.2016.	
	GSC	- priprema, nabava i postavljanje „zimskih“ sadržaja kao što su: dječji snježni parkovi (uz svaku pokretnu traku), tubinzi, portali na napuhavanje, trampulini, dječji vrtići na snijegu, poligon za početnike, sanjke i dr.	1.11.2016.	
	GSC	- priprema, nabavka, uređenje i postavljanje "ljetnih" sadržaja kao što su: vidikovci, nabava sportskih rekvizita, nabava bicikala, svlačionica, skladišta, ureda, uređenje dječjih igrališta, uređenje tematskih parkova, i dr.	30.06.2016.	
	UO RRIUP	- uređenje biciklističkog parka za downhill biciklizam	30.06.2015.	240.000 (od toga MINT 150.000 kn)
	UO RRIUP	- izrada glavnog projekta sustava za zasneženje Radeševo	15.5.2016.	249.000 (od toga MINT 100.000 kn)
SVEUKUPNO IZ PRORAČUNA PGŽ				6.551.500,00
SVEUKUPNO				10.951.500

Na temelju članka 52. točke 18. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14 i 16/15), Župan Primorsko-goranske županije, dana _____ 2016. godine donio je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Projektnog tima
za praćenje provedbe projekta
Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak

Članak 1.

U članku 1. Odluke o imenovanju Projektnog tima za praćenje provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak od 9. veljače 2015. (KLASA: 022-04/15-01/5, URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-14) točke 4. i 10. mijenjaju se i glase:

4. Alen Udovič, Goranski sportski centar d.o.o., član,
10. Adam Butigan, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, član.

Iza točke 12. dodaje se točka 13. i glasi:

13. Tatjana Smeraldo, Nadzorni odbor Goranskog sportskog centra d.o.o., član.

Članak 2.

U članku 2. stavku 2. točke 4. i 10. mijenjaju se i glase:

4. Alen Udovič, Goranski sportski centar d.o.o., član, sudjeluje u radu Projektnog tima, odgovara za pripremu i provedbu Plana aktivnosti provedbe projekta u dijelu koji se odnosi na Goranski sportski centar d.o.o. Delnice, podnosi jednom u tri mjeseca pisana izvješća o izvršenju Plana aktivnosti, te podnosi godišnje izvješće o provedbi Plana aktivnosti za čiju je realizaciju zadužen Goranski sportski centar d.o.o. Delnice
10. Adam Butigan, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, član, sudjeluje u radu Projektnog tima, pomaže u izradi prostorno-planske i ostale dokumentacije i njenim eventualnim izmjenama i dopunama

Iza točke 12. dodaje se točka 13. i glasi:

13. Tatjana Smeraldo, Nadzorni odbor Goranskog sportskog centra d.o.o., član, sudjeluje u radu Projektnog tima, prati rad i poslovanje Goranskog sportskog centra d.o.o. u svojstvu predsjednika Nadzornog odbora, predlaže dugoročne i kratkoročne planove razvoja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPAN
Zlatko Komadina, dipl.ing.

Na temelju članka 52. točke 18. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14), Župan Primorsko-goranske županije dana 9. veljače 2015. godine, donio je

O D L U K U

o imenovanju Projektnog tima za praćenje provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak

Članak 1.

Imenuje se Projektni tim za praćenje provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak (u daljnjem tekstu: Projektni tim) u slijedećim sastavu:

1. Biljana Stipetić-Kalinić, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, voditeljica,
2. Željko Lambaša, Općina Čavle, član,
3. Valerij Jurešić, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu, član,
4. Dario Medvedec, Goranski sportski centar d.o.o., član,
5. Georg Žeželić, Županijska uprava za ceste, član,
6. Tanja Knežić, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, članica,
7. Eda Rumora, Grad Rijeka, članica,
8. Irena Peršić Živadinov, Turistička zajednica Kvarnera, članica,
9. Febo Marinelli, Skijaški savez Primorsko-goranske županije, član,
10. prof.dr.sc. Mladen Črnjar, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, član,
11. mr.sc. Sonja Šišić, Javna ustanova Priroda, članica,
12. Robert Urek, Upravni odjel za proračun, financije i nabavu, član.

Članak 2.

Zadaća Projektnog tima iz članka 1. ove Odluke je praćenje provedbe operativnih zadataka u okviru projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak (u daljnjem tekstu Projekt) kroz davanje mišljenja i očitovanja na bitne aktivnosti Projekta uključujući pripremu projektnih zadataka za realizaciju pojedinačnih aktivnosti, izradu prijedloga sporazuma i ugovora, praćenje ukupne provedbe Projekta, suradnju sa subjektima uključenim u ili vezanim uz realizaciju razvojnog projekta te druge poslove vezano uz provedbu Projekta.

Zadaće voditelja i pojedinog člana Projektnog tima su slijedeće:

1. Biljana Stipetić-Kalinić, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, voditelj, saziva i rukovodi sjednicama Projektnog tima, izrađuje prijedloge zaključaka, odgovora za praćenje i poticanje izvršenja u zadanim rokovima, između sjednica Projektnog tima kontaktira pojedine članove Projektnog tima, izrađuje polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi

projekta, predlaže izmjene i dopune Plana provedbe projekta, izvješćuje članove Projektnog tima o aktivnostima na provedbi projekta između dviju sjednica Projektnog tima, odgovara za planiranje i korištenje proračunskih sredstava za provedbu projekta

2. Željko Lambaša, Općina Čavle, član, sudjeluje u radu Projektnog tima, sudjeluje u reguliranju odnosa između Općine Čavle i nositelja provedbe Plana aktivnosti, osigurava uvjete za rad i funkcioniranje objekata na Platku koji su u vlasništvu Općine, osigurava provedbu potrebnih izmjena dokumenata prostornog uređenja, regulira odnose sa bivšim koncesionarima na Platku
3. Valerij Jurešić, Upravni odjel za kulturu, tehničku kulturu i sport, član, sudjeluje u radu Projektnog tima, prati rad i poslovanje Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice u svojstvu pročelnika proračunski nadležnog upravnog tijela, kroz redovne aktivnosti svoga upravnog tijela osigurava informiranje sportskih društava i saveza o mogućnostima korištenja Platka, predlaže dugoročne i kratkoročne planove razvoja.
4. Dario Medvedec, GSC d.o.o., član, sudjeluje u radu Projektnog tima, odgovara za pripremu i provedbu Plana aktivnosti provedbe projekta u dijelu koji se odnosi na Goranski sportski centar d.o.o. Delnice, podnosi jednom u tri mjeseca pisana izvješća o izvršenju Plana aktivnosti, te podnosi godišnje izvješće o provedbi Plana aktivnosti za čiju je realizaciju zadužen Goranski sportski centar d.o.o. Delnice
5. Georg Žeželić, Županijska uprava za ceste, član, sudjeluje u radu Projektnog tima, odgovara za pripremu i provedbu Plana aktivnosti provedbe projekta u dijelu koji se odnosi na Županijsku upravu za ceste, podnosi jednom u tri mjeseca pisana izvješća o izvršenju Plana aktivnosti, te podnosi godišnje izvješće o provedbi Plana aktivnosti za čiju je realizaciju zadužena Županijska uprava za ceste
6. Tanja Knežić, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, članica, sudjeluje u radu Projektnog tima, pomaže nositeljima aktivnosti provedbe projekta u ocjeni potrebe izrade dokumentacije, ishođenja akata i samom ishođenju akata kojima se dopušta građenje
7. Eda Rumora, predstavnik Grada Rijeke, članica, sudjeluje u radu Projektnog tima, pomaže u izradi prostorno-planske dokumentacije i njenim eventualnim izmjenama i dopunama, izvještava Grad Rijeku o tijeku realizacije projekta
8. dr.sc. Irena Peršić Živadinov, Turistička zajednica Kvarnera, članica, sudjeluje u radu Projektnog tima, pomaže u osmišljavanju projekta kao turističke destinacije, potiče i promiče korištenje Platka kao cjelogodišnje destinacije
9. Febo Marinelli, Skijaški savez Primorsko-goranske županije, član, sudjeluje u radu Projektnog tima, potiče i promiče korištenje Platka, pomaže u okupljanju skijaških klubova i saveza i osmišljavanju korištenja Platka za sportove na snijegu, ostvaruje suradnju sa skijaškim savezima
10. prof.dr.sc. Mladen Črnjar, Zavod za prostorno uređenje PGŽ, član, sudjeluje u radu Projektnog tima, pomaže u izradi prostorno-planske dokumentacije i njenim eventualnim izmjenama i dopunama
11. mr.sc. Sonja Šišić, Javna ustanova Priroda, članica, sudjeluje u radu Projektnog tima, sudjeluje u pripremi materijala za izobrazbu posjetitelja o biološkoj raznolikosti područja Platka te pri pripremi Projekta posebno vodi računa o zaštiti i promicanju prirodnih vrijednosti.

12. Robert Urek, Upravni odjel za proračun, financije i nabavu, član, sudjeluje u radu Projektnog tima, pomaže u provođenju postupaka javne nabave nositeljima aktivnosti provedbe projekta

Članak 3.

Projektni tim radi na sjednicama o kojima se sastavlja zapisnik.

Sjednice Projektnog tima saziva voditelj.

Projektni tim sastaje se najmanje jednom u 3 (tri) mjeseca, a po pozivu voditelja Projektnog tima i češće.

Administrativne poslove za Projektni tim obavlja voditelj Projektnog tima.

Projektni tim odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Članak 4.

Voditelj i članovi Projektnoga tima nemaju pravo na naknadu za svoj redovan rad i ostale troškove na Projektu.

Članak 5.

Ovisno o potrebnim aktivnostima, u rad Projektnog tima moguće je uključiti i vanjske suradnike po pozivu voditelja Projektnog tima.

Ugovori za provedbu aktivnosti u okviru Projekta ne smiju se sklapati s onim pravnim osobama u kojima voditelj i članovi Projektnog imaju vlasničke udjele ili sudjeluju u upravljačkoj strukturi.

Članak 6.

Voditelj Projektnog tima obvezan je po potrebi, a najmanje jednom u 3 (tri) mjeseca, pročelniku Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima dostavljati pisana izvješća o provedenim aktivnostima na Projektu.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima izvještava Župana o provedbi Projekta u sklopu izvještaja o radu Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

Projektni tim dužan je, putem Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, jednom godišnje podnijeti Županu izvještaj o provedbi Projekta.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o imenovanju Projektnog tima za praćenje provedbe razvojnog projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak od 6. kolovoza 2012. godine (KLASA: 022-04/12-01/32, URBROJ: 2170/1-01-01/5-12-12) i Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Projektnog tima za praćenje provedbe razvojnog projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak od 10. ožujka 2014. godine (KLASA: 022-04/14-01/9, URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-7).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 022-04/15-01/5
URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-14
Rijeka, 9. veljače 2015.



Župan
Zlatko Komadina, dipl.ing.