



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za regionalni razvoj,  
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 900-01/16-02/1  
URBROJ: 2170/1-09/14-16-51  
Rijeka, 3. listopada 2016.

- 1. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKTA „e-Županija“**
- 2. PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE DINAMIČKOG PLANA  
REALIZACIJE 4. FAZE PROJEKTA „e-Županija“**



**Pročelnik**

**izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan**

**Materijal izradila:**

**Biljana Vučinić Polh, dipl.ing.**

## **1. PRAVNI OSNOV**

Člankom 52. točkom 18. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) propisano je da Župan obavlja izbor i imenovanja, odnosno opoziva i razrješuje u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima Skupštine.

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba te zaključke.

## **2. OBRAZLOŽENJE**

Cilj projekta „e-Županija“ je osmisliti i planirati razvoj telekomunikacijske mreže širokog pojasa Primorsko-goranske županije - infrastrukture koja treba omogućiti brži ekonomski razvoj i povećanje konkurentnosti regije te uključenje i revitalizaciju ruralnih područja.

Imenovan je Projektni tim za provedbu projekta „e-Županija“ čiji je zadatak pružiti potporu jedinicama lokalne samouprave u pripremi potrebne dokumentacije za prijavu na natječaj za dobivanje sredstava iz europskih kohezijskih i strukturnih fondova u cilju financiranja projekta elektroničke komunikacijske infrastrukture na područjima gdje ne postoji dodatan komercijalni interes za ulaganje u takvu infrastrukturu.

U svrhu učinkovite provedbe odnosno koordinacije svih potrebnih aktivnosti na projektu „e-Županija“, Primorsko-goranska županija počevši od 2012. godine ima sklopljen ugovor s REA-om Kvarner d.o.o., Regionalnom energetsom agencijom Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: REA Kvarner d.o.o.) o realizaciji prve, druge, treće i četvrte faze provedbe projekta. Tijekom dosadašnje provedbe projekta (od 2012. do kraja 2015. godine) Primorsko-goranska županija je financirala, a REA Kvarner d.o.o. u suradnji s Projektnim timom, izradila dokumentaciju za potrebe provedbe projekta „e-Županija“.

### **2.1 IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKTA „e-Županija“**

U 4. fazi provedbe projekta „e-Županija“ nastavilo se s aktivnostima na širenju svijesti o potrebi izvođenja širokopojasnih otvorenih mreža u ostalim gradovima i općinama Primorsko-goranske županije. Najznačajnije aktivnosti tijekom izvještajnog razdoblja su: anketiranje stanovništva te mapiranje područja u 7 jedinica lokalne samouprave Gorskog kotara, provedba Junckerova modela i izgradnja integrirane infrastrukture na području Gorskog kotara i Novog Vinodolskog.

Tijekom ove godine 7 jedinica lokalne samouprave Gorskog kotara uključilo se u projekt „e-Županija“. Gradovi Delnice i Čabar te općine Fužine, Mrkopalj, Skrad, Brod Moravice i Ravna Gora prihvatile su, sukladno odlukama gradskih i općinskih vijeća sudjelovanje na spomenutom projektu. Na području spomenutih jedinica lokalne samouprave sredinom travnja 2016. godine provedeno je anketiranje stanovništva (dobivanje na uvid postojeće stanje telekomunikacija).

Temeljem podataka dobivenih anketiranjem stanovništva i mapiranjem područja izrađeni su Planovi razvoja širokopojasne infrastrukture za navedene gradove i općine.

Dana 25. siječnja 2016. godine Europska Komisija notificirala je Okvirni nacionalni program Republike Hrvatske za izgradnju pristupnog dijela širokopojasne infrastrukture tamo gdje nema komercijalnog interesa postojećih operatera. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske dana 13. srpnja 2016. doneseni su strateški i programski dokumenti glede daljnjeg razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u RH: Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine te Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja. U tijeku su aktivnosti za imenovanje Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: HAKOM) za Nositelja nacionalnog programa. Time će se steći uvjeti za daljnje aktivnosti glede izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture na ruralnom području Primorsko goranske županije nacionalnim sredstvima.

U tijeku su aktivnosti na formiranju konzorcija ili klastera od ukupno dvadeset šest (26) jedinica lokalne samouprave koje su uključene u projekt „e-Županija“. Tako udružene jedinice lokalne samouprave prijaviti će se na natječaj za dobivanje nacionalnih sredstava.

Obzirom da je projekt „e-Županija“ dobio punu podršku od strane HAKOM-a i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, nadamo se uspješnom nastavku aktivnosti apliciranja za nacionalna financijska sredstva.

Pilot projekt „e-Županija“ je inicijativom Primorsko-goranske županije uvršten u Projektu listu Europske komisije kao jedini projekt prijavljen od strane Republike Hrvatske u kategoriji „Knowledge Innovation Digital“. Od strane Europske komisije, međugranični pilot projekt u koji su (geografski) uključene tri države Hrvatska, Slovenija i Italija, proglašen je uspješnim projektom te je istom dodijeljeno 3. mjesto na ljestvici uspješnih projekata od ukupno 120 prijavljenih.

U međuvremenu je Italija odustala od predloženog modela pa je pripremljen hrvatsko-slovenski model. Projekt RuNe predstavljen je na sastanku koji je sredinom svibnja ove godine održan s predstavnicima Svjetske banke u sjedištu Primorsko-goranske županije. Na sastanku je zaključeno da zbog nemogućnosti izgradnje elektroničko- komunikacijske infrastrukture na cijelom području Primorsko-goranske županije putem nacionalnih sredstava, model RuNe može bit alternativa ili dopuna pod pretpostavkom da su kvalitetno definirani tehnički i financijski uvjeti modela koji se isključivo bazira na privatnoj inicijativi. Na sastanku je zaključeno da Županija ne može dati potporu RuNe modelu, ali da Primorsko-goranska županija ostavlja jedinicama lokalne samouprave Primorsko-goranske županije da same odluče o pristupanju tom modelu koji ostaje kao moguća alternativa ili dopuna modelu s nacionalnim sredstvima.

Primorsko- goranska županija je u travnju ove godine objavila Javni poziv za sufinansiranje izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu.

U razdoblju od 8. travnja do 6. srpnja 2016. godine zaprimljeno je ukupno 8 prijava jedinica lokalne samouprave Primorsko-goranske županije.

Ukupna visina raspoređenih sredstava za raspodjelu iznosi 371.488,00 kn. Pripremljeni su i potpisani ugovori s jedinicama lokalne samouprave. U tijeku je obračun izvedenih radova temeljem koga će Primorsko-goranska županija izvršiti isplatu osiguranih sredstava.

## **2.2. PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE DINAMIČKOG PLANA REALIZACIJE 4. FAZE PROJEKTA „e-Županija“**

U 2016. godini planirana je 4. faza realizacije projekta „e-Županija“ koja obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- izrada smjernica i naputaka za planiranje i izradu izvedbenih projekata širokopojasnih otvorenih mreža JLS
- širenje svijesti o potrebi izvođenja širokopojasnih otvorenih mreža u gradovima i općinama te
- potporu jedinicama pri izradi projekata te prijava za financiranje izvođenja projekata komunikacijske mreže JLS-e sredstvima pristupnih i strukturnih fondova EU i mogućem sudjelovanju u Međugraničnom projektu izgradnje širokopojasne otvorene mreže triju država odnosno regija i županija (Hrvatske, Italije i Slovenije)
  - potpora 6-10 JLS-e, treće završne grupe gradova i općina u pripremi radi apliciranja na nacionalna financijska sredstva,
  - potpora JLS-e u uređenju imovinsko-pravnih odnos na javnim nekretninama u vlasništvu JLS-e za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
  - potpora JLS-e kod projektiranja i izgradnje EKI kao integrirane komunalne infrastrukture
  - potpora JLS-e Primorsko-goranske županije za moguće sudjelovanje izgradnje širokopojasne otvorene mreže po Junckerovom modelu

Navedene aktivnosti su usvojene Zaključkom Župana (KLASA: 022-04/16-01/5, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-8, od 8. veljače 2016. godine u Dinamičkom planu realizacije 4. faze projekta „e-Županija“ (Prilog I).

Tijekom provedbe projekta ukazala se potreba za smanjenjem ukupnog iznosa od 255.000,00 kn na iznos od 193.000,00 kn i preraspodjelom sredstava unutar tog iznosa kako slijedi:

- Proračun za stavke 1.0.1. i 1.0.7. se povećava zbog aktivnosti na formiranju konzorcija ili klastera jedinica lokalne samouprave koje su priključene projektu „e-županija“, a koje će u obliku konzorcija ili klastera zajednički nastupiti u cilju dobivanja nacionalnih sredstava financiranja, što je intenziviralo aktivnosti na koordinaciji Projektnog tima i jedinica lokalne samouprave uključene u konzorcije ili klastere, a također dovodi i do porasta putnih troškova radi obilaska tih jedinica lokalne samouprava zbog održavanja sastanaka i/ili savjetovanja na licu mjesta.
- Stavka 1.0.6. povećana je zbog kupovine licence za mrežnu platformu za unos i obradu podataka prikupljenih anketiranjem budući da je potrebno osigurati unos, obradu i arhiviranje prikupljenih podataka.
- Ostale stavke (1.0.4., 1.0.5., 1.1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3) su smanjene temeljem dosada izvršenih aktivnosti, odnosno procjene izvršenja do kraja godine, a uglavnom su vezane na izvorno planirani međugranični projekt regija i županija (1.2.4) čija su sredstva također smanjena budući da tako zamišljen projekt nije realiziran.

Predlaže se izmjena i dopuna Dinamičnog plana realizacije 4. faze projekta „e-Županija“ sukladno tablici u prilogu ovog materijala (Prilog II).

### **3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU**

Za provedbu ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2016. godinu.

### **4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 18. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana \_\_\_\_\_ 2016. godine donio je

#### ***Z a k l j u č a k***

1. Prihvća se Izvješće o provedbi projekta „e-Županija“.
2. Prihvćaju se izmjene i dopune dinamičkog plana realizacije 4. faze projekta „e-Županija“ sukladno Prilogu II koji je sastavni dio ovog Zaključka.
3. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka pripremi Dodatak 1. Ugovoru o realizaciji 4. faze projekta „e-Županija“.

## Prilog I



### Župan

KLASA: 022-04/16-01/5  
URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-8  
Rijeka, 8. veljače 2016.

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA -02-2016

Primljeno :	12.02.16
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
900-01/ 16-02/ 1	09 14
Urudžbeni broj	Prih Vrij
2170/1-16-5	1 -

*pred. kod rej.*

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst), članka 16. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu („Službene novine“ broj 34/15) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14 i 16/15), Župan Primorsko-goranske županije dana 8. veljače 2016.godine, donio je sljedeći

### Zaključak

1. Prihvaća se Dinamički plan realizacije 4. faze projekta „e-Županija“.  
(Dinamički plan je sastavni dio ovog Zaključka.)
2. Raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2016. godinu na poziciji Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima 90 03 07 03 - Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u ukupnom iznosu od 255.000,00 kn, REA-i Kvarner d.o.o. za realizaciju 4. faze projekta „e-Županija“ sukladno Dinamičkom planu iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka pripremi Ugovor o realizaciji 4. faze projekta „e-Županija“.

**Župan**  
**Zlatko Komadina, dipl.ing.**

#### Dostaviti:

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima  
n/r pročelnika **izv.prof.dr.sc. Ljudevita Krpana**
2. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu  
n/r pročelnika **Krešimira Parata**
3. zamjenicima Župana, **svima**

## e-Županija projekt – dinamički plan realizacije 4. faze projekta

### WP1

**Zadatak:** Stvaranje preduvjeta za postupnu izgradnju širokopojasne otvorene mreže PGŽ kroz izvedbene projekte JLS-e PGŽ radi apliciranja za nacionalna finansijska sredstva (dobivenih od pristupnih i strukturnih fondova EU) i mogućnosti sudjelovanja JLS PGŽ u Međugraničnom projektu triju država odnosno regija i županija (Hrvatske, Italije, i Slovenije) u izgradnji širokopojasne otvorene mreže po Junckerovom modelu

- 1.0 izrada smjernica i nputaka za planiranje i izradu izvedbenih projekata širokopojasnih otvorenih mreža JLS-e,
- 1.1 širenje svijesti o potrebi izvođenja širokopojasnih otvorenih mreža u gradovima i općinama,
- 1.2 potpora JLS-e pri izradi projekata te prijavi za financiranje izvođenja projekata širokopojasne otvorene mreže JLS-e sredstvima pristupnih i strukturnih fondova EU i mogućem sudjelovanju u Međugraničnom projektu izgradnje širokopojasne otvorene mreže triju država odnosno regija i županija (Hrvatske, Italije i Slovenije) po Junckerovom modelu
  - 1.2.1 potpora 6-10 JLS-e, treće završne grupe gradova i općina u pripremi radi apliciranja za nacionalna finansijska sredstva
  - 1.2.2 potpora JLS-e u uređenju imovinskopravnih odnosa na javnim nekretninama u vlasništvu JLS-e za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
  - 1.2.3 potpora JLS-e kod projektiranja i izgradnje EKI-a kao integrirane komunalne infrastrukture
  - 1.2.4 potpora JLS-e PGŽ za moguće sudjelovanje izgradnje širokopojasne otvorene mreže po Junckerovom modelu.

Br.	Aktivnost	Nositelj	Početak	Završetak	Budžet Kn	Napomena	Izvršitelj
WP1	Stvaranje predujeta za postupnu izgradnju širokopolasne otvorene mreže PGŽ kroz izvedbene projekte JLS-e PGŽ						
WP1.0	Priprema, planiranje, logistika i realizacija						
1.0.1	Koordinacija i logistika projekta	REA Kvarner	01.01.2016	31.12.2016.	8.000		REA-Kvarner
1.0.2	Vođenje projekta (vanjski suradnik)	REA Kvarner	01.01.2016	31.12.2016.	38.400		Vanjski suradnik
1.0.3	Koordinator aktivnosti na projektu s JLS	REA Kvarner	01.01.2016	31.12.2016.	87.000		REA-Kvarner
1.0.4	Savjetodavne usluge vanjskih konzultanata	Projektni tim, vanjski suradnici	01.01.2016	31.12.2016.	20.000		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.5	Pravne usluge	Projektni tim	01.01.2016	31.12.2016.	12.000		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.6	Održavanje Intranet/Extranet projekta, te godišnja preplata programskog proizvođa SurveyMonkey za on-line podršku anketiranju odnosno mapiranju	Projektni tim	01.01.2016	31.12.2016.	9.600		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.7	Putni troškovi	Projektni tim	01.01.2016	31.12.2016.	12.000		REA-Kvarner, vanjski suradnici
WP1.1	Širenje svijesti o potrebi izvođenja širokopolasnih otvorenih mreža u gradovima i općinama						
1.1.1	Nastavak projektnih aktivnosti iz 2015. godine -radionice za izgradnju širokopolasnih otvorenih mreža -koordinacija aktivnosti -organizacijske aktivnosti -prezentacije dobre prakse	Ured župana, Projektni tim, vanjski suradnici Projektni tim, vanjski suradnici	01.01.2016	31.12.2016.	8.000	Osiguranje kontinuiteta projekta	REA-Kvarner, vanjski suradnici

WP1.2	<b>Potpora JLS-e pri izradi projekata te prijavi za financiranje izvođenja projekata</b>	Projektni tim, vanjski suradnici							
1.2.1	Potpora realizaciji 4. grupe JLS-e (IV. faza projekta) -tehnička potpora -organizacijska potpora	Projektni tim, vanjski suradnici	01.01.2016	31.12.2016.	8.000				REA-Kvamer, vanjski suradnici
1.2.2.	Podrška JLS-e PGŽ na uređenju imovinskopravnih odnosa na javnim nekretninama u vlasništvu JLS-e za elektroničko-komunikacijsku infrastrukturu	Projektni tim	01.01.2016	31.12.2016.	10.000				REA-Kvamer, vanjski suradnici
1.2.3.	Potpora JLS-e kod projektiranja i izgradnje EKI-a kao integrirane komunalne infrastrukture	Projektni tim, vanjski suradnici	01.01.2016	31.12.2016.	20.000				REA-Kvamer, vanjski suradnici
1.2.4.	Potpora Međugraničnom projektu regija i županija (Italije, Slovenije i Hrvatske) izgradnje elektroničke- komunikacijske infrastrukture u JLS-e PGŽ na izradi neophodne dokumentacije radi donošenja društvene ocijene; - analiza učinkovitosti investicijskog projekta	Projektni tim, vanjski suradnici	01.01.2016	31.12.2016.	22.000				REA-Kvamer vanjski suradnici
				<b>Ukupno</b>	<b>255.000</b>	<b>Kn</b>			

**e-Županija projekt – izmjene i dopune dinamičkog plana realizacije 4. faze projekta**

**WP1 Zadatak: Stvaranje preduvjeta za postupnu izgradnju širokopoljasne otvorene mreže PGŽ kroz izvedbene projekte JLS PGŽ radi apliciranja za nacionalna financijska sredstva (dobivenih od pristupnih i strukturnih fondova EU) i potpora uspostave katastra vodova za potrebe JLS na području PGŽ.**

1.0 izrada smjernica i naputaka za planiranje i izradu izvedbenih projekata širokopoljasnih otvorenih mreža JLS,

1.1 širenje svijesti o potrebi izvođenja širokopoljasnih otvorenih mreža u gradovima i općinama,

1.2 potpora JLS pri izradi projekata te prijavi za financiranje izvođenja projekata širokopoljasne otvorene mreže JLS sredstvima pristupnih i strukturnih fondova EU i potpora uspostavi katastra vodova za potrebe JLS na području PGŽ

1.2.1 potpora 6-10 JLS, treće završne grupe gradova i općina u pripremi radi apliciranja za nacionalna financijska sredstva

1.2.2 potpora JLS u uređenju imovinskopravnih odnosa na javnim nekretninama u vlasništvu JLS za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (EKI)

1.2.3 potpora JLS kod projektiranja i izgradnje EKI-a kao integrirane komunalne infrastrukture

1.2.4 Potpora otpora Međugraničnom projektu regija i županija ( Hrvatske, Italije i Slovenije) izgradnje elektroničke-komunikacijske infrastrukture

Br.	Aktivnost	Nositelj	Početak	Završetak	Budžet Kn	Napomena	Izvršitelj
WP1	Stvaranje preduvjeta za postupnu izgradnju širokopojsne otvorene mreže PGŽ kroz izvedbene projekte JLS PGŽ						
WP1.0	Priprema, planiranje, logistika i realizacija						
1.0.1	Koordinacija i logistika projekta	REA Kvarner	01.01.2016	31.12.2016	20.000		REA-Kvarner
1.0.2	Vođenje projekta (vanjski suradnik)	REA Kvarner	01.01.2016	31.12.2016	38.400		Vanjski suradnik
1.0.3	Koordinator aktivnosti na projektu s JLS	REA Kvarner	01.01.2016	31.12.2016	87.000		REA-Kvarner
1.0.4	Savjetodavne usluge vanjskih konzultanata	Projektni tim, vanjski suradnici	01.01.2016	31.12.2016	4.000		REA- Kvarner, vanjski suradnici
1.0.5	Pravne usluge	Projektni tim	01.01.2016	31.12.2016	3.000		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.6	Održavanje Intranet/Extranet projekta, te godišnja preplata programskog proizvoda SurveyMonkey za on-line podršku anketiranju odnosno mapiranju	Projektni tim	01.01.2016	31.12.2016	11.600		REA- Kvarner, vanjski suradnici
1.0.7	Putni troškovi	Projektni tim	01.01.2016	31.12.2016	17.000		REA- Kvarner, vanjski suradnici
WP1.1	Širenje svijesti o potrebi izvođenja širokopojsnih otvorenih mreža u gradovima i općinama	Ured župana, Projektni tim, vanjski suradnici					
1.1.1	Nastavak projektnih aktivnosti iz 2015. godine -radionice za izgradnju širokopojsnih otvorenih mreža -koordinacija aktivnosti -organizacijske aktivnosti -prezentacije dobre prakse	Projektni tim, vanjski suradnici	01.01.2016	31.12.2016	1.000	Osiguranje kontinuiteta projekta	REA-Kvarner, vanjski suradnici

WP1.2	Potpore JLS pri izradi projekata te prijavi za financiranje izvođenja projekata	Projektni tim, vanjski suradnici	01.01.2016	31.12.2016			
1.2.1	Potpore realizaciji 4. grupe JLS (IV. faza projekta) -tehnička potpora -organizacijska potpora	Projektni tim, vanjski suradnici	01.01.2016	31.12.2016	3.000		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.2.2.	Podrška JLS PGŽ na uređenju imovinsko-pravnih odnosa na javnim nekretninama u vlasništvu JLS za elektroničko-komunikacijsku infrastrukturu	Projektni tim	01.01.2016	31.12.2016	2.400		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.2.3.	Potpore JLS kod projektiranja i izgradnje EKI-a kao integrirane komunalne infrastrukture	Projektni tim, vanjski suradnici	01.01.2016	31.12.2016	4.480		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.2.4.	Potpore otpora Međugračničnom projektu regija i županija (Hrvatske, Italije i Slovenije) izgradnje elektroničke-komunikacijske infrastrukture u JLS PGŽ na izradi neophodne dokumentacije radi donošenja društvene ocjene: - analiza učinkovitosti investicijskog projekta	Projektni tim, vanjski suradnici	01.01.2016	31.12.2016	1.120		REA-Kvarner vanjski suradnici
				<b>Ukupno</b>	<b>193.000</b>	<b>Kn</b>	