



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 363-01/16-03/1
URBROJ: 2170/1-09/10-16-22

Rijeka, 12. listopada 2016.

- 1. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKTA „UNIJE – SAMOODRŽIVI OTOK“**
- 2. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DINAMIČKOG PLANA AKTIVNOSTI ZA 2016. GODINU PROJEKTA „UNIJE – SAMOODRŽIVI OTOK“**
- 3. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZMJENI ZAKLJUČKA ŽUPANA O RASPOREDU PRORAČUNSKIH SREDSTAVA U SVRHU PROVEDBE PROJEKTA „UNIJE – SAMOODRŽIVI OTOK“ U 2016. GODINI**



Pročelnik

izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradio:

Petar Popović, dipl.ing.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) propisano je da Župan Primorsko-goranske županije donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugom propisu, te aktima Skupštine Primorsko-goranske županije.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16- pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kad rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

Člankom 8. stavkom 4. Upute o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/15-01/20, URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-8 od 25. svibnja 2015.), voditelj Projektnog tima je obavezan jedanput godišnje, putem nositelja razvojnog projekta ili proračunski nadležnog upravnog tijela, izvjestiti Župana o realiziranim aktivnostima i problemima u provedbi razvojnog projekta.

2. OBRAZLOŽENJE

U Plan razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2014.-2016. pod strateškim ciljem 2.2. Razvoj ruralnih područja i provođenjem od strane Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima uvršten je projekt pod nazivom „Unije – samoodrživi otok“ (u daljnjem tekstu : Projekt), iako su i prethodnih godina u okviru drugih programa i nadležnosti više županijskih tijela vršene određene aktivnosti i izrađeni prethodni razvojni dokumenti.

Projekt je u suštini kompleksni pilot projekt kojim će se predstaviti model održivog i samodostatnog života na otoku i koji će se potom moći implementirati i u ostale slične otočne zajednice. Takav kompleksni projekt zahtijeva kvalitetnu suradnju na svim razinama upravljanja slijedom čega je 15. siječnja 2015. godine zaključen Sporazum o provedbi projekta „Otok Unije- samoodrživi otok“ (u daljnjem tekstu: Sporazum) između Primorsko-goranske županije, Biskupije Krk i Grada Malog Lošinja kojim je utvrđen zajednički interes u revitalizaciji otoka Unije i postizanje njegove dugoročne demografske, ekološke, energetske i ekonomske samoodrživosti. Sporazumom je određeno da se radi realizacije navedenih ciljeva osnuje Projektni tim. Sporazumom je također određeno da Projektni tim čine predstavnici Županije, Biskupije, Grada, Mjesnog odbora Unije (u daljnjem tekstu : MO Unije) i REA-e Kvarner d.o.o.

Slijedom odredbi Sporazuma Odluku o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za provedbu projekta „Unije – samoodrživi otok“ (KLASA:022-04/15-01/10; URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-10) donio je Župan Primorsko-goranske županije dana 16. ožujka 2015. godine. Projektni tim čine tri (3) predstavnika Primorsko-goranske županije i po jedan predstavnik Grada Malog Lošinja, Biskupije Krk, MO Unije i REA-e Kvarner d.o.o.. Zadaća Projektnog tima je planiranje i koordinacija operativne provedbe Projekta, a dodijeljene su i zadaće pojedinom članu Projektnog tima obzirom na područja aktivnosti Projekta.

Župan Primorsko-goranske županije je Zaključkom (KLASA: 022-04/16-01/4, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-15, dana 01. veljače 2016.) godine prihvatio prijedlog dinamičkog plana realizacije projekta „Unije – samoodrživi otok“ za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: dinamički plan).

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima izvijestio je Župana o provedbi razvojnog projekta u sklopu kvartalnih izvješća o radu Upravnog odjela.

U nastavku je izvješće o provedbi projekta tijekom 2016. godine.

2.1. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKTA „UNIJE – SAMOODRŽIVI OTOK“

Konstituirajuća sjednica Projektnog tima održana je 24. ožujka 2015. godine u Malom Lošinj. Projektni tim je definirao područja aktivnosti, a sukladno odluci Župana o osnivanju i imenovanju Projektnog tima, izvršena je podjela zaduženja članovima tima po pojedinim područjima aktivnosti kako slijedi:

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 1. Energetska samodostatnost | - | Darko Jardas, Petar Popović |
| 2. Vodoopskrba i odvodnja | - | Tanja Jović, Petar Popović |
| 3. Poljoprivreda i marikultura | - | Mladen Brajan, Radomir Popović |
| 4. Prometna infrastruktura | - | Zdravko Lisac |
| 5. Turizam | - | Mladen Brajan |

Projektne aktivnosti u 2016. određene dinamičkim planom predstavljaju uglavnom poslove na izradi projektne dokumentacije za zahtjevnije građevine (podna solarna elektrana, vodoopskrba i odvodnja, lukobran) kao i pripreme za realizaciju projektnih ideja revitalizacije maslinarstva i obnovu letjelišta Unije. U nastavku je prikazana realizacija dinamičkog plana po svakom području aktivnosti:

1. Energetska samodostatnost je područje aktivnosti u kojem su svi zadaci izvršeni sukladno dinamičkom planu tako da je završen projekt izgradnje energetske učinkovite rasvjete na otoku i ugrađena rasvjeta je u funkciji. TD REA Kvarner d.o.o. je izradila projektnu dokumentaciju za fotonaponski sustav na desalinizatoru bočate vode, a s izvođačem radova je dogovorena dinamika ugradnje opreme na krov desalinizatora prema dinamici izgradnje desalinizatora do kraja ove godine.

Za solarnu podnu elektranu 1 MW izrađen je idejni projekt, predan je zahtjev za PEES i s HEP ODS Elektroprimorje d.o.o. ugovorena izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na distributivnu mrežu (EOTRP). Projekt je prezentiran i predstavnicima tvrtke RWE Hrvatska d.o.o. koja je zainteresirana da u suradnji s HEP d.d. provede projekt kao pilot projekt solarne elektrane sa skladištenjem energije na otoku.

2. Vodoopskrba i odvodnja provodi se kroz faznu izvedbu projekta i obzirom da je krajem 2015. godine ishođena građevinska dozvola za izgradnju desalinizatora bočate vode, komunalno društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. je kao investitor provelo javnu nabavu usluge izgradnje desalinizatora i ugovorilo radove koji bi se, shodno ugovoru, trebali završiti do kraja ove godine. Aktivnosti po tom projektu kasne u odnosu na plan tri mjeseca zbog procedure rješavanja više žalbi u postupku provođenja javne nabave.

U dijelu izrade projektne dokumentacije vodoopskrbe i odvodnje na otoku aktivnosti na provedbi javne nabave za uslugu projektiranja kasne u odnosu na dinamički plan šest mjeseci. Projektni zadatak za izradu navedene dokumentacije je dopunjen temeljem provedene studije o mogućnostima izrade pročištača otpadnih voda kao biljnog pročištača. Usuglašeno je na sjednici projektnog tima da se pročištač izvede u dvije faze tako da bi se biljni pročištač gradio u drugoj fazi.

3. U poljoprivredi kao području aktivnosti planirana je izrada elaborata revitalizacije maslinarstva u zapuštenim maslinicima u vlasništvu Biskupije Krk. Sukladno dinamičkom planu elaborat se planirao izraditi do travnja ove godine. Izrada elaborata je još uvijek u pripremi.

4. U području aktivnosti razvoja prometne infrastrukture izrađena je studija izvedivosti s analizom troškova i koristi (CBA) za produženje lukobrana u luci Unije. Obzirom na financiranje provedbe projekta planirana je priprema dokumentacije za prijavu na natječaj sufinanciranja iz EU i nacionalnih fondova. Jedan od bitnih uvjeta za prihvatljivost projekta u navedenim natječajima je da u planovima razvoja luka u Primorsko-goranskoj županiji upravo luka Unije bude istaknuta kao osobito važna. Prilika za takvo isticanje luke Unije je kroz dokument Master plan razvoja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije, koji je u izradi. Projekt produženja lukobrana u luci Unije planira se ove godine prijaviti u Bazu projekata koju vodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Problematika ponovne uspostave funkcioniranja letjelišta Unije planirala se riješiti na više načina kroz rješavanje imovinsko pravnih pitanja, obzirom da Grad Mali Lošinj nije preuzeo obvezu provođenja izvlaštenja zemljišta na letjelištu. Na razini gradonačelnika Grada Malog Lošinja održan je u travnju sastanak s potencijalnim operaterom letjelišta o potrebnim koracima u postupku ishođenja odobrenja za letjelište.

5. U području aktivnosti turizma, temeljem izrađenog projekta uređenja šetnica na otoku Unije, planirano je, u suradnji s Gradom Malim Lošinjem i Hrvatskom vojskom, pripremiti provedbu prve faze uređenja šetnica i to tijekom proljeća, prije početka turističke sezone. Planirane aktivnosti nisu se uspjele provesti i odgođene su za 2017. godinu.

2.2. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DINAMIČKOG PLANA AKTIVNOSTI ZA 2016. GODINU PROJEKTA „UNIJE – SAMOODRŽIVI OTOK“

Tijekom provedbe projektnih aktivnosti na energetskej samodostatnosti otoka Unije u dijelu projekta izgradnje podne solarne elektrane snage 1 MW, a sukladno idejnom projektu, predviđeno je u 2. fazi izgraditi baterijsko postrojenje za skladištenje električne energije s ciljem povećanja učinkovitosti solarne elektrane i smanjenja proizvodnih troškova. Baterijsko postrojenje omogućit će skladištenje viškova proizvedene električne energije u periodima povoljne insolacije i korištenje uskladištene energije tijekom noći i za oblačnog vremena. Obzirom da je takvo postrojenje unikatno na jadranskim otocima, ishođenje dokumentacije u svrhu gradnje zahtijeva dulji postupak za odobrenje prethodne elektroenergetske suglasnosti i složeniju izradu elaborata optimalnog rješenja priključenja na električnu mrežu, koji se izrađuje po nalogu nadležnog operatera distributivnog sustava HEP ODS d.o.o..

2.3. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZMJENI ZAKLJUČKA ŽUPANA O RASPOREDU PRORAČUNSKIH SREDSTAVA (KLASA: 022-04/16-01/16, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-43) od 25. travnja 2016. godine

Zaključkom Župana Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/16-01/16, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-43) od 25. travnja 2016. godine (u Prilogu) raspoređena su sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu TD REA

Kvarner d.o.o. za izradu projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za gradnju podne fotonaponske elektrane snage 1 MW na otoku Unije.

Predlaže se da se, sukladno obrazloženju o prijedlogu izmjene i dopune dinamičkog plana aktivnosti za 2016. godinu projekta "Unije – samoodrživi otok" iz prethodne točke, izmjenom Zaključka Župana umanje proračunska sredstva za 125.000,00 kuna za ishođenje dokumentacije u svrhu gradnje podne fotonaponske elektrane snage 1 MW na otoku Unije.

3. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2016. godinu.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14 i 16/15), Župan Primorsko-goranske županije, dana _____ 2016. godine donio je

Z a k l j u č a k

1. Pripisuje se Izvješće o provedbi projekta „Unije – samoodrživi otok“.
2. Pripisuje se izmjene i dopune dinamičkog plana realizacije projekta „Unije – samoodrživi otok“ sukladno Prilogu koji je sastavni dio ovog Zaključka.
3. U Zaključku Župana Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/16-01/16, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-43) od 25. travnja 2016. godine točka 1. mijenja se i glasi:
"Raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2016. godinu u razdjelu 09 Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima na poziciji 90 03 09 03 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru u ukupnom iznosu od 25.000,00 kn TD REA Kvarner d.o.o. za ishođenje dokumentacije u svrhu gradnje podne fotonaponske elektrane snage 1 MW na otoku Unije."
4. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka pripremi Dodatak 1. Ugovoru o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije u svrhu gradnje podne fotonaponske elektrane na otoku Unije.

Izmjene i dopune dinamičkog plan aktivnosti za 2016. godinu

Područje	Projekt	Aktivnost	trajanje (dana)	termin aktivnosti u 2016.												Vrijednost (HRK)	Nositelji aktivnosti	Financiranje		
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
ENERGETIKA	EnU javna rasvjeta	Postavljanje zračne mreže	30	■	■													Darko Jardas		
		Montaža svjetiljki	15		■															
		Puštanje u pogon	7			■														
	FN na desalinizatoru	Ishođenje PEES	30		■													5.000,00	Darko Jardas	REA Kvarner d.o.o
		Izrada glavnog projekta	45			■	■											5.000,00		
	FN elektrana 1 MW	Ishođenje rješenja PUO	Ishođenje PEES	30	■													Darko Jardas	REA Kvarner d.o.o	
Ishođenje PEES			45							■	■						25.000,00			
Izrada idejnog projekta			45				■	■												72.000,00
VODOOPSKRBA I ODVODNJA	Desalinizator	Definiranje financijske konstrukcije	90		■	■	■										10.000,00	Tanja Jović	VIOCL d.o.o.	
		Ugovaranje gradnje	180							■	■	■	■	■	■	■				
	Vodopskrbna mreža s vodospremom	Izrada idejnog projekta	60					■	■	■							370.000,00	VIOCL d.o.o.	1/3 VIOCL d.o.o	
		Ishođenje lokacijske dozvole	60							■	■						5.000,00			
	Kanalizacijska mreža	Izrada idejnog projekta	60					■	■	■							160.000,00	Tanja Jović	1/3 GML	
		Ishođenje lokacijske dozvole	60							■	■						5.000,00			Petar Popović
	Pročištač otpadnih voda	Izrada idejnog projekta	Izrada SUO	60					■	■	■						120.000,00	Petar Popović	1/3 PGŽ	
			Izrada SUO	60							■	■	■				120.000,00			
Ishođenje rješenja PUO			60								■	■	■				5.000,00			
PROMET	Lukobran	CBA lukobrana - analiza	30	■													50.000,00	Zdravko Lisac	PGŽ	
		Priprema natječajne dokumentacije	60			■	■													
	Letjelište	Ugovaranje najma																		
POLJOPRIVREDA	Maslinarstvo	Izrada elaborata revitalizacije	30		■	■											50.000,00	Mladen Brajan	PGŽ	
TURIZAM	Šetnice	Uređenje staza I. faze	60		■	■	■										300.000,00	Tanja Jović	1/2 GML 1/2 PGŽ	



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



Ž u p a n

KLASA: 022-04/16-01/16
URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-43
Rijeka, 25. travnja 2016.

Na temelju članka 16. stavak 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu ("Službene novine" broj 34/15), članka 52. točke 6. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15 i 3/16), Župan Primorsko-goranske županije dana 25. travnja 2016. godine, donio je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2016. godinu u razdjelu 09 Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima na poziciji 90 03 09 03 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru u ukupnom iznosu od 150.000,00 kn TD REA Kvarner d.o.o. za izradu projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za gradnju podne fotonaponske elektrane snage 1 MW na otoku Unije.

2. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka, pripremi Ugovor za namjensko korištenje raspoređenih sredstava iz točke 1. ovog Zaključka.



Dostaviti:

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima
n/r pročelnika **izv.prof.dr.sc. Ljudevita Krpana**
2. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu
n/r pročelnika **Krešimira Parata**
3. zamjenicima Župana, **svima**