



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,  
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 363-01/18-03/1

URBROJ: 2170/1-09/11-18-31

Rijeka, 18. travnja 2018.

**PRIJEDLOG  
PLANA AKTIVNOSTI PROVEDBE PROJEKTA REGIONALNI  
SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK ZA  
2018. GODINU**



**Pročelnik**

**izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan**

Materijal izradila

*Stipetić* z  
Biljana Stipetić-Kalinić, dipl.ing.građ.

## **1. PRAVNI OSNOV**

Temeljem Zakona o regionalnom razvoju („Narodne novine“ broj 147/14 i 123/17) jedinice područne (regionalne) samouprave definirane su kao nositelji planiranja razvoja za svoje područje te se u tom smislu nastoji stvoriti uvjete koji će omogućavati jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala kroz realizaciju razvojnih investicijskih projekata.

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) propisano je da Župan Primorsko-goranske županije donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugom propisu, te aktima Skupštine Primorsko-goranske županije.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

## **2. PRIJEDLOG PLANA AKTIVNOSTI PROVEDBE PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK ZA 2018. GODINU**

U Proračunu Primorsko-goranske županije za 2018. godinu, Razdjel 9 - Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, u sklopu razvojnog projekta 900308 - Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, planiraju se sredstva za provedbu aktivnosti predmetnog projekta.

Županijska skupština je na sjednici od 21. prosinca 2017. godine donijela Odluku o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak (KLASA: 021-04/17-01/10, URBROJ: 2170/1-01-01/4-17-6) koja se odnosi na razdoblje od 2018.-2020. te su Odlukom utvrđeni iznosi financiranja po godinama. Nositelj provedbe aktivnosti iz navedene Odluke je Goranski sportski centar (GSC) d.o.o. Osigurani iznos sredstava po Odluci za 2018. godinu je 5.850.000,00 kn te su u istom iznosu planirane aktivnosti GSC-a u Planu aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak (RSRTC Platak) za 2018. godinu.

Plan aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak za 2018. godinu planiran je s ukupnom vrijednošću investicije u tekućoj godini od 8.944.500,00 kn, a u što je uključen, osim sredstava iz županijskog proračuna, i iznos za izradu glavnih projekata vodoopskrbe Vodovoda i kanalizacije d.o.o. (VIK) u iznosu od 1.000.000,00 kn i sredstva Županijske uprave za ceste (ŽUC) koja provodi aktivnost uređenja ceste Ž 5030 u iznosu od 1.800.000,00 kn. Iz Županijskog proračuna su još planirana sredstva, koja je potrebno osigurati za realizaciju projekta i koja će biti predložena u izmjenama i dopunama Proračuna za o.g., u iznosu od 12.500,00 kn za imovinsko pravnu pripremu zone Radeševo te za uređenje biciklističke i pješačke staze u iznosu od 282.000,00 kn, što je aktivnost koja je prijavljena na natječaj Ministarstva turizma i za koju se očekuje sufinanciranje od 120.000,00 kn.

Osim navedenih aktivnosti i planiranih iznosa za 2018. godinu, iz 2017. godine po Ugovoru između Županije i GCS-a preostala su sredstva u iznosu 304.684,52 kn te po Ugovoru između Županije i odvjetničkog društva za imovinsko pravnu pripremu sredstva u iznosu od 12.500,00 kn, koja će se realizirati u 2018. godini.

Prijedlog Plana aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak za 2018. godinu prethodno je raspravljen i usvojen na sastanku Projektnog tima za operativnu provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak 4. travnja 2018. godine kao i na sjednici Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak od 18. travnja 2018. godine.

Navodimo najvažnije planirane aktivnosti:

- provesti javnu nabavu i započeti gradnju sustava za zasnježenje i kao 1. Fazu gradnju Akumulacije 2
- izraditi glavni projekt žičare Radeševo
- ishoditi građevinske dozvole za sustav zasnježenja staza Baby lift i Pribeniš
- nastaviti izradu glavnih projekata vodoopskrbe Platka dovodom vode iz Riječkog vodoopskrbnog sustava
- rekonstruirati sljedeću dionicu prometnice Ž 5030 III faza do Platka dužine 1 km kroz Program ŽUC-a
- dopuniti ponudu ljetnim i cjelogodišnjim sadržajima – urediti bočalište i opremiti spravama trim stazu
- opremiti postojeće pješačke i biciklističke staze signalizacijom
- provesti ostale potrebne poslove izrade dokumentacije, nabave usluga, opreme, vozila i radova vezane uz uređenje, korištenje i upravljanje sadržajima unutar RSRTC Platak.

Prijedlog Plana aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2018. godini s aktivnostima, nositeljima, iznosima i dinamikom realizacije odnosno indikativnim rokovima nalazi se u prilogu.

### **3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU**

Sredstva za provedbu Plana u dijelu aktivnosti koje se financiraju sredstvima Proračuna Primorsko goranske županije za 2018. godinu planiraju se u razdjelu 9 – Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

### **4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana \_\_\_\_\_ 2018. godine donio je

### **Z a k l j u č a k**

1. Donosi se Plan aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za 2018. godinu.

(Plan aktivnosti je sastavni dio ovog Zaključka)

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana \_\_\_\_\_ 2018. godine donio je

## **Plan aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2018. godini**

### **I.**

Nositelji aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2018. godini su:

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u dijelu imovinsko pravne pripreme, provedbe i praćenja provedbe projektnih aktivnosti, uređenja i opremanja sadržaja,

Goranski sportski centar d.o.o. u provedbi aktivnosti pripreme, izrade dokumentacije, uređenja, opremanja i gradnje sadržaja javne sportsko rekreacijske i turističke infrastrukture,

Županijska uprava za ceste u provedbi aktivnosti uređenja dionica ceste Ž 5030 te KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. u dijelu izrade glavnih projekata za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz Riječkog vodoopskrbnog sustava.

### **II.**

Plan provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2018. godini, usvojen od strane Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, čine aktivnosti navedene u tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

### **III.**

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

**TABLICA – PLAN AKTIVNOSTI PROVEDBE PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK U 2018. GODINI**

| <b>CJELINA</b>   | <b>NOSITELJ AKTIVNOSTI</b> | <b>AKTIVNOSTI</b>  | <b>ROK</b>  | <b>PROCJENA VRIJEDNOSTI (kn) I IZVOR</b> |
|--|----------------------------|--|-------------|--|
| <b>VODOOPSKRBA</b>   | ViK                        | - izrada dijela glavnih projekata za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz Riječkog vodoopskrbnog sustava.                               | 31.12.2018. | 1.000.000<br>(VIK)                       |
| <b>IMOVINSKO-PРАВNA PRIPREMA</b>   | UO RRIUP                   | - dovršenje imovinsko pravnih postupaka za dobivanje pravne osnove gradnje i korištenja zone Radeševo  | 31.12.2018. | 12.500<br>(PGŽ)                          |
| <b>UREĐENJE CESTE Ž 5030</b>   | ŽUC                        | - uređenje dionice ceste Ž 5030 IIIb faza  | 15.12.2018. | 1.800.000<br>(ŽUC)                       |
| <b>UREĐENJE SADRŽAJA JAVNE SPORTSKO REKREACIJSKE I TURISTIČKE INFRASTRUKTURE</b> | GSC                        | - idejno rješenje parkirališta Pb i drugih lokacija<br>- prometno rješenje i radovi uvođenja elektronske naplate parkirališta                            | 15.11.2018. | 5.850.000<br>(PGŽ)                       |
|  | GSC                        | - priprema, razrada i uvođenje elektronskih karata na žičarama   | 15.11.2018. |  |
|  | GSC                        | - glavni projekt žičare Radeševo   | 31.12.2018. |  |
|  | GSC                        | - dokumentacija i radovi uređenja, uključujući opremu, skijaških staza   | 15.12.2018. |  |
|  | GSC                        | - priprema i izgradnja sustava za zasnježenje s akumulacijama zona Radeševo i Pribeniš<br>- nadzor   | 15.12.2018. |  |
|  | GSC                        | - izrada elaborata za zaštitu od štetnog djelovanja voda<br>- idejni i glavni projekt dovoda tehničke vode od akumulacije do sanitarnih čvorova i domova | 15.12.2018. |  |

| CJELINA                        | NOSITELJ<br>AKTIVNOSTI | AKTIVNOSTI  | ROK         | PROCJENA<br>VRIJEDNOSTI<br>(kn) I IZVOR     |
|--------------------------------|------------------------|---|-------------|---|
|                                | GSC                    | - postava sprava za vježbanje na trim stazi   | 30.06.2018. |   |
|                                | GSC                    | - komunalno opremanje, klupice, razni radovi, turistička signalizacija i dr.  | 31.10.2018. |   |
|                                | GSC                    | - priprema, nabava, uređenje i postavljanje "ljetnih" sportsko rekreacijskih sadržaja kao što su: uređenje tematskih parkova, igrališta, staza, bočalište i dr.   | 30.09.2018. |   |
|                                | GSC                    | - uređenje i nabava ostalih potrebnih objekata, vozila i opreme za održavanje i poslovanje RSRTC Platak   | 31.10.2018. |   |
|                                | GSC                    | - nabava ostalih usluga i izrade potrebne dokumentacije (tehnička savjetovanja, izrada koncepcija, idejnih rješenja, projekata, analiza, stručnih podloga, geodetskih podloga, programa, vizualizacija, tiskanje, objave, natječaji, usluge odvjetnika i dr.) | 31.12.2018. |   |
|                                | UO<br>RRIUP            | - uređenje biciklističke i pješačke staze   | 30.09.2018. | 282.000 PGŽ<br>(od toga MINT<br>120.000 kn) |
| <b>UKUPNO IZ PRORAČUNA PGŽ</b> |                        |   |             | <b>6.144.500</b>                            |
| <b>SVEUKUPNO</b>               |                        |   |             | <b>8.944.500</b>                            |

**Napomene:**

- osim navedenih aktivnosti i planiranih iznosa za 2018. godinu, iz 2017. godine po Dodatku 2. Ugovora broj 06/09/2017 između Županije i GCS-a preostala su sredstva u iznosu 304.684,52 kn te po Ugovoru između Županije i odvjetničkog društva za imovinsko pravnu pripremu sredstva u iznosu od 12.500,00 kn, koja će se realizirati u 2018. godini.