



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

KLASA: 503-01/16-01/43
URBROJ: 2170/1-04/5-18-87
Rijeka, 4. rujan 2018.

INFORMACIJA O PROJEKTU

„UNAPREĐENJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE NA OTOCIMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“
KK.08.1.1.02.0013

FINANCIRANJE IZ
EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA
KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Pročelnica:
Izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, dr.med.



Materijal izradila:
Svetlana Oštrić, dipl.oec.



I. PRAVNA OSNOVA

Članak 52. točka 18. i točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), propisuje da, između ostalog, da Župan obavlja izbor i imenovanja, odnosno opoziva i razrješuje u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima Skupštine i donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima, te aktima Skupštine.

Članak 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), propisuje da, Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

II. OBRAZLOŽENJE

Temeljem Zaključka Župana od 15. svibnja 2017. (KLASA:022-04/17-01/18, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-12), točka 5., sačinjena je ova informacija o projektu „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“, broj ugovora KK.08.1.1.02.0013, za razdoblje od 5. listopada do 31. kolovoza 2018. godine.

Uvodno se ukazuje na materijal sa Kolegija Župana od 15. svibnja 2017. godine, u kojem su izneseni uvjeti iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ MIS broj: KK.08.1.1.02 (u daljnjem tekstu: Poziv), i u kojem je opisan i obrazložen projektni prijedlog „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“ (u daljnjem tekstu: Projekt) i imenovan Projektni tim za provedbu Projekta.

Dana 5. listopada 2017. sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“ KK.08.1.1.02.0013 između:

- Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Upravljačko tijelo - UT),
- Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) (Posredničko tijelo 2 - PT2) i
- Primorsko-goranske županije (Korisnik).

Pored prethodno navedenih potpisnika trilateralnog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, potrebno je napomenuti da i Ministarstvo zdravstva sudjeluje kao Sektorski nadležno tijelo i tijelo koje osigurava sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske i vrši sva plaćanja za predmetni projekt.

1. RAZDOBLJE PROVEDBE I PRORAČUN PROJEKTA

Razdoblje provedbe Projekta je 36 mjeseci od 5. listopada 2017. do 5. listopada 2020. godine, odnosno najdulje 40 mjeseci temeljem III. Izmjena i dopuna Poziva.

Ukupna vrijednost Projekta određena je na iznos 3.091.164,20 kuna i od toga ukupno prihvatljivi troškovi iznose 3.088.133,70 kuna, dok iznos neprihvatljivih troškova iznosi 3.030,50 kuna. Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 2.624.913,64 kuna (85%) što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta.

Budući da ukupna vrijednost prihvatljivih izdataka projekta iznosi 3.088.133,70 kuna, Korisnik (PGŽ) i Partner (DZ PGŽ) sudjeluju u sufinanciranju s iznosom od 463.220,06 kuna (15%), i to:

- Primorsko-goranska županija s iznosom od 333.150,06 kuna (10,79%), i
- Dom zdravlja PGŽ s iznosom od 130.070,00 kuna (4,21%).

Nakon potpisa Ugovora dostavljen je SAFU projektni Plan nabave i Početni plan zahtjeva za nadoknadom sredstava (Privitak 1.).

Prilikom provjere Početnog Plana nabave od strane SAFU, uočeno je da za projektni element Manji infrastrukturni zahvati, koji se odnose na Izradu projektne dokumentacije i Glavnog projekta Izgradnje vertikalno podizne platforme u ispostavi DZ Mali Lošinj (koji uključuje trošak ishođenja građevinske dozvole, troškove komunalija, stručnog nadzora i ostale troškove za realizaciju Projekta) nije prihvatljiv trošak financiranja. Stoga je u svezi istog dostavljeno očitovanje SAFU dopisom od 15. studenog 2017. da će navedeni trošak snositi Korisnik Primorsko-goranska županija i isti financirati iz vlastitih sredstava u svrhu ostvarenja projekta u iznosu 24.875,00 kuna (s PDV).

2. AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

2.1. IZVJEŠTAVANJE

Dostava SAFU Izvještaja o napretku – ZNS (tromjesečno) i

Dostava Ministarstvu zdravstva Izvještaja o ostvarenim rashodima

temeljem doznačenih sredstava u Proračun Primorsko-goranske županije

U izvještajnom razdoblju od prosinca 2017. do lipnja 2018. potraživani su i odobreni (prihvatljivi) troškovi temeljem tri zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS broj 1 za listopad – prosinac 2017., ZNS broj 2 za siječanj – ožujak 2018. i ZNS broj 3 za travanj – svibanj 2018.) za trošak plaće tri zaposlenika na projektu i neizravne troškove (jednog zaposlenika PGŽ i dva zaposlenika Doma zdravlja PGŽ) u ukupnom iznosu od 93.527,86 kuna.

Od ukupno potraživanog iznosa po ZNS u iznosu 93.527,86 kuna, u Proračun PGŽ doznačena su sredstva u iznosu 79.498,68 kuna odnosno u visini od 85% ukupno potraživanih troškova.

Od prethodno navedenog doznačenog iznosa u Proračun PGŽ od 79.498,68 kuna (85% ukupno potraživanog iznosa) prenesen je Domu zdravlja PGŽ iznos od 44.140,79 kuna (tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava), dok je preostali iznos sredstava od 35.357,89 kuna prihod Proračuna PGŽ.

Preostali dio ostvarenih prihvatljivih (redovnih) troškova plaće i neizravnih režijskih troškova za izvještajno razdoblje u ukupnom iznosu od 14.029,18 kuna, odnosno u visini od 15%, sufinanciraju PGŽ u iznosu 6.239,64 kuna i Dom zdravlja PGŽ u iznosu 7.7089,54 kuna.

Prema početnom planu zahtjeva za nadoknadom sredstava planirana je dostava Zahtjeva za predujam u srpnju 2018. godine u iznosu 1.049.965,45 kuna (Privitak 1.). Međutim, obzirom da je nabava „Medicinske i informatičke opreme za Dom zdravlja PGŽ po grupama predmeta nabave za 7 grupa“ prolongirana, zahtjev za plaćanje predujma dostaviti će se za naredno tromjesečje odnosno u listopadu 2018. godine.

Prema Ministarstvu zdravstva redovno su dostavljani izvještaji; „Obavijesti“ (modificirana verzija) i „Specifikacije troškova“ svakog 05.- og u mjesecu za prethodni

mjesec za sva doznačena sredstva za koja su nastali rashodi koji su evidentirani u poslovnim knjigama Primorsko-goranske županije i Doma zdravlja PGŽ.

2.2. PROVEDBA POSTUPKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA Nabava medicinske i informatičke opreme za Dom zdravlja PGŽ po grupama predmeta nabave za 7 grupa, evidencijski broj 04/01-18-01

Za Nabavu medicinske i informatičke opreme za Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, evidencijski broj: 04/01-18/01, dana 5. lipnja 2018. godine sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), Naručitelj Primorsko-goranska županija, stavio je na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, dokumentaciju o nabavi sa troškovnicima i tehničkim specifikacijama po grupama predmeta nabave za, 7 grupa procijenjena vrijednost nabave 1.774.668,24 kn (bez PDV-a) i to:

- Grupa 1. Nabava digitalnog RTG uređaja – Ispostava Krk
- Grupa 2. Nabava UTZ aparata sa sondama - ambulanta Cres - ispostava Mali Lošinj i ambulanta Krk - ispostava Krk
- Grupa 3. Nabava opreme za oftalmološke ordinacije - ambulanta Krk - ispostava Krk i ambulanta Rab - ispostava Rab
- Grupa 4. Nabava opreme za stomatološke ordinacije - ambulante Vrbnik i Krk - ispostava Krk i ambulanta Rab - ispostava Rab
- Grupa 5. Nabava defibrilatora AVD - ispostave Krk, Rab i Mali Lošinj
- Grupa 6. Nabava razne medicinske opreme - ispostave Krk, Rab i Mali Lošinj
- Grupa 7. Nabava računalne opreme - ispostave Krk, Rab i Mali Lošinj.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je pet dana i to u vremenu od 5. lipnja do 11. lipnja 2018. godine.

Do navedenog roka zaprimljena su tri upita gospodarskih subjekata. Dva upita gospodarskih subjekata odnosila su se na izmjene tehničke specifikacije i jedan upit se odnosio na jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Dana 31. srpnja 2018. dostavljen je SAFU na ex-ante provjeru:

- Nacrt izvješća o prethodnom savjetovanju - Izvješće o primjedbama i prijedlozima gospodarskih subjekata - Komentari zaprimljeni od gospodarskih subjekata
- Dokumentaciju za nadmetanje
- Tehničke specifikacije
- Troškovnik
- Odgovori koji je potrebno dostaviti prilikom dostave dokumentacije na ex ante provjeru (Privitak 2.)
- Plan nabave 2018. godine i II. Izmjene i dopune Plana nabave 2018. godine, link objava na Internet stranici Primorsko-goranske županije.

Temeljem obavljene provjere SAFU dopisom od 22. kolovoza 2018. zaprimljeni su ključni komentari, preporuke i prijedlozi za poboljšanje i doradu dostavljene dokumentacije o nabavi (DON) i dodatno detaljno putem elektroničke pošte.

Vezno za zaprimljene od SAFU komentare, preporuke i prijedloge za poboljšanje i doradu DON-a, Projektni tim održao je 9. sastanak dana 27.08.2018. Na sastanku je

zaključeno da će se ključni komentari, preporuke i prijedlozi za poboljšanje i doradu DON i tehničke specifikacije provesti. Utvrđen je rok za izradu korigirane DON i tehničke specifikacije do 07.09.2018. i objava u EOJN do 14.09.2018.

2.3. PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Izrada projekta izgradnje vertikalne podizne platforme u Domu zdravlja PGŽ u ispostavi Malom Lošinju, evidencijski broj 04/01-18-02

Postupak jednostavne nabave za Nabava usluge Izrade projektne dokumentacije za izgradnju vertikalno podizne platforme u objektu Domu zdravlja Primorsko-goranske županije u ispostavi Mali Lošinj na adresi Dominika Skopinića 4. Mali Lošinj i Ishođenje potvrda na glavni projekt, evidencijski broj 04/01-18/02, objavljen je na internetskoj stranici Primorsko-goranske županije dana 12. lipnja 2018. s rokom dostave ponuda do 21. lipnja 2018. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 19.900,00 kuna (bez PDV).

Zaprimljena je jedna ponuda ponuditelja AG PROJEKT d.o.o., Projektiranje, nadzor i marketing, Žuknica 50, iz Kostrene u iznosu 19.800,00 kuna. Sukladno uvjetima i natječaja sklopljen je ugovor 29. lipnja 2018. za:

- A. Izradu Idejnog rješenja i ishođenje posebnih uvjeta za građenje - 30 dana,
- B. Izrada Glavnog projekta i ishođenje potvrda na glavni projekt od strane javnopravnih tijela - 75 dana.

Dana 21. kolovoza 2018. dostavljeno je Idejno rješenje. U tijeku je ishođenje dozvola od strane javnopravnih tijela.

2.4. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

Prijedlog Izmjene Plana nabave dostavljen je SAFU dopisom od 23. srpnja 2018. SAFU je dostavio 26. srpnja očitovanje da nemaju primjedbi na Izmjene i dopune Plana nabave br.1. Izmjene Pana nabave br. 1 odnosile su se na usklađenje terminskog plana. (Privitak 3. i Privitak 4.)

III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU ZAKLJUČKA

Sredstva za provedbu Zaključka su osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2018. i 2019. godinu na poziciji 410216 „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije – EU“.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 18 i točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2018. godine donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se informacija o provođenju projekta „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“ KK.08.1.1.02.0013, poziv „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“, financiran u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., za razdoblje od 5. listopada 2017. godine do 31. kolovoza 2018. godine.

POČETNI PLAN ZAHTJEVA ZA NADOKNADOM SREDSTAVA

(1) Br.	(2) Mjesec planirane predaje (mm-gggg)	(3) Potraživani iznos predujma	(4) Vrsta zahtjeva za nadoknadom	(5) Potraživani iznos prihvatljivih troškova (HRK)	(6) Komentari
1.	01/2018		Među-zahhtjev	54.480,75 kn	Datum planirane predaje: 22.1.2018.
2.	04/2018		Među-zahhtjev	17.834,15 kn	Datum planirane predaje: 23.4.2018.
3.	07/2018		Među-zahhtjev	20.499,75 kn	Datum planirane predaje: 23.7.2018.
	07/2018	1.049.965,45 kn	Zahhtjev za predujam		
4.	10/2018		Među-zahhtjev	154.777,05 kn	Pravdanje predujma u iznosu 131.560,49 kn / Datum planirane predaje 23.10.2018.
5.	01/2019		Među-zahhtjev	2.222.360,75 kn	Pravdanje predujma u iznosu: 918.404,96 kn / Datum planirane predaje: 24.1.2019.
6.	04/2019.		Među-zahhtjev	34.407,40 kn	Datum planirane predaje: 25.4.2019.
7.	07/2019		Među-zahhtjev	501.405,55 kn	Datum planirane predaje: 26.7.2019.
8.	10/2019		Među-zahhtjev	20.225,55 kn	Datum planirane predaje: 28.10.2019.
9.	01/2020		Među-zahhtjev	62.142,75 kn	Datum planirane predaje: 28.1.2020.
10.	04/2020		Među- zahhtjev	0 kn	Datum planirane predaje: 29.4.2020.
11.	07/2020		Među- zahhtjev	0 kn	Datum planirane predaje: 30.7.2020.
12.	11/2020		Završni zahhtjev za nadoknadom sredstava	0 kn	Datum planirane predaje: 2.11.2020.
			UKUPNO:	3.088.133,70 kn	

Odgovori dostavljeni SAFU prilikom dostave dokumentacije na ex ante provjeru

- Pitanje: Molimo dostavite informaciju da li je naručitelj za predmetnu nabavu proveo analizu tržišta, a u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom sukladno članku 198. stavak 1. ZJN 2016. Ukoliko naručitelj nije proveo analizu tržišta, molimo kratko obrazložiti zbog čega ista nije provedbena za predmetni postupak.
 - *Odgovor: Partner na projektu DZ PGŽ ima dugogodišnje iskustvo u nabavi razne medicinske opreme. Na osnovu tog iskustva provedena je analiza tržišta te je na osnovu iste nabava medicinske opreme podijeljena u grupe za nabavu istih ili sličnih uređaja u cilju uspješne provedbe postupka javne nabave.*

- Pitanje: Molimo informaciju da li je korisnik tražio ili prihvatio savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji je koristio u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi (članak 198. stavak 2. ZJN-a) i da li su u tom slučaju poštivana načela omogućavanja tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti.
 - *Odgovor: Prilikom pripreme tehničkih specifikacija za predmet nabave naručitelj je koristio stručno znanje doktora specijalista zaposlenih kod partnera na projektu DZ PGŽ. Na osnovu konzultacija sa specijalistima po pojedinim medicinskim djelatnostima (radiolog, oftalmolog, stomatolog i dr.) utvrđene su potrebe za nabavkom pojedine medicinske opreme te su prema tome pripremane tehničke specifikacije vodeći računa o načelima javne nabave.*

- Pitanje: Molimo informaciju da li su prilikom definiranja predmeta nabave uzeti u obzir i kriteriji dostupnosti za osobe s invaliditetom sukladno čl. 208. st. 1. ZJN 2016. Ukoliko naručitelj nije u obzir uzeo dostupnost osoba s invaliditetom, molimo dostaviti obrazloženje, odnosno navesti „opravdani slučaj“ sukladno čl. 208. st. 1. ZJN 2016.
 - *Odgovor: Kod predmeta nabave medicinske i informatičke opreme ista se stavlja na korištenje u već postojećim ordinacijama gdje je na pojedinim lokacijama osigurana dostupnost osoba s invaliditetom. Kod lokacije u objektu Doma zdravlja Mali Lošinj utvrđen je problem dostupnosti osoba s invaliditetom na dijelu objekta, te će se realizacijom ovog projekta izgraditi vertikalna podizna platforma u cilju osiguranja dostupnosti osoba s invaliditetom do svih dijelova objekta. Također, u objektu doma zdravlja Mali Lošinj, ovim projektom predviđena je ugradnja podne signalizacije za slabovidne osobe. Na ovaj način se u predmetnom projektu uzeo u obzir kriterij dostupnosti za osobe s invaliditetom sukladno čl. 208. st. 1. ZJN 2016.*

- Pitanje: Također, molimo informaciju da li su na predmet nabave primjenjivi i obvezni zahtjevi dostupnosti za osobe s invaliditetom (usvojeni pravnim aktima EU) ili izvedba mora biti prilagođena svim korisnicima sukladno čl. 208. st. 2. ZJN 2016?

Ako je odgovor DA, molimo pobrojati navedene zahtjeve te relevantne pravne akte.

 - *Odgovor: DA. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17), Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13), Europska lift direktiva (Direktiva 2014/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dizala i sigurnosne komponente za dizala Tekst značajan za EGP), Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 20/16).*

OBRAZLOŽENJE DOSTAVLJENE SAFU UZ IZMJENE PLANA NABAVE BR. 1

1. Nabava medicinske i računalne opreme

OPIS	PLAN	NOVI PLAN
- Planirani datum sklapanja ugovora:	01.10.2018	01.12.2018
- Planirano trajanje ugovora (u mjesecima)	3	3

Obrazloženje:

Tijekom planiranog roka za pripremu Dokumentacije o nadmetanju i tehničkih specifikacija za planirani otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu medicinske i računalne opreme kao javni naručitelj bili smo obvezni izvršiti prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tijekom provedbe prethodnog savjetovanja obratilo nam se više zainteresiranih gospodarskih subjekata koji su dostavili svoje prijedloge za izmjenu tehničkih specifikacija pojedine medicinske opreme. U cilju što kvalitetnije pripreme tehničkih specifikacija, uvažavanja dostavljenih prijedloga, te zadovoljavanja optimalnih potreba naručitelja morali smo provesti dodatne konzultacije sa specijalistima pojedinih medicinskih djelatnosti (radiologija i kardiologija). S obzirom na specifičnosti pojedine medicinske opreme bilo je nužno dodatno analizirati stvarne potrebe ordinacija u kojima će uređaji biti instalirani. Zbog svega prethodno navedenog planirani rok provedbe postupka javne nabave nužno je pomaknuti za 60 dana.

Pored toga, potrebno je ažurirati i uskladiti podatke u Planu nabave ad. 1.7. Grupa VII Nabava računalne opreme za potrebe DZ PGŽ - ispostave Krk, Rab i Mali Lošinj", obzirom da je planirano trajanje ugovora tijekom mjeseca lipnja 2018. godine. Predmetna nabava provodi se u sklopu postupka javne nabave 1. Medicinske i računalne opreme i za predmetnu grupu nabave i stoga će se ugovor provoditi u istom razdoblju tijekom prosinca 2018. do ožujka 2019. godine.

3. Nabava radova Izgradnje vertikalno podizne platforme i ugradnja podne signalizacije za slabovidne - ispostava DZ Mali Lošinj

3.1. Grupa I

Nabava radova Izgradnje vertikalno podizne platforme namijenjene osiguranju pristupačnosti gornjim etažama građevine - postava na fasadi
- ispostava DZ Mali Lošinj

OPIS	PLAN	NOVI PLAN
- Planirani datum sklapanja ugovora:	01.06.2018	01.12.2018.
- Planirano trajanje ugovora (u mjesecima)	7	7

Obrazloženje:

Obzirom da je za provedbu postupka nabave 3.1. Grupe I. Nabava radova Izgradnje vertikalno podizne platforme namijenjene osiguranju pristupačnosti gornjim etažama građevine - postava na fasadi - ispostava DZ Mali Lošinj potrebno prethodno provesti planiranu 2. Nabavu usluge Izrade projektne dokumentacije za Izgradnju vertikalno podizne platforme u ispostavi DZ Mali Lošinj, koja uključuje Izradu Idejnog rješenja i ishođenje

posebnih uvjeta za građenje u roku 30 dana i B. Izradu Glavnog projekta i ishođenje potvrda na glavni projekt od strane javnopravnih tijela u roku 75 dana, odnosno sveukupno 105 dana, tek provedbom obveza iz ugovora steći će se preduvjet za provedbu postupka jednostavne nabave objavom na internetskoj stranici Primorsko-goranske županije.

3.2. Grupa II

Nabava Ugradnje podne signalizacije za slabovidne osobe - ispostava DZ Mali Lošinj

OPIS	PLAN	NOVI PLAN
- Planirani datum sklapanja ugovora:	01.06.2018	01.12.2018.
- Planirano trajanje ugovora (u mjesecima)	7	7

Obrazloženje:

Predložene izmjene Plana nabave nastavno se odnose i na predmetnu grupu nabave obzirom da će se provoditi u usporedno i neovisni su s radovima 3.1. Grupa I. Nabava radova Izgradnje vertikalno podizne platforme namijenjene osiguranju pristupačnosti gornjim etažama građevine - postava na fasadi - ispostava DZ Mali Lošinj.

4. Izrada brošure sa kratkim opisom nove opreme i usluga

OPIS	PLAN	NOVI PLAN
- Planirani datum sklapanja ugovora:	03.09.2018	01.11.2018.
- Planirano trajanje ugovora (u mjesecima)	1	1

Obrazloženje:

U Planu nabave planirano je u 8 (osmom) mjesecu 2018. potpisivanje i izvršenje ugovora. Planirani datum sklapanja ugovora je 03.09.2018.

U periodu od rujna do prosinca 2018. godine realizacija projekta će ući u operativnu fazu (isporuka opreme, dovršetak projektiranja, priprema za izgradnju vertikalno podizne platforme) te je u ovom periodu primjerenije izvršiti dodatnu promociju projekta kroz izradu i distribuciju planirane brošure. Predlaže se da se zbog prethodno navedenog u planu nabave rok sklapanja ugovora pomakne za 01.11.2018.

6. Izrada i postava informativnih ploča

OPIS	PLAN	NOVI PLAN
- Planirani datum sklapanja ugovora:	01.08.2018	01.12.2018
- Planirano trajanje ugovora (u mjesecima)	1	1

Obrazloženje:

Obzirom da će u periodu od prosinca 2018. godine realizacija projekta će ući u operativnu fazu (isporuka i montaža opreme, izgradnja vertikalno podizne platforme) te se potreba za izradom i postava informativnih ploča ostvaruje u ovom periodu realizacije projekta.

Stoga se predlaže izmjena plana nabave na način da umjesto u 8 (osmom) mjesecu planira u 11 (jedanaestom) mjesecu provedba postupka nabave i planirani datum ugovaranja s danom 01.12.2018. godine.



1. Broj...
 2. Datum...
 3. Predmet...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...

Sifra artikla	Opis artikla	Jedinica	Godina 2023.		Godina 2024.		Ukupno	Klasifikacija	Kod
			Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje			
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

PLAN NABAVE

Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije - KK OR 1.1.02 G013

Table with columns for procurement details (ID, name, quantity, price, date) and a grid for monthly/quarterly planning from 2017 to 2020. Rows include medical equipment, dental services, and administrative support.

Podatci relevantni prema osnovi upitnici "A"

Official stamps and signatures: REPUBLIKA HRVATSKA, ŽUPAN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, and ŽUPAN RIJEKA. Includes a signature and a 'DOM ZBRAVILJA RIJEKA' stamp.

- Legend for procurement status: Oznaka izdane pozivnice nabave (red), Oznaka izdane pozivnice nabave (green), Oznaka izdane pozivnice nabave (blue), Oznaka izdane pozivnice nabave (purple).