



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

KLASA: 503-01/16-01/43
URBROJ: 2170/1-04/5-19-149
Rijeka, 22. studeni 2019.

INFORMACIJA O PROJEKTU

„UNAPREĐENJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE NA OTOCIMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“
KK.08.1.1.02.0013

FINANCIRANJE IZ
EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA
KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.



Pročelnica:

Izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, dr.med.

Materijal izradila:

Svetlana Oštrić, dipl.oec.

I. PRAVNA OSNOVA

Članak 52. točka 18. i točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), propisuje da, između ostalog, da Župan obavlja izbor i imenovanja, odnosno opoziva i razrješuje u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima Skupštine i donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima, te aktima Skupštine.

Članak 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), propisuje da, Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

II. OBRAZLOŽENJE

Temeljem Zaključka Župana od 17. rujna 2018. (KLASA: 022-04/18-01/32, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-13), prihvaćena je informacija o provođenju projekta „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“ KK.08.1.1.02.0013, poziv „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“, financiran u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., za razdoblje od 5. listopada 2017. godine do 31. kolovoza 2018. godine.

Predmetni izvještaj odnosi se na provedene aktivnosti u razdoblju od 1. rujna 2018. godine do 20. studenog 2019. godine.

III. AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

1. IZVJEŠTAVANJE

Dostava SAFU - Izvještaja o napretku – ZNS, pojašnjenja i dokumentacije vezano za provjeru pojedinog projektnog elementa, provjera na licu mjesta te potraživanje sredstava predujma

Od početka provedbe Projekta dostavljeno je ukupno devet Zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS-a) – Izvještaja o napretku kojima su dostavljeni na odobrenje ukupni ostvareni troškovi od 3.636.135,81 kuna. Od navedenog iznosa od 3.636.135,81 kuna izuzeti su troškovi u ukupnom iznosu 1.066.873,13 kuna, (zbog provjere postupka, dostave obrazloženja/pojašnjenja, dokumentacije) i od tog je odobren iznos za isplatu 2.183.873,28 kuna odnosno preostaje za financiranje iznos od 441.040,36 kuna. Pored toga SAFU je dostavljen Zahtjeva za plaćanje predujma br.1 u iznosu 213.152,37 kuna (85% ukupno prihvatljivih troškova). (Tablica 1.)

U izvještajnom razdoblju od 1. rujna 2018. do 20. studenog 2019. dostavljeno je šest ZNS-a. Izuzeti su troškovi od ZNS broj 7 do ZNS broj 9, u ukupnom iznosu od 1.066.873,13 kuna, uz napomenu da je dio troškova opetovano potraživan po dva odnosno tri ZNS-a obzirom da su vršene, prethodno navedene, provjere postupka nabave i tražena dodatna pojašnjenja odnosno dopuna dokumentacije. (Tablica 1.)

Od ukupnog iznosa potraživanih troškova, pored troškova za nabavu medicinske

opreme i izvedene radove u ispostavi Mali Lošinj, potraživani su i troškovi Upravljanja projektom i administracije za trošak rada na projektu jednog zaposlenika PGŽ i dva zaposlenika Doma zdravlja PGŽ i Neizravne troškove. Za navedene troškove rada na projektu doznačen je, u Proračun PGŽ, iznos od 122.826,23 kuna. (ZNS broj 4 – ZNS broj 6 i ZNS broj 8)

Tablica 1.: Izvješće o statusu plaćanja i potraživanje predujma

Broj ZNS-a	Potraživani troškovi	Neprihvatljivi troškovi	Izuzeti troškovi	Prihvatljivi troškovi	Pravdanje predujma	Ostaje za pravdati	Iznos za isplatu	Preostalo za financiranje
ZNS 1	56.070,73	0,00	0,00	56.070,73	0,00	0,00	47.660,12	2.577.253,52
ZNS 2	17.462,75	0,00	0,00	17.462,75	0,00	0,00	14.843,34	2.562.410,18
ZNS 3	19.994,38	0,00	0,00	19.994,38	0,00	0,00	16.995,22	2.545.414,96
ZNS 4	34.579,71	0,00	0,00	34.579,71	0,00	0,00	29.392,75	2.516.022,21
ZNS 5	66.361,22	0,00	0,00	66.361,22	0,00	0,00	56.407,04	2.459.615,17
ZNS 6	31.378,17	0,00	0,00	31.378,17	0,00	0,00	26.671,44	2.432.943,72
ZNS 7	288.687,50	0,00	288.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432.943,72
ZNS 8	766.156,10	0,00	736.723,75	29.432,35	0,00	0,00	25.017,50	2.407.926,22
ZNS 9	2.355.445,25	0,00	41.461,88	2.313.983,37	0,00	0,00	1.966.885,86	441.040,36
UKUPNO	3.636.135,81	0,00	1.066.873,13	2.569.262,68	0,00	0,00	2.183.873,28	441.040,36
Zahtjev za predujam br.1	-	-	-	(321.864,58)	-	-	273.584,89	(167.455,47)
SVEUKUPNO	-	-	-	(2.891.127,26)			2.457.458,17	(167.455,47)

Počtnim planom zahtjeva za nadoknadom sredstava planirana je dostava Zahtjeva za predujam u srpnju 2018. godine u iznosu 1.049.965,45 kuna. Obzirom da je postupak nabave medicinske i informatičke opreme trajao duže nego li je planirano, potraživana je isplata po ZNS broj 9 za isporučenu medicinsku opremu i izvedene radove u iznosu 1.966.885,86 kuna, a potom je 15. studenog 2019. dostavljen SAFU Zahtjev za plaćanje predujma br. 1 na iznos 273.584,89 kuna (85%). Planirano je da se iz sredstava predujma podmire obveze za slijedeće Projektne elemente:

PM 1. Kupovina opreme - u narednom razdoblju biti će u cijelosti izvršena isporuka za sklopljene ugovore o:

- Nabavi opreme za oftalmološke ordinacije Doma zdravlja PGŽ - ambulanta Krk – ispostava Krk i ambulanta Rab - ispostava Rab, br. 04/01-19/03/1 u iznosu od 166.020,00 kuna i

- Nabavi računalne opreme za potrebe Doma zdravlja PGŽ - ispostave Krk, Rab i Mali Lošinj, br. 04/01-19/03/2 u iznosu 84.747,50 kuna.

Navedena medicinska i informatička oprema ukupno iznosi 250.767,50 kuna, odnosno potraživan je iznos predujma od 213.152,37 kuna.

PM V.1 Promidžba i vidljivost - Izrada brošure s kratkim opisom nove opreme i usluga - temeljem dostavljenih ponuda, od ukupnog iznosa od 3.231,25 kuna, potraživan je iznos predujma od 2.746,56 kuna.

PM V.2 Promidžba i vidljivost - Objava u regionalnim tiskovinama - od ukupno planiranog iznosa od 5.000,00 kuna, potraživan je iznos predujma od 4.250,00 kuna.

PM V.3 Promidžba i vidljivost - Informativna ploča, od ukupnog iznosa troška od 5.250,00 kuna, potraživan je iznos predujma od 4.462,50 kuna.

PM.1 Upravljanje projektom i administracija - Voditelj projekta - od ukupno planiranog iznosa za 150 sati rada, odnosno 13.060,50 kuna, potraživan je iznos predujma od 11.101,42 kuna.

PM.4 Upravljanje projektom i administracija - Nabava usluge revizije (koja će se realizirati početkom 2020.) od ukupno planiranog iznosa od 43.750,00 kuna, potraživan je iznos

predujma od 37.187,50 kuna.

PM.5 Upravljanje projektom i administracija i Neizravni troškovi - od ukupno planiranog iznosa, za 150 sati rada Voditelja projekta odnosno pripadajućeg dijela troška od 6,166216%, koji iznosi 805,34 kuna, potraživan je iznos predujma od 684,54 kuna.

Procjenjuje se da će od ukupnog iznosa bespovratnih sredstava od 2.624.913,64 kuna preostati neutrošen iznos od oko 167.455,47 kuna. (Tablica 1.)

2. PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI, UGOVARANJE I ISPORUKA OPREME

Nabava medicinske i informatičke opreme za Dom zdravlja PGŽ po grupama predmeta nabave za 7 grupa, evidencijski broj 04/01-18-01

Ponovljeni postupak Nabave medicinske i informatičke opreme za Dom zdravlja PGŽ po grupama predmeta nabave za 2 grupe, evidencijski broj 04/01-19/03

Cjelokupni postupak javne nabave velike vrijednosti za Nabavu medicinske i informatičke opreme za Dom zdravlja PGŽ 7 grupa, trajao je od 5. lipnja 2018., kada je stavljena na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, dokumentaciju o nabavi sa troškovnicima i tehničkim specifikacijama po grupama predmeta nabave, do donošenja:

- Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu robe (5 grupa), evidencijski broj 04/01-18/01, (KLASA: 406-01/18-02/2, URBROJ: 2170/1-02-03/2-19-10), od 05. travnja 2019., za medicinsku opremu, i za
- ponovljeni postupak nabave donošenjem Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu robe (2 grupe), evidencijski broj 04/01-19/03, (KLASA:406-01/19-03/7, URBROJ: 2170/1-02-03/2-19-6), od 13. rujna 2019., za nabavu Opreme za oftalmološke ordinacije DZ PGŽ - ambulanta Krk – ispostava Krk i ambulanta Rab - ispostava Rab i Računalne opreme za potrebe DZ PGŽ - ispostave Krk, Rab i Mali Lošinj.

Pregled ugovorene nabave medicinske i informatičke opreme prikazan je pregledu Tablice 2.

Tablica 2: Pregled planirane i ugovorene nabave opreme i neutrošenog iznosa

R.b.	Grupa	Naziv nabave po grupi	Plan	Ugovoreno	Preostalo
0	1	2	3	4	5 (3-4)
1.	I	Digitalni RTG uređaja za potrebe DZ PGŽ - ispostava Krk br. 04/01-18/01/1	1.168.500,00	1.167.250,00	1.250,00
2.	II	UTZ aparat sa sondama za potrebe DZ PGŽ - ambulanta Cres - ispostava Mali Lošinj i ambulanta Krk – isp. Krk br. 04/01-18/01/2	368.375,00	361.000,00	7.375,00
3.	IV	Oprema za stomatološke ordinacije DZ PGŽ - ambulanta Vrbnik i Krk - ispostava Krk i ambulanta Rab – isp. Rab, br. 04/01-18/01/4	155.469,00	155.373,75	95,25
4.	V	Defibrilator AVD za potrebe DZ PGŽ – ispostava Krk, Rab i Mali Lošinj, br.04/01-18/01/5	139.993,00	73.062,50	66.930,50
5.	VI	Razna medicinske opreme za potrebe Doma zdravlja PGŽ - ispost. Krk, Rab i Mali Lošinj, br.04/01-18/01/6	173.547,50	147.287,50	26.260,00
6.	III	Oprema za oftalmološke ordinacije DZ PGŽ - ambulanta Krk – ispostava Krk i ambulanta Rab - ispostava Rab, br. 04/01-19/03/1	167.550,80	166.020,00	1.530,80
7.	VII	Računalna opreme za potrebe DZ PGŽ - ispostave Krk, Rab i Mali Lošinj br. 04/01-19/03/02	84.898,00	84.747,50	150,50
UKUPNO			2.258.333,30	2.154.741,25	103.592,05

Medicinska oprema evidentirana u Planu nabave pod EV 04/01-18/01, je isporučena i u funkciji je. (Tablica 2., od R.b. 1.-R.b.5.).

U tijeku je isporuka Opreme za oftalmološke ordinacije DZ PGŽ - ambulanta Krk – ispostava Krk i ambulanta Rab - ispostava Rab, dok je isporučena Računalna opreme za potrebe DZ PGŽ - ispostave Krk, Rab i Mali Lošinj. Navedene nabave su evidentirane u Planu nabave pod EV 04/01-19/03. (Tablica 2., od R.b. 6. – R.b. 7.)

Obzirom da je ukupno planiran iznos nabave medicinske i informatičke opreme 2.258.333,30 kuna, i da je ugovoren iznos za istu 2.154.741,25 kuna, preostat će neutrošen iznos od 103.592,05 kuna. (Tablica 2.)

3. PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE, UGOVARANJE, DOVRŠETAK/PRIMOPREDAJA RADOVA I PROVJERA NA LICU MJESTA OD STRANE SAFU

Nabava radova Izgradnje vertikalno podizne platforme i ugradnja podne signalizacije za slabovidne osobe - ispostava Doma zdravlja PGŽ Mali Lošinj, evidencijski broj nabave: 04/03-19/02

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave Nabava radova Izgradnje vertikalno podizne platforme i ugradnja podne signalizacije za slabovidne osobe - ispostava Doma zdravlja PGŽ Mali Lošinj EV 04/03-19/02, objavljen je 26. ožujka 2019. na internetskoj stranici PGŽ i poziv je upućen na tri adrese gospodarskim subjektima. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda s prijedlogom odabira od 11. travnja 2019. (KLASA: 503-01/18-01/104, URBROJ: 2170/1-04/5-19-11) i Obavijest o odabiru za predmetnu nabavu, od 19. travnja 2019. (KLASA: 503-01/18-01/104, URBROJ: 2170/1-04/5-19-12), dostavljeni su ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku nabave.

Ugovor s izvođačem je sklopljen 30. travnja 2019., na iznos 466.461,25 kuna, s rokom dovršetka radova do 31. srpnja 2019. Prijava početka radova dostavljena je Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, u ispostavi Mali Lošinj dana 14. lipnja 2019. kada je i potvrđena od istog. Radovi su izvedeni u ugovorenom roku do 31. srpnja 2019., i okončana situacija je obračunata 4. rujna 2019. na iznos od 451.471,50 kuna, što u odnosu na planirani iznos od 480.180,00 kuna, proizlazi sa su manje utrošena sredstva od 28.708,50 kuna.

Provjera na licu mjesta od strane SAFU

Provjera na licu mjesta održana je 24. listopada 2019., i o istoj je sastavljen slijedeći izvještaj 4. studenog 2019.:

Ovom provjerom na licu mjesta provjereno je 11 troškovničkih stavki čiji je ukupan iznos 321.646,00 kn, što čini 89,05% vrijednosti ukupnog iznosa stavki radova. Kontrola stavki izvršena je u odnosu na okončanu situaciju (kolovoz, 2019) čiji je iznos u trenutku provjere potraživan kroz ZNS. Kontrolom projektne dokumentacije i listova građevinske knjige s obračunskim nacrtima te usporedbom sa stanjem na terenu, utvrđeno je za sve kontrolirane stavke da nema odstupanja.

Provjeri na licu mjesta, pored dva predstavnika SAFU, Ureda za provedbu infrastrukturnih projekata, Službe za infrastrukturne i građevinske radove, bili su prisutni i

predstavnicima Korisnika PGŽ Dario Medvedec, struč.spec.ing. aedif. i Svetlana Oštrić, dipl.oec. i stručnog nadzora, Glavni nadzorni inženjer, Lazaneo, dipl.ing.građ.

4. 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

Prijedlog 2. Izmjene Plana nabave dostavljen je SAFU dopisom od 16. svibnja 2019. SAFU je dostavio 26. srpnja očitovanje da nemaju primjedbi na Izmjene i dopune Plana nabave br.2. Izmjene Plana nabave br. 1 odnosile su se na usklađenje terminskog plana.

5. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije donošenje zaključka u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 18 i točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2019. godine donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se informacija o provođenju projekta „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“ KK.08.1.1.02.0013, poziv „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“, financiran u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., za razdoblje od 1. rujna 2018. godine do 20. studenog 2019. godine.